

## ACTA DE ENTREGA - RECEPCION

<b>NOMBRE DE LA OBRA:</b>	CONSTRUCCION DE 7 COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL		
<b>LOCALIDAD:</b>	GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA)		
<b>METAS ALCANZADAS:</b>	7 COLECTORES		
<b>CONTRATO No:</b>	HAC-FISE-SC-002-2019		
<b>MONTO DE CONTRATO:</b>	\$559,724.62		
<b>MONTO DEL CONV. ADICIONAL:</b>			
<b>MONTO EJERCIDO:</b>	\$ 559,724.62		
<b>PROGRAMA</b>	SC-AGUA POTABLE	<b>SUBPROGRAMA:</b>	03-CONSTRUCCION
<b>FECHA DE INICIO SEG. CONTRATO:</b>	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<b>TERMINACION SEGÚN CONTRATO:</b>	11 DE NOVIEMBRE DE 2019
<b>FECHA DE INICIO DE EJECUCION:</b>	13 DE SEPTIEMBRE DE 2019	<b>TERMINACION REAL:</b>	11 DE NOVIEMBRE DE 2019

En la localidad de XPUJIL, siendo las 14:00 hrs del día 11 DE NOVIEMBRE DE 2019. se reunieron el contratista y los representantes del H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL para la recepción de la obra.

Los asistentes proceden a hacer el recorrido e inspección de la obra, Determinando que el proyecto se encuentra terminado al 100 %, acto seguido reciben la obra reservándose el derecho de hacer las reclamaciones que estimen convenientes por obra faltante, mal ejecutada y mala calidad de los materiales empleados.

El financiamiento para la realización de este proyecto es proveniente del programa de inversion:  
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL PARA LAS ENTIDADES FISE19-APRO10002

<b>DESCRIPCION DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS</b>			
	<b>PERIODO DE EST.</b>		<b>IMPORTE</b>
30 % ANTICIPO			\$ 167,917.39
ESTIMACION 01 (UNO)	DEL 13 DE SEPTIEMBRE AL 27 DE OCTUBRE DE 2019		\$ 307,600.37
ESTIMACION (02) FINIQUITO	28 DE OCTUBRE AL 11 DE NOVIEMBRE DE 2019		\$ 84,206.86
<b>IMPORTE TOTAL</b>			<b>\$ 559,724.62</b>

C. JAIR IVAN FUENTES el representante legal, a través de esta acta, hace entrega al H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, la obra: CONSTRUCCION DE 7 COLECTORES DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, ESTADO DE CAMPECHE.

<p style="margin: 0;"><b>ENTREGA</b></p> <p style="margin: 0;"><b>C. JAIR IVAN FUENTES</b> REPRESENTANTE LEGAL.</p>	<p style="margin: 0;"><b>ING. DIDIER EL RAMIREZ DE LEON</b> SUPERVISOR DE LA OBRA</p>
<p style="margin: 0;"><b>ING. AURELIO LOPEZ GUZMAN</b> DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS</p>	