



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CALAKMUL

ACTA DE ENTREGA-RECEPCION DE OBRA  
(RAMO XXXIID)- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL.



ESTADO: CAMPECHE SUBREGION: SUR  
 MUNICIPIO: CALAKMUL LOCALIDAD: SAN MIGUEL  
 PROGRAMA: SC-AGUA POTABLE SUBPROGRAMA: [01]. REHABILITACION.  
 PROYECTO: REHABILITACION DE OLLA/ COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (DESASOLVE DE JAGÜEY)  
 METAS APROBADAS: 1 ACCION.  
 TIPO DE PROYECTO: AGUA POTABLE AMPL. METAS: N/A  
 INICIO S/CONTRATO: 10 DE ABRIL DE 2020 MOD. DE EJECUCION: CONTRATO  
 INICIO REPROGRAMACION: TERMINO S/CONTRATO: 09 DE MAYO DE 2020  
 FECHA DE INICIO CONVENIO: 12 DE MAYO DE 2020 TERMINO REPROGRAMACION:  
 FECHA DE INICIO REAL: 12 DE MAYO DE 2020 FECHA DE TERMINO CONVENIO: 10 DE JUNIO DE 2020  
 FECHA DE TERMINO REAL: 30 DE MAYO DE 2020

EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL EDO. DE CAMPECHE SIENDO LAS 00 HRS. DEL DIA 02 DE JUNIO DE 2020 SE REUNIERON LOS C. REPRESENTANTES DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN LA ENTREGA-RECEPCION DEL PROYECTO SEÑALADO, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:

ENTREGA (QUIEN REALIZO EL PROYECTO)  
 GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL X DEPENDENCIA CONTRATISTA  
 EJECUTOR DEL PROYECTO: C. JOSE EFRAIN CETINA SANCHEZ.  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C. JOSE EFRAIN CETINA SANCHEZ.  
 CARGO: CONTRATISTA

RECIBE (QUIEN OPERA EL PROYECTO)  
 GOBIERNO DEL EDO. GOB. MUNICIPAL DEPENDENCIA CONTRATISTA  
 INSTANCIA QUE RECIBE EL PROYECTO: COMITÉ DE OBRA  
 NOMBRE DEL REPRESENTANTE: C.  
 CARGO: PRESIDENTE DE COMITÉ.

DESCRIPCION DEL PROYECTO:  
 REHABILITACION DE OLLA/ COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (DESASOLVE DE JAGÜEY)

BENEFICIARIOS: 110 LA EJECUCION DE LA OBRA FUE A CARGO DE: C. JOSE EFRAIN CETINA SANCHEZ.  
 DEL RAMO 33.- FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DE ACUERDO AL OFICIO DE APROBACION No. FISM20-APRO10043 DE FECHA: 28 DE FEBRERO DE 2020

INVERSION APROBADA						
AÑO	MONTO	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2020	500,000.00	\$	\$	\$	500,000.00	\$
INVERSION EJERCIDA						
AÑO	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	
2020	214,943.69	\$	\$	\$	214,943.69	\$

UNA VEZ VERIFICADA LA OBRA, MEDIANTE EL RECORRIDO E INSPECCIÓN POR LAS PARTES QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO, SE CONCLUYE QUE EL PROYECTO, SE HA TERMINADO DE MANERA ANTICIPADA DEBIDO A CAUSAS DE FUERZA MAYOR (PASO LA TORMENTAL TROPICAL CRISTOBAL), SIN EMBARGO LA OBRA CON EL AVANCE OBTENIDO A LA FECHA TIENE LA CAPACIDAD DE RECOLECTAR Y ALMACENAR AGUA PLUVIAL EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD. SE ANEXA ACTA CIRCUNSTANCIADA DEL MOTIVO POR EL CUAL NO SE REALIZO EL COMITE DE OBRA EN TIEMPO Y FORMA.

LA PRESENTE ACTA NO EXIME A LA DEPENDENCIA EJECUTORA O COMPAÑÍA CONSTRUCTORA DE ESTA OBRA, DE LOS DEFECTOS O VICIOS OCULTOS QUE RESULTEN EN LOS MISMOS Y SE OBLIGA POR LA MISMA A CORREGIR LAS DEFICIENCIAS DETECTADAS SIN COSTO ALGUNO PARA EL RESPONSABLE DE LA MINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS: (GOBIERNO FEDERAL, GOBIERNO ESTATAL, GOBIERNO MUNICIPAL, ETC.)

EL H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL A TRAVÉS DE ESTA ACTA, ESTA HACIENDO ENTREGA EN ESTE MOMENTO AL C. PLUVIAL (DESASOLVE DE JAGÜEY) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL, QUIEN SERA LA ENTIDAD RESPONSABLE DEL BUEN USO DE LA OBRA.

ATENTAMENTE

ENTREGA

\_\_\_\_\_  
PROF. LUIS FELIPE MORA HERNANDEZ  
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CALAKMUL

\_\_\_\_\_  
POR EL H. AYUNTAMIENTO

\_\_\_\_\_  
ING. AURELIO LOPEZ GUZMAN.  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

POR EL COMITÉ PRO-OBRA DE :

SAN MIGUEL

VOCAL.

\_\_\_\_\_  
C.

RECIBE

C.

\_\_\_\_\_  
PRESIDENTE DE COMITÉ DE OBRA

\_\_\_\_\_  
LIC. ALFREDO SUAREZ DENNIS  
DIRECTOR DE ORGANISMO DE CONTROL INTERNO

POR EL COMITÉ DE OBRA

SECRETARIO

\_\_\_\_\_  
C.

NOTA: LOS REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN, CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS QUE INTERVINIERON EN ESTE ACTO PODRAN FIRMAR FIRMAR CONDICIONADA, INDICANDO LAS RAZONES DE LA INCONFORMIDAD.