

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones						
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa	Fondo	Cuenta	Programa Fondo Cuenta - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Aprobado	Modificado	Requerido (Miles de \$)	Comprometido	Derogado	Ejecutado		Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Producción	Avance Anual
CAM17170300955236	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Localidad De Arroyo Negro Del Municipio De Calakmul	FRONTERAS17-APRO1001	Campeche	Calakmul	Arroyo Negro	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,057,669	\$2,057,669	\$2,057,669	\$2,024,619	\$2,024,619	\$2,024,619	\$2,024,619	98.39	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se reintegro la cantidad de 33,050.17, el monto original es 2,057,669.00 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM17170300955239	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Adhisis En La Localidad De Pioneros Del Rio Xucabá Del Municipio De Calakmul	FRONTERAS17-APRO1002	Campeche	Calakmul	Pioneros del Rio Xucabá	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	Terminado	2017	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,200,000	\$2,194,538	\$2,194,538	\$2,194,538	\$2,194,538	99.75	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: se reintegro la cantidad de 5,542.54, el monto original es 2,200,000.00 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAM17170300955240	Pavimentación De Diversas Calles Con Carpeta De Concreto Asfáltico En La Localidad De Manuel Crescencio Rios En El Municipio De Calakmul	FRONTERAS17-APRO1003	Campeche	Calakmul	Manuel Crescencio Rios	Rural	Subsidios	U085 Fondo para Fronteras			23-Provisiones Salariales y Economicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	Terminado	2017	\$1,553,442	\$1,553,442	\$1,553,442	\$1,553,442	\$1,553,442	\$1,553,442	\$1,553,442	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para el siguiente nivel.

Atentamente

**Lic. Sheila América López Irineo**  
 Director de Planeación y Desarrollo Social