

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROYECTO
2019	3	CAM190101513260	Acción	108960.11	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:108960.11, modificado:108960.11}}	BACHEO SUPERFICIAL EN DIFERENTES CALLES	4	Campeche	10	Calakmul	
2019	3	CAM190101513211	Acción	708481.6	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:708481.6, modificado:708481.6}}	BACHEO SUPERFICIAL EN DIFERENTES CALLES DE XPUJIL	4	Campeche	10	Calakmul	

CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORIA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIARIA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_REFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE	AVANCE
													_FINANCIERO	_FINANCIERO	_FINANCIERO	_FINANCIERO	_FINANCIERO
Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	FOPET19-APR01002	N	0	0	502	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:800.0, meta_modificada: 800.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:San Antonio Soda, Camp., México, lon:-89.135741, lat:18.4199832}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:Unnamed Road, San Antonio Soda, Camp., México, lon:-89.13757324, lat:18.41968455}}	22-03-2019	22-04-2019	0	0	0	0	0
Urbanización	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	FOPET19-APR01001	N	0	0	3981	{meta1: {unidad_medida: Metros Cuadrados, meta:5200.0, meta_modificada: 5200.0}}	2	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Becan 126, Centro, Camp., México, lon:-89.39712524, lat:18.50565666}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:México 180 186, Fundadores, Xpujil, Camp., México, lon:-89.39300537, lat:18.50956346}}	19-02-2019	05-04-2019	708482	708482	696891	696891	696891

AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

```
{ctto1:
{tipo_obra:Administración directa,
numero_contrato:57583,
contratista:,
convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL,
monto:108960.11,
importe_modificado:108960.11}}
{meta1: {1513260/proyecto_INICIO}
{unidad_medida:Metros Cuadrados,
avance:0.0}
Cancelado
Cancelación validada
Sin observaciones
Sin observaciones
```

```
{ctto1:
{tipo_obra:Administración directa,
numero_contrato:57568,
contratista:,
convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL,
monto:708481.6,
importe_modificado:708481.6}}
{meta1: {1513211/proyecto_INICIO,
1513211/proyecto_PROCESO,
1513211/proyecto_FIN,
1513211/proyecto_PROCESO}
En Ejecución
Validado avances
Sin observaciones
Sin observaciones
```