

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON:	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSAB	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPO	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONS/	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA
2018	5	CAM180301387078	Acción	283190.4	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:283190.4, modificado:283190.4}}	MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS XPUJIL	4	Campeche	10	Calakmul		Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2018	5	CAM180301379827	Acción	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA VILLA DE XPUJIL	4	Campeche	10	Calakmul		Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2018	5	CAM180401496087	Proyecto de inversión	164186.88	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:164186.88, modificado:164186.88}}	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO
FOPET18-APRO1002	N	0	0	3984	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calakmul, Camp., México, lon:-89.42733765, lat:18.5056566}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:- 89.3935247, lat:18.5054461}}	13-08-2018	11-09-2018	283048.93	283048.93	283048.93
FISM18-APRO1002	N	0	0	3984	{meta1: {unidad_medida:Metros, meta:2172.0, meta_modificada:2172.0 }}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Calakmul, Camp., México, lon:-89.36828613, lat:18.4978428}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xmultun, Campeche, México, lon:-89.38613892, lat:18.50435438}}	05-10-2018	05-10-2018	699564.83	699564.83	699564.83
FOPET18-APRO1001	N	0	0	3984	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Aviación, Xpujil, Camp., México, lon:-89.3998676, lat:18.5074657}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:- 89.3935247, lat:18.5054461}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:- 89.3935247, lat:18.5054461}}	24-12-2018	31-12-2018	164186.88	164186.88	164186.88

AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
283048.93	283048.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FOPET-FISM-SC-001-2018, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:283048.93, importe_modificado:283048.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1387078/proyecto_PROCESO, 1387078/proyecto_FIN, 1387078/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
699564.83	699564.83	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-001-2018, contratista:SILVESTRE LEMUS OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2332533.29, importe_modificado:2332533.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros, avance:2172.0}}	{1379827/proyecto_PROCESO, 1379827/proyecto_INICIO, 1379827/proyecto_PROCESO, 1379827/proyecto_INICIO, 1379827/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
164186.88	164186.88	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FOPET-SE-001-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:164186.88, importe_modificado:164186.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1496087/proyecto_INICIO, 1496087/proyecto_FIN, 1496087/proyecto_PROCESO, 1496087/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances