

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBA	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPON:	DETALLE_PROYECTO ENTIDAD_RESPONSAB	DETALLE_PROYECTO ID_MUNICIPIO_RESPC	DETALLE_PROYECTO MUNICIPIO_RESPONSI	DETALLE_PROYECTO TIPO_PROGRAMA_PROYE	DETALLE_PROYECTO CLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO SUBCLASIFICACION	DETALLE_PROYECTO INSTITUCION_EJECUTORA	DETALLE_PROYECTO NUMERO_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES
2018		5 CAM180301386744	Acción	15207355.16	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1.520735516E7, modificado:1.520735516E7}}	RED DE CICLOPISTA PARA INTERCONECTAR EL CORREDOR ARQUEOLOGICO COMUNITARIO "RIO BEC" EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN EL ESTADO DE CAMPECHE.	4	Campeche	10	Calakmul	Deporte	Sin identificar	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	FORTAFIN18-APR01001	N	0	
2018		5 CAM180301386995	Acción	1813337.52	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1813337.52, modificado:1813337.52}}	PAVIMENTACION DE CALLE A,B, 1 Y 2 EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, EN EL ESTADO DE CAMPECHE	4	Campeche	10	Calakmul	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	FORTAFIN18-APR01002	N	0	
2018		5 CAM180301387029	Acción	1871679.72	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1871679.72, modificado:1871679.72}}	PAVIMENTACION DE CALLES, TZIMIN, HALALTUN, XMULTUN Y OXAL EN LA COLONIA CENTRO DE LA COMUNIDAD DE XPUJIL DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, EN EL ESTADO DE CAMPECHE	4	Campeche	10	Calakmul	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	FORTAFIN18-APR01004	N	0	
2018		5 CAM180301388493	Acción	1696353.12	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:135, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1696353.12, modificado:1696353.12}}	PAVIMENTACION DE CALLES, LIBERTAD, JUAREZ Y MORELOS EN LA COMUNIDAD DE RICARDO PAYRO JENE DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, EN EL ESTADO DE CAMPECHE	4	Campeche	10	Calakmul	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	FORTAFIN18-APR01003	N	0	

DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO	DETALLE_PROYECTO FECHA_TERMINO	AVANCE_FINANCIERO RECAUDADO	AVANCE_FINANCIERO COMPROMETIDO	AVANCE_FINANCIERO DEVENGADO	AVANCE_FINANCIERO EJERCIDO	AVANCE_FINANCIERO PAGADO	AVANCE_FINANCIERO CONTRATOS	AVANCES_FISICOS AVANCES_FISICOS	FOTOS CARPETA_FOTOS	ESTATUS ESTATUS	FLUJO FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:6.19, meta_modificada:6.19}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:Chetumal - Villahermosa, Chicáná, Camp., México, lon:-89.46351528, lat:18.51294114}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:Chetumal - Villahermosa, Chicáná, Camp., México, lon:-89.44527626, lat:18.511761}}	27-09-2018	25-12-2018	15207355.14	15207355.14	15207355.14	15207355.14	15207355.14	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FORTAFIN-SL-001-2018, contratista:ARQUIMEDES MIRANDA SANORES, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1.447379758E7, importe_modificado:1.520735516E7}}	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, avance:6.19}}	{1386744/proyecto_INICIO, 1386744/proyecto_PROCESO, 1386744/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:San Miguel, Camp., México, lon:-89.4338888, lat:18.0933333}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:San Miguel, Camp., México, lon:-89.4338888, lat:18.0933333}, geo3: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:Calakmul, Camp., México, lon:-89.42871094, lat:18.09625502}}	07-09-2018	06-10-2018	1810437.52	1810437.52	1810437.52	1810437.52	1810437.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FORTAFIN-SF-003-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1810437.52, importe_modificado:1810437.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}}	{1386995/proyecto_INICIO, 1386995/proyecto_PROCESO, 1386995/proyecto_FIN, 1386995/proyecto_PROCESO, 1386995/proyecto_FIN, 1386995/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:900.0, meta_modificada:900.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Silvituc, Centro, Xpujil, Camp., México, lon:-89.39467907, lat:18.50638919}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Becan 126, Centro, Camp., México, lon:-89.39691067, lat:18.50622641}}	10-09-2018	09-10-2018	561155.92	561155.92	561155.92	561155.92	561155.92	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FORTAFIN-SF-002-2018, contratista:TECHNO SERVICIO DEL SURESTE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1870519.72, importe_modificado:1870519.72}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:900.0}}	{1387029/proyecto_INICIO, 1387029/proyecto_PROCESO, 1387029/proyecto_FIN, 1387029/proyecto_PROCESO, 1387029/proyecto_FIN, 1387029/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:830.0, meta_modificada:830.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:Ingeniero Ricardo Payro Jene, Camp., México, lon:-89.4463888, lat:18.317777}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:Ingeniero Ricardo Payro Jene, Camp., México, lon:-89.4463888, lat:18.317777}}	24-09-2018	23-10-2018	1695493.28	1695493.28	1695493.28	1695493.28	1695493.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FORTAFIN-SF-004-2018, contratista:DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES DE CALAKMUL SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1695493.28, importe_modificado:1695493.28}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:830.0}}	{1388493/proyecto_INICIO, 1388493/proyecto_PROCESO, 1388493/proyecto_FIN, 1388493/proyecto_PROCESO, 1388493/proyecto_FIN, 1388493/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	avances