

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	
2020		2 CAM200201705882	Acción	678583.75	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:678583.75, modificado:0.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 9745		4 Campeche		10 Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	9745	N	0	0	
2020		2 CAM200201705883	Acción	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 9747		4 Campeche		10 Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	9747	N	0	0	
2020		2 CAM200201705884	Acción	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:0.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 9754		4 Campeche		10 Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	9754	N	0	0	
2020		2 CAM200201705889	Proyecto de inversión	58823.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58823.53, modificado:58823.53}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES - 10102		4 Campeche		10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10102	S	2	2	
2020		2 CAM200201705891	Proyecto de inversión	71428.57	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71428.57, modificado:71428.57}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS BOVINOS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CONHUAS - 10175		4 Campeche		10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10175	S	2	2	

2020	2	CAM200201705892	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285714.29, modificado:285714.29}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVEDEROS BOVINOS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CONSEPCIÓN - 10200	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10200	5	6	8
2020	2	CAM200201705894	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89276.35, modificado:89276.35}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE BEL-HÁ - 10238	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10238	5	28	43
2020	2	CAM200201705895	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63768.82, modificado:63768.82}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE VALENTIN GÓMEZ FARIAS - 10259	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10259	5	27	24
2020	2	CAM200201705896	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - 10275	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10275	5	35	38
2020	2	CAM200201705897	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ - 10295	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10295	5	36	36
2020	2	CAM200201705899	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127537.64, modificado:127537.64}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA) - 10321	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10321	5	54	57
2020	2	CAM200201705900	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76522.58, modificado:76522.58}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 10333	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10333	5	36	36
2020	2	CAM200201705901	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68020.08, modificado:68020.08}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT II (EL CARRIZAL) - 10350	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10350	5	38	16

2020	2	CAM200201705902	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76522.58, modificado:76522.58}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 10369	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10369	5	36	45
2020	2	CAM200201705903	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 10391	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10391	5	43	42
2020	2	CAM200201705905	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119035.13, modificado:119035.13}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE NUEVA VIDA - 10434	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10434	5	37	35
2020	2	CAM200201705906	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 10449	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10449	5	40	34
2020	2	CAM200201705908	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE 21 DE MAYO - 10470	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10470	5	30	46
2020	2	CAM200201705910	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ (LOS CHINOS) - 10488	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10488	5	37	38
2020	2	CAM200201705911	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 10498	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10498	5	33	38

2020	2	CAM200201705913	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 10525	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10525	5	34	39
2020	2	CAM200201705916	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8502.51, modificado:8502.51}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA (ALVARO OBREGÓN) - 10563	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10563	5	4	3
2020	2	CAM200201705917	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29206.12, modificado:29206.12}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 10579	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10579	5	8	8
2020	2	CAM200201705918	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6708.31, modificado:6708.31}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE VILLA DE XPUJIL - 10590	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10590	5	4	4
2020	2	CAM200201705934	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, modificado:969000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA - 10872	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10872	5	33	32
2020	2	CAM200201705936	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA (ALVARO OBREGÓN) - 10885	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10885	5	8	7
2020	2	CAM200201705937	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 10896	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10896	5	4	4

2020	2	CAM200201705940	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO) - 10904	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	10904	\$	2	3
2020	2	CAM200201705966	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (ALIBE) EN LA LOCALIDAD DE RANCHERÍA LAS TRES HUASTECCAS (EL VERGEL) - 11367	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	11367	\$	19	28
2020	2	CAM200201705977	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (ALIBE) EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI) - 12431	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12431	\$	131	139
2020	2	CAM200201705978	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN - 12443	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12443	\$	571	571
2020	2	CAM200201705979	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 12480	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12480	\$	116	138
2020	2	CAM200201705980	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ (LOS CHINOS) - 12488	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12488	\$	65	51
2020	2	CAM200201705981	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES 2. - 12499	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12499	\$	21	31
2020	2	CAM200201705982	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA. - 12509	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12509	\$	141	148
2020	2	CAM200201705983	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL CIVALITO) - 12520	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12520	\$	185	180
2020	2	CAM200201705984	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE CARPETA ASFALTICA EN LA VILLA DE XPUJIL (COL. BELLA VISTA Y CENTRO) - 12524	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12524	\$	2080	1904

2020	2	CAM200201705985	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE CARPETA ASFALTICA EN LA VILLA DE XPUJIL (COL. FUNDADORES Y BUMGABILIAS) - 12538	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12538	\$	2080	1904
2020	2	CAM200201705986	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	REHABILITACIÓN DE CALLES A BASE CARPETA ASFALTICA EN LA VILLA DE XPUJIL (COL. CENTRO, JARDINES Y 10 DE MAYO) - 12658	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12658	\$	2080	1904
2020	2	CAM200201705987	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA. - 12662	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12662	\$	69	57
2020	2	CAM200201705988	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA LOCALIDAD JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 12671	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12671	\$	105	110
2020	2	CAM200201705989	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA. - 12678	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12678	\$	226	209
2020	2	CAM200201705990	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA - 12681	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12681	\$	53	46
2020	2	CAM200201705991	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO. - 12687	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12687	\$	155	195
2020	2	CAM200201705992	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (CANCHA TECHADA) EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALÁ). - 12689	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12689	\$	218	216
2020	2	CAM200201705993	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE CONHUAS. - 12690	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12690	\$	238	265
2020	2	CAM200201705994	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. - 12694	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12694	\$	138	144
2020	2	CAM200201705995	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	1000	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA. - 12696	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12696	\$	107	110

2020	2	CAM200201705996	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE XBONIL - 12699	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12699	5	260	258
2020	2	CAM200201705998	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75037.97, modificado:75037.97}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 12879	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12879	5	27	23
2020	2	CAM200201705999	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56278.48, modificado:56278.48}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 12901	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12901	5	15	17
2020	2	CAM200201706000	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25012.65, modificado:25012.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO - 12926	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12926	5	7	6
2020	2	CAM200201706001	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE BECAN - 12945	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12945	5	18	16
2020	2	CAM200201706002	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31265.82, modificado:31265.82}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ - 12959	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12959	5	9	8
2020	2	CAM200201706003	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE BLASILLO - 12976	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12976	5	21	19

2020	2	CAM200201706004	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 12985	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	12985	5	22	18
2020	2	CAM200201706005	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12506.33, modificado:12506.33}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CONHUAS - 13005	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13005	5	4	4
2020	2	CAM200201706006	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193848.1, modificado:193848.1}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 13017	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13017	5	48	64
2020	2	CAM200201706007	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181341.77, modificado:181341.77}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE DOS NACIONES - 13027	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13027	5	60	37
2020	2	CAM200201706008	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68784.81, modificado:68784.81}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE EL CARMEN II - 13047	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13047	5	19	14
2020	2	CAM200201706009	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 13049	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13049	5	22	17
2020	2	CAM200201706010	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75037.97, modificado:75037.97}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO) - 13078	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13078	5	27	20

2020	2	CAM200201706011	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD EL TESORO - 13096	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13096	5	19	18
2020	2	CAM200201706012	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II - 13116	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13116	5	18	16
2020	2	CAM200201706013	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87544.3, modificado:87544.3}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO) - 13120	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13120	5	28	20
2020	2	CAM200201706014	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE HERBERTO JARA CORONA - 13121	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13121	5	21	15
2020	2	CAM200201706016	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56278.48, modificado:56278.48}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - 13131	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13131	5	23	15
2020	2	CAM200201706017	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56278.48, modificado:56278.48}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 13141	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13141	5	25	15
2020	2	CAM200201706021	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88312.02, modificado:88312.02}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE NUEVO BECAL - 13327	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13327	5	39	43

2020	2	CAM200201706022	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72271.33, modificado:72271.33}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE RANCHERIA LAS DELICIAS - 13342	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	13342	5	38	34
2020	2	CAM200201705656	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:607134.54, modificado:607134.54}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CISTERNAS (CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA - 4837	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	4837	5	16	15
2020	2	CAM200201705658	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:424187.36, modificado:424187.36}}	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CISTERNAS CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA RANCHERIA LAS DELICIAS - 4954	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	4954	5	8	10
2020	2	CAM200201705659	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816043.02, modificado:816043.02}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CISTERNAS (CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO) - 4962	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	4962	5	16	14
2020	2	CAM200201705660	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627725.3, modificado:627725.3}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CISTERNAS (CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 4971	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	4971	5	13	17
2020	2	CAM200201705661	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764995.1, modificado:764995.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 4977	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	4977	5	16	16
2020	2	CAM200201705664	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:905000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (ALIBE) EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - 5015	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5015	5	286	299

2020	2	CAM200201705665	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:905000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (ALJIBE) EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 5033	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5033	5	72	66
2020	2	CAM200201705667	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838776.91, modificado:838776.91}}	CONSTRUCCIÓN DE OLLA / COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (JAGUEY) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 5046	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5046	5	19	29
2020	2	CAM200201705668	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE OLLA / COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (DESAZOLVÉ DE JAGUEY) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 5054	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5054	5	51	54
2020	2	CAM200201705669	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 5064	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5064	5	90	105
2020	2	CAM200201705670	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248829.19, modificado:248829.19}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA - 5084	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5084	5	360	403
2020	2	CAM200201705671	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237946.0, modificado:237946.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN - 5110	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5110	5	84	119
2020	2	CAM200201705672	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BÉCAL (EL 19) - 5127	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5127	5	179	171
2020	2	CAM200201705676	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:180000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO) - 5178	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5178	5	218	216

2020	2	CAM200201705681	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES - 5499	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5499	5	110	137
2020	2	CAM200201705683	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:200000.0, modificado:200000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 5524	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5524	5	169	163
2020	2	CAM200201705684	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO) - 5534	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5534	5	18	23
2020	2	CAM200201705685	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GÓMEZ FARIAS - 5562	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5562	5	127	137
2020	2	CAM200201705687	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE - 5571	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5571	5	86	76
2020	2	CAM200201705688	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA - 5576	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5576	5	53	46
2020	2	CAM200201705689	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL - 5595	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5595	5	172	180

2020	2	CAM200201705690	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20000.0, modificado:20000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA) - 5609	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5609	5	199	180
2020	2	CAM200201705691	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - 5620	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5620	5	286	299
2020	2	CAM200201705692	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60000.0, modificado:60000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BECÁN - 5632	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5632	5	102	103
2020	2	CAM200201705693	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BECÁN - 5638	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5638	5	102	103
2020	2	CAM200201705695	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 5651	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5651	5	87	16
2020	2	CAM200201705696	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUICHE LAS PAILAS - 5658	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5658	5	151	187
2020	2	CAM200201705697	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN - 5665	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5665	5	178	201

2020	2	CAM200201705700	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL - 5672	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5672	5	179	171
2020	2	CAM200201705701	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 5676	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIOIO DE CALAKMUL	5676	5	44	50
2020	2	CAM200201705714	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES - 5770	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5770	5	110	137
2020	2	CAM200201705715	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CHICHONAL - 5773	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5773	5	31	32
2020	2	CAM200201705716	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 5779	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5779	5	167	176
2020	2	CAM200201705717	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) - 5785	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5785	5	471	555
2020	2	CAM200201705718	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA). - 5789	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5789	5	208	223

2020	2	CAM200201705719	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I - 5792	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5792	5	124	126
2020	2	CAM200201705720	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125063.29, modificado:125063.29}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA DE ALVARADO) - 5798	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5798	5	35	25
2020	2	CAM200201705721	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738351.0, modificado:1738351.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS - 5802	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5802	5	650	600
2020	2	CAM200201705722	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO) - 5804	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5804	5	18	23
2020	2	CAM200201705723	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA - 5808	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5808	5	27	27
2020	2	CAM200201705724	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 5812	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5812	5	25	24
2020	2	CAM200201705725	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES - 5813	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5813	5	23	22

2020	2	CAM200201705726	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II - 5818	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5818	5	26	27
2020	2	CAM200201705727	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 5822	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5822	5	23	18
2020	2	CAM200201705728	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 5824	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5824	5	26	28
2020	2	CAM200201705731	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MAYO - 5984	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5984	5	22	22
2020	2	CAM200201705732	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA) - 5995	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	5995	5	29	27
2020	2	CAM200201705733	Proyecto de inversión	1605988.11	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605988.11, modificado:1605988.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCÍA - 6005	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6005	5	53	54
2020	2	CAM200201705734	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KILOMETRO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE BEL HÁ - 6012	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6012	5	25	22

2020	2	CAM200201705736	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 6022	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6022	5	26	25
2020	2	CAM200201705737	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 6032	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6032	5	19	22
2020	2	CAM200201705738	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCO REJÓN - 6044	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6044	5	29	28
2020	2	CAM200201705739	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNQHÁ - 6062	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6062	5	25	26
2020	2	CAM200201705740	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LOA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA) - 6065	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6065	5	26	27
2020	2	CAM200201705741	Proyecto de inversión	665171.8	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665171.8, modificado:665171.8}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO - 6080	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6080	5	15	10
2020	2	CAM200201705742	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 6096	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6096	5	18	16

2020	2	CAM200201705743	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307926.36, modificado:1307926.36}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - 6123	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6123	5	23	22
2020	2	CAM200201705744	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO) - 6148	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6148	5	22	24
2020	2	CAM200201705745	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA) - 6211	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6211	5	27	29
2020	2	CAM200201705746	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882352.94, modificado:882352.94}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS) EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD DE UNIÓN VEINTE DE JUNIO - 6236	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6236	5	20	25
2020	2	CAM200201705747	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642857.14, modificado:642857.14}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS BOVINOS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE PABLO GARCIA - 6295	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6295	5	16	15
2020	2	CAM200201705749	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE (CONSTRUCCIÓN DE BAÑO) EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II - 6616	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6616	5	17	15
2020	2	CAM200201705750	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CIVALITO - 6637	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6637	5	15	17
2020	2	CAM200201705751	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884647.51, modificado:884647.51}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA (ALVARO OBREGÓN). - 6654	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6654	5	20	45
2020	2	CAM200201705752	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 6699	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6699	5	92	109

2020	2	CAM200201705753	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SEGUNDA ETAPA (TECHADO DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. - 6716	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6716	\$	44	51
2020	2	CAM200201705754	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274259.64, modificado:274259.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON. - 6762	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6762	\$	30	28
2020	2	CAM200201705755	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301695.0, modificado:301695.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA VILLA DE XPUIJIL - 6771	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6771	\$	28	25
2020	2	CAM200201705756	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:176000.0}}	EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 6796	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6796	\$	13	10
2020	2	CAM200201705757	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}}	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN. - 6804	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6804	\$	33	33
2020	2	CAM200201705786	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO - 6992	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6992	\$	8	9
2020	2	CAM200201705787	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336742.32, modificado:336742.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA VILLA DE XPUIJIL - 6997	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	6997	\$	6	9
2020	2	CAM200201705788	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346083.99, modificado:346083.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE BECAN. - 7006	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7006	\$	8	7
2020	2	CAM200201705789	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020843.7, modificado:1020843.7}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO. - 7007	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7007	\$	20	21
2020	2	CAM200201705790	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717811.49, modificado:717811.49}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO. - 7011	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7011	\$	15	14
2020	2	CAM200201705791	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516351.91, modificado:516351.91}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA. - 7012	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7012	\$	9	12

2020	2	CAM200201705792	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912677.4, modificado:912677.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA. - 7014	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7014	5	16	19
2020	2	CAM200201705793	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:417953.41, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME Y PAREDES DE LA REGIÓN - 7020	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7020	5	14	13
2020	2	CAM200201705794	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 7022	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7022	5	90	125
2020	2	CAM200201705795	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83250.0, modificado:83250.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO. - 7044	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7044	5	175	190
2020	2	CAM200201705796	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38500.0, modificado:38500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE. - 7049	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7049	5	75	85
2020	2	CAM200201705797	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53750.0, modificado:53750.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE. - 7051	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7051	5	95	115

2020	2	CAM200201705798	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58000.0, modificado:58000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES. - 7055	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7055	5	130	145
2020	2	CAM200201705799	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118250.0, modificado:118250.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO. - 7057	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7057	5	155	203
2020	2	CAM200201705800	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7250.0, modificado:7250.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA. - 7060	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7060	5	11	13
2020	2	CAM200201705801	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL. - 7065	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7065	5	15	18
2020	2	CAM200201705802	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38000.0, modificado:38000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO. - 7068	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7068	5	85	90
2020	2	CAM200201705803	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17250.0, modificado:17250.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES. - 7070	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7070	5	41	43
2020	2	CAM200201705804	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24500.0, modificado:24500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON. - 7071	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7071	5	50	70

2020	2	CAM200201705805	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I. - 7074	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7074	5	23	22
2020	2	CAM200201705806	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50500.0, modificado:50500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 7075	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7075	5	75	80
2020	2	CAM200201705807	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18500.0, modificado:18500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO - 7076	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7076	5	78	90
2020	2	CAM200201705808	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58500.0, modificado:58500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 7102	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7102	5	80	135
2020	2	CAM200201705809	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29500.0, modificado:29500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO. - 7105	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7105	5	55	60
2020	2	CAM200201705810	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR. - 7107	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7107	5	28	33
2020	2	CAM200201705811	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO. - 7111	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7111	5	20	22

2020	2	CAM200201705812	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9750.0, modificado:9750.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ. - 7112	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7112	5	15	18
2020	2	CAM200201705813	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5750.0, modificado:5750.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA. - 7116	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7116	5	11	13
2020	2	CAM200201705814	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67500.0, modificado:67500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES. - 7119	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7119	5	145	156
2020	2	CAM200201705815	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS II. - 7122	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7122	5	15	13
2020	2	CAM200201705816	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II. - 7126	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7126	5	36	38
2020	2	CAM200201705817	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:9000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJON. - 7130	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7130	5	14	17
2020	2	CAM200201705818	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES. - 7137	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7137	5	10	8

2020	2	CAM200201705819	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO. - 7142	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7142	5	22	26
2020	2	CAM200201705820	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS. - 7144	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7144	5	4	5
2020	2	CAM200201705821	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA - 7146	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7146	5	65	66
2020	2	CAM200201705822	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE RANCHERIA LAS DELICIAS - 7149	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7149	5	11	16
2020	2	CAM200201705823	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE . - 7153	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7153	5	30	35
2020	2	CAM200201705824	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000.0, modificado:3000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II. - 7158	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7158	5	3	4
2020	2	CAM200201705825	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA. - 7160	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7160	5	18	24

2020	2	CAM200201705826	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8000.0, modificado:8000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 7162	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7162	5	13	20
2020	2	CAM200201705827	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II - 7163	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7163	5	53	49
2020	2	CAM200201705828	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4750.0, modificado:4750.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 7167	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7167	5	16	14
2020	2	CAM200201705829	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31000.0, modificado:31000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE - 7170	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7170	5	52	68
2020	2	CAM200201705830	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5000.0, modificado:5000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II - 7172	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7172	5	24	22
2020	2	CAM200201705831	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO - 7173	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7173	5	37	35
2020	2	CAM200201705832	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15000.0, modificado:15000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE XBONIL - 7180	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	7180	5	15	28

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 1 89.397276, lat:18.505371}}	29-02-2020	30-12-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705882/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:EL PROYECTO CON FOLIO 9745, NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO POR LO CUAL SE CANCELARA , trimestre:2.0, usuario:enriqueacastilloh, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación: EL PROYECTO CON FOLIO 9745, NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO POR LO CUAL SE CANCELARA , trimestre:2.0, usuario:enriqueacastilloh, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de proyecto debido a que no se realizo , trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-23}}	{obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}}
	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 1 89.397276, lat:18.505371}}	29-02-2020	30-12-2020	50000	50000	16172.72	16172.72	16172.72	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82216, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2528583.75, importe_modificado:252858 (meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.13}}	{1705883/proyecto _PROCESO, 1705883/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}}	
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 1 89.397276, lat:18.505371}}	29-02-2020	30-12-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705884/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:EL FOLIO 33901 NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO POR LO CUAL SE CANCELARA, trimestre:2.0, usuario:enriqueacastilloh, fecha:2020-07-10}, obs2: {observación:EL FOLIO 33901 NO SE LE DARÁ SEGUIMIENTO POR LO CUAL SE CANCELARA, trimestre:2.0, usuario:enriqueacastilloh, fecha:2020-07-10}, obs3: {observación:se solicita la cancelación de proyecto debido a que no se realizo , trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-23}}	{obs1: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se llevó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldorism, fecha:2020-07-22}}
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:PUEBLO, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES CALAKMUL, CAMPECHE., lon:- 1 89.18008816, lat:18.21539612}}	08-07-2020	08-09-2020	29406.84	58813.68	17644.1	17644.1	17644.1	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- TJ-001-2020, contratista:ABRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante:H.AYUNTAMIEN TO, monto:999832.58, importe_modificado:999832 (meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}	{1705889/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:, 00000 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS CALAKMUL., lon:- 1 89.91885319, lat:18.53847325}}	08-07-2020	08-09-2020	30000	71411.05	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- TJ-001-2020, contratista:ABRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante:H.AYUNTAMIEN TO, monto:999832.58, importe_modificado:999832 (meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.1}}	{1705891/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:64, direccion:, 00000 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, lon:- 1 90.13384469, lat:18.62009518]}	09-07-2020	09-09-2020	100000	285644.18	0	0	0	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- TJ-001-2020, contratista:ABRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante:H.AYUNTAMIEN TO, monto:999832.58, importe_modificado:999832.58, (meta1: avance:0.4)}	{1705892/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.5, 0 meta_modificada:210.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:23, direccion:, 00000 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BELHÁ, lon:-89.3222288, 1 lat:18.92645899]}	29-02-2020	30-04-2020	89249.83	89249.83	86128.26	86128.26	86128.26	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82)} (meta1: Cuadrados, avance:203.7)}	{1705894/proyecto _PROCESO, 1705894/proyecto_ INICIO, 1705894/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.55, 0 meta_modificada:150.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:261, direccion:, 00000 VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARIÁS, lon:- 1 89.44270606, lat:18.51301419]}	29-02-2020	30-04-2020	63749.87	63749.87	61520.18	61520.18	61520.18	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82)} (meta1: Cuadrados, avance:145.5)}	{1705895/proyecto _PROCESO, 1705895/proyecto_ INICIO, 1705895/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:101, direccion:, 00000 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, lon:-89.44566769, 1 lat:18.3164109]}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82)} (meta1: Cuadrados, avance:194.0)}	{1705896/proyecto _PROCESO, 1705896/proyecto_ INICIO, 1705896/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:176, direccion:, 00000 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, lon:- 1 89.17077058, lat:17.8876215]}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82)} (meta1: Cuadrados, avance:194.0)}	{1705897/proyecto _INICIO, 1705897/proyecto_ PROCESO, 1705897/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, 0 meta_modificada:300.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:257, direccion:, 00000 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO, lon:- 1 89.29158906, lat:18.80977237]}	29-02-2020	30-04-2020	127499.75	127499.75	123040.37	123040.37	123040.37	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82)} (meta1: Cuadrados, avance:291.0)}	{1705899/proyecto _PROCESO, 1705899/proyecto_ INICIO, 1705899/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.06, 0 meta_modificada:180.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:96, direccion:, 00000 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:-89.44157844, 1 lat:18.51006666]}	29-02-2020	30-04-2020	76499.84	76499.84	73824.22	73824.22	73824.22	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82)} (meta1: Cuadrados, avance:174.6)}	{1705900/proyecto _PROCESO, 1705900/proyecto_ INICIO, 1705900/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.72, 0 meta_modificada:160.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:100, direccion:, 00000 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, lon:-89.44246386, lat:18.39860448]}	29-02-2020	30-04-2020	67999.87	67999.87	65621.53	65621.53	65621.53	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82)} (meta1: Cuadrados, avance:155.2)}	{1705901/proyecto _PROCESO, 1705901/proyecto_ INICIO, 1705901/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.06, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:, 00000 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO., lon:-89.43281832, 1 lat:18.45007629}}	29-02-2020	30-04-2020	76499.84	76499.84	73824.22	73824.22	73824.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0)}	{1705902/proyecto_INICIO, 1705902/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:, 00000 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, lon:-89.36952851, lat:18.80212408}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0)}	{1705903/proyecto_INICIO, 1705903/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.76, 0 meta_modificada:280.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:, 00000 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA., lon:-89.36835772, lat:18.80235027}}	29-02-2020	30-04-2020	118999.76	118999.76	114837.68	114837.68	114837.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:271.6)}	{1705905/proyecto_PROCESO, 1705905/proyecto_INICIO, 1705905/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:, 00000 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES, lon:-89.18041002, lat:18.21476426}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0)}	{1705906/proyecto_INICIO, 1705906/proyecto_PROCESO, 1705906/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:, 00000 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO., lon:-89.2040612, 1 lat:18.20530634}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0)}	{1705908/proyecto_INICIO, 1705908/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:, 00000 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ, lon:-89.29159338, 1 lat:18.03019056}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0)}	{1705910/proyecto_PROCESO, 1705910/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:, 00000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO, lon:-89.34414312, lat:18.17786056}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0)}	{1705911/proyecto_INICIO, 1705911/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, 0 meta_modificada:200.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:, 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:- 1 89.30651934, lat:18.45149587}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	82026.91	82026.91	82026.91	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0)}	{1705913/proyecto_ _PROCESO, 1705913/proyecto_ INICIO, 1705913/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.34, 0 meta_modificada:20.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:, 00000 ZOH- LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ZOHLAGUNA, lon:- 1 89.41552913, lat:18.59237608}}	29-02-2020	30-04-2020	8499.98	8499.98	8202.69	8202.69	8202.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.4)}	{1705916/proyecto_ _PROCESO, 1705916/proyecto_ INICIO, 1705916/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.09, 0 meta_modificada:69.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:, 00000 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN., lon:-89.45385989, lat:18.22125987}}	29-02-2020	30-04-2020	29197.44	29197.44	28176.24	28176.24	28176.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:66.93)}	{1705917/proyecto_ _INICIO, 1705917/proyecto_ PROCESO, 1705917/proyecto_ INICIO, 1705917/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.34, 0 meta_modificada:20.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:, 00000 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, lon:-89.39513446, 1 lat:18.50317444}}	29-02-2020	30-04-2020	6706.32	6706.32	6471.76	6471.76	6471.76	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-001-2020, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2849820.64, importe_modificado:284982 0.64}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.4)}	{1705918/proyecto_ _INICIO, 1705918/proyecto_ PROCESO, 1705918/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:17.0, 0 meta_modificada:17.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:PUEBLO , 00000 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ, lon:-89.24059059, lat:17.87199011}}	28-02-2020	30-04-2020	968939.02	968939.02	825901.43	825901.43	825901.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-001-2020, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2849820.64, importe_modificado:284982 0.64}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:15.3)}	{1705934/proyecto_ _INICIO, 1705934/proyecto_ PROCESO, 1705934/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:PUEBLO , 00000 ZOHLAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ZOHLAGUNA., lon:-89.41617286, lat:18.59335229}}	28-02-2020	30-04-2020	227985.65	227985.65	194329.75	194329.75	194329.75	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-001-2020, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2849820.64, importe_modificado:284982 0.64}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:3.6)}	{1705936/proyecto_ _INICIO, 1705936/proyecto_ PROCESO, 1705936/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:PUEBLO , 00000 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:-89.44168573, 1 lat:18.50974111}}	28-02-2020	30-04-2020	113992.83	113992.83	97164.87	97164.87	97164.87	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-001-2020, contratista:IDD GERSO CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2849820.64, importe_modificado:284982 0.64}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.8)}	{1705937/proyecto_ _PROCESO, 1705937/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:PUEBLO , 00000 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, lon:- 1 89.29957753, lat:18.07018726}}	28-02-2020	30-04-2020	56996.41	56996.41	48582.44	48582.44	48582.44	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-001-2020, contratista:IDD GERSON CONSTRUCCIONES, EDIFICACIONES E INMOBILIARIA, S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2849820.64, importe_modificado:284982 0.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.9}}	{1705940/proyecto _PROCESO, 1705940/proyecto_ INICIO, 1705940/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:287, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LAS TRES HUASTECAS, lon:- 1 89.3338651, lat:18.24018001}}	15-04-2020	16-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705966/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:PUEBLO , 00000 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN, lon:- 1 89.16515219, lat:18.8224029}}	03-04-2020	03-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705977/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:PUEBLO , 00000 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CONSTITUCIÓN, lon:-90.13691157, 1 lat:18.62439416}}	03-04-2020	03-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705978/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:PUEBLO , 00000 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CENTAUROS DEL NORTE, lon:-89.53810677, 1 lat:18.3505356}}	15-04-2020	15-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705979/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, 0 meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ, lon:-89.2888468, 1 lat:18.03019056}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705980/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:740.0, 0 meta_modificada:740.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:PUEBLO , 00000 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES 1 2, lon:-89.61812651, lat:18.53010308}}	03-04-2020	03-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705981/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:480.0, 0 meta_modificada:480.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:PUEBLO , 00000 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:-89.44187885, 1 lat:18.51037187}}	03-04-2020	03-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705982/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, 0 meta_modificada:700.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:PUEBLO , 00000 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CIVALITO, lon:- 1 89.28487307, lat:17.8851526}}	03-04-2020	20-05-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705983/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIUDAD , 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, lon:- 1 89.39573527, lat:18.50358141}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705984/proyecto _INICIO}}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIUDAD , 24640 XPUIJL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE XPUIJL, lon:- 1 89.3949628, lat:18.5036628}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705985/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1190.0, meta_modificada:1190.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CIUDAD , 24640 XPUIJL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE XPUIJL, lon:- 1 89.3947053, lat:18.50293026}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705986/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:PUEBLO , 00000 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA, lon:- 1 89.24172378, lat:18.17606811}} {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:PUEBLO , 00000 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ, lon:-89.17157012, 1 lat:18.06892011}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705987/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:PUEBLO , 00000 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA CANDELARIA, lon:-89.31044082, 1 lat:18.24027673}}	03-04-2020	03-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705988/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:PUEBLO , 00000 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA, lon:-89.67682889, lat:18.52355978}} {geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:PUEBLO , 00000 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO, lon:-89.46137102, 1 lat:18.09136587}}	03-04-2020	03-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705990/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:PUEBLO , 00000 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, lon:- 1 89.29957753, lat:18.07014646}} {geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CONHUAS, lon:-89.91893903, 1 lat:18.53904289}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705991/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:PUEBLO , 00000 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, lon:-89.48115474, lat:18.3311}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705994/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}0	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:EJIDO , 00000 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN EL ESPACIO MULTIDEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE SANTA LUCÍA, lon:-89.45105138, 1 lat:18.22598557}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705995/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:PUEBLO , 00000 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE XBONIL, lon:- 1 90.16718314, lat:18.63735317}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705996/proyecto _INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:ESTE PROYECTO SE SOLICITA LA CANCELACION DEBIDO A QUE SON PROYECTOS CON RECURSOS BANOBRAS, trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-14}}	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:PUEBLO , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-89.3072489, 1 lat:18.45108878}}	29-02-2020	16-04-2020	69831.74	75019.68	69831.74	69831.74	69831.74	69831.74	69831.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.4}}	{1705998/proyecto _INICIO, 1705998/proyecto_ PROCESO, 1705998/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, 0 meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:PUEBLO , 00000 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO, lon:-89.20393246, 1 lat:18.20514327}}	29-02-2020	16-04-2020	52373.81	56264.76	52373.81	52373.81	52373.81	52373.81	52373.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:8.55}}	{1705999/proyecto _INICIO, 1705999/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:PUEBLO , 00000 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO, lon:- 1 89.24824135, lat:17.85969773}}	29-02-2020	16-04-2020	23277.24	25006.55	23277.24	23277.24	23277.24	23277.24	23277.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:3.8}}	{1706000/proyecto _INICIO, 1706000/proyecto_ PROCESO, 1706000/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:PUEBLO , 00000 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BECÁN, lon:- 1 89.46238997, lat:18.51300196}}	29-02-2020	16-04-2020	58193.12	62516.4	58193.12	58193.12	58193.12	58193.12	58193.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}}	{1706001/proyecto _PROCESO, 1706001/proyecto_ INICIO, 1706001/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 0 meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ, lon:-89.29013426, 1 lat:18.03410808}}	29-02-2020	16-04-2020	29096.56	31258.2	29096.56	29096.56	29096.56	29096.56	29096.56	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:4.75}}	{1706002/proyecto _INICIO, 1706002/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:PUEBLO , 00000 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, lon:- 1 89.31102849, lat:18.1117819}}	29-02-2020	16-04-2020	58193.12	62516.4	58193.12	58193.12	58193.12	58193.12	58193.12	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.5}}	{1706003/proyecto _PROCESO, 1706003/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:PUEBLO , 00000 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES, lon:-89.21561418, 1 lat:17.99530008}}	29-02-2020	16-04-2020	58193.12	62516.4	58193.12	58193.12	58193.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9.5)}	{1706004/proyecto _INICIO, 1706004/proyecto_ PROCESO, 1706004/proyecto_ INICIO, 1706004/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CONHUAS, lon:-89.91876736, 1 lat:18.53912427}}	29-02-2020	16-04-2020	11638.62	12503.28	11638.62	11638.62	11638.62	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.9)}	{1706005/proyecto _INICIO, 1706005/proyecto_ PROCESO, 1706005/proyecto_ INICIO, 1706005/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:32.0, 0 meta_modificada:32.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:PUEBLO , 00000 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLÓN, lon:- 1 89.45388135, lat:18.22130063}}	29-02-2020	16-04-2020	180398.67	193800.84	180398.67	180398.67	180398.67	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:31.04)}	{1706006/proyecto _PROCESO, 1706006/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:29.0, 0 meta_modificada:29.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:PUEBLO , 00000 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES, 1 lon:-89.35571288, lat:17.97278151}}	29-02-2020	16-04-2020	168760.04	181297.56	168760.04	168760.04	168760.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:27.55)}	{1706007/proyecto _INICIO, 1706007/proyecto_ PROCESO, 1706007/proyecto_ INICIO, 1706007/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:11.0, 0 meta_modificada:11.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:PUEBLO , 00000 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II, lon:-89.41455823, 1 lat:18.15791281}}	29-02-2020	16-04-2020	64012.43	68768.04	64012.43	64012.43	64012.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.45)}	{1706008/proyecto _PROCESO, 1706008/proyecto_ INICIO, 1706008/proyecto_ PROCESO, 1706008/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:PUEBLO , 00000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO, 1 lon:-89.34419934, lat:18.17811907}}	29-02-2020	16-04-2020	58193.12	62516.4	58193.12	58193.12	58193.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9.5)}	{1706009/proyecto _INICIO, 1706009/proyecto_ PROCESO, 1706009/proyecto_ INICIO, 1706009/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO , 00000 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-89.37620672, 1 lat:17.9962293}}	29-02-2020	16-04-2020	69831.74	75019.68	69831.74	69831.74	69831.74	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:11.4)}	{1706010/proyecto _PROCESO, 1706010/proyecto_ INICIO, 1706010/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:PUEBLO , 00000 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO, lon:-89.18854902, 1 lat:18.15806172}}	29-02-2020	16-04-2020	58193.12	62516.4	58193.12	58193.12	58193.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9.5)}	{1706011/proyecto _INICIO, 1706011/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:PUEBLO , 00000 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II, lon:-89.62080872, lat:18.53008274}}	29-02-2020	16-04-2020	58193.12	62516.4	58193.12	58193.12	58193.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9.5)}	{1706012/proyecto _INICIO, 1706012/proyecto_ PROCESO, 1706012/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:14.0, 0 meta_modificada:14.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:PUEBLO , 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, lon:-89.135319, 1 lat:18.41942432}}	29-02-2020	16-04-2020	81470.36	87522.96	81470.36	81470.36	81470.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:13.3)}	{1706013/proyecto _INICIO, 1706013/proyecto_ PROCESO, 1706013/proyecto_ INICIO, 1706013/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:PUEBLO , 00000 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:-89.44185739, 1 lat:18.50963936}}	29-02-2020	16-04-2020	58193.12	62516.4	58193.12	58193.12	58193.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:9.5)}	{1706014/proyecto _PROCESO, 1706014/proyecto_ INICIO, 1706014/proyecto_ PROCESO, 1706014/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:9.0, 0 meta_modificada:9.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:PUEBLO , 00000 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO, lon:-89.44605393, 1 lat:18.31649238}}	29-02-2020	16-04-2020	52373.81	56264.76	52373.81	52373.81	52373.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:8.55)}	{1706016/proyecto _INICIO, 1706016/proyecto_ PROCESO, 1706016/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:9.0, 0 meta_modificada:9.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-89.43510597, 1 lat:18.09360062}}	29-02-2020	16-04-2020	52373.81	56264.76	52373.81	52373.81	52373.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 8.68}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:8.55)}	{1706017/proyecto _PROCESO, 1706017/proyecto_ INICIO, 1706017/proyecto_ PROCESO, 1706017/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, 0 meta_modificada:210.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL, lon:- 89.30312973, lat:18.61103972}}	29-02-2020	30-04-2020	88285.78	88285.78	85197.93	85197.93	85197.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:150543 6.82}}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.7)}	{1706021/proyecto _PROCESO, 1706021/proyecto_ INICIO, 1706021/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, 0 meta_modificada:170.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:72, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, lon:-89.26658626, lat:18.48808907]}	29-02-2020	30-04-2020	72249.86	72249.86	69722.88	69722.88	69722.88	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1505436.82, importe_modificado:1505436.82)}	{meta1: (unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:164.9)}	{1706022/proyecto_PROCESO, 1706022/proyecto_INICIO, 1706022/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:158, direccion:EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA, lon:-89.36966664, 1 lat:18.79958773]}	29-02-2020	30-04-2020	606863.2	606863.2	606863.2	606863.2	606863.2	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-004-2020, contratista:MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:606863.2, importe_modificado:606863.2)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)}	{1705656/proyecto_PROCESO, 1705656/proyecto_INICIO, 1705656/proyecto_FIN, 1705656/proyecto_INICIO, 1705656/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:7.0, 0 meta_modificada:7.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:72, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, lon:-89.26758765, lat:18.48703084]}	29-02-2020	30-04-2020	423726.46	423726.46	423726.46	423726.46	423726.46	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-006-2020, contratista:MIGUEL ANGEL REYES HERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:423726.46, importe_modificado:423726.46)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:7.0)}	{1705658/proyecto_FIN, 1705658/proyecto_INICIO, 1705658/proyecto_FIN, 1705658/proyecto_PROCESO, 1705658/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:13.0, 0 meta_modificada:13.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 24644 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:-89.37952193, 1 lat:17.99933723]}	29-02-2020	30-04-2020	400000	815854.94	188274.22	188274.22	188274.22	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-010-2020, contratista:PROINHER,S.A DE C. V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:627580.72, importe_modificado:627580.72)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:11.0)}	{1705659/proyecto_PROCESO, 1705659/proyecto_INICIO, 1705659/proyecto_INICIO, 1705660/proyecto_INICIO, 1705660/proyecto_PROCESO, 1705660/proyecto_FIN, 1705660/proyecto_PROCESO, 1705660/proyecto_FIN, 1705660/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:152, direccion:RANCHERIA NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, lon:-89.45369213, 1 lat:18.22858801]}	29-02-2020	30-04-2020	400000	627320.38	188196.11	188196.11	188196.11	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-009-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:627320.38, importe_modificado:627320.38)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:10.0)}	{1705660/proyecto_INICIO, 1705660/proyecto_PROCESO, 1705660/proyecto_FIN, 1705660/proyecto_PROCESO, 1705660/proyecto_FIN, 1705660/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Piezas, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:79, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-89.67345394, 1 lat:18.52108738]}	29-02-2020	30-04-2020	764483.72	764483.72	549547.58	549547.58	549547.58	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-002-2020, contratista:cooperativo moderno siglo XXI, s. r.l.de c.v., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:764483.72, importe_modificado:764483.72)}	{meta1: (unidad_medida:Piezas, avance:5.0)}	{1705661/proyecto_INICIO, 1705661/proyecto_PROCESO, 1705661/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:101, direccion:RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE, lon:-89.44680495, 1 lat:18.31527015]}	29-02-2020	30-04-2020	700000	904734.68	515756.25	515756.25	515756.25	{ctto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-012-2020, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:904734.68, importe_modificado:904734.68)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.4)}	{1705664/proyecto_PROCESO, 1705664/proyecto_INICIO, 1705664/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:256, direccion:EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO, 1 lon:-89.39944744, lat:18.11685199]}	07-07-2020	07-09-2020	600000	904869.36	271460.81	271460.81	271460.81	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-014-2020, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:904869.36, importe_modificado:904869.36)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.3)}	{1705665/proyecto _PROCESO, 1705665/proyecto_ INICIO, 1705665/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:165, direccion:RANCHERIA NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, lon:-89.23008434, 1 lat:18.27030295]}	29-02-2020	30-04-2020	400000	838468.72	251540.62	251540.62	251540.62	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-011-2020, contratista:LAURA BETANCOURT PASTRANA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:838468.72, importe_modificado:838468.72)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.03)}	{1705667/proyecto _INICIO} {1705668/proyecto _PROCESO, 1705668/proyecto_ FIN, 1705668/proyecto_ INICIO, 1705668/proyecto_ PROCESO, 1705668/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:217, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:- 1 89.43471436, lat:18.09424311]}	29-02-2020	16-04-2020	300000	499643.24	149892.97	149892.97	149892.97	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-007-2020, contratista:JOSE EFRAIN CETINA SANCHEZ, convocante:H.AYUNTAMIE TO DE CALAKMUL, monto:499643.24, importe_modificado:499643.24)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1705669/proyecto _INICIO, 1705669/proyecto_ FIN, 1705669/proyecto_ PROCESO, 1705669/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:76, direccion:EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS, lon:- 1 89.35586171, lat:17.87340462]}	29-02-2020	16-04-2020	399857.84	399857.84	342042.38	342042.38	342042.38	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-008-2020, contratista:KARYME SUJEY PRESUEL PAAT, convocante:H.AYUNTAMIE TO DE CALAKMUL, monto:399857.84, importe_modificado:399857.84)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1705669/proyecto _PROCESO} {1705670/proyecto _PROCESO, 1705670/proyecto_ FIN, 1705670/proyecto_ INICIO, 1705670/proyecto_ PROCESO, 1705670/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, lon:- 1 90.13803612, lat:18.62369799]}	29-02-2020	30-03-2020	248357.32	248357.32	240340.62	240340.62	240340.62	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-005-2020, contratista:CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante:H.AYUNTAMIE TO DE CALAKMUL, monto:248357.32, importe_modificado:248357.32)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1705671/proyecto _INICIO, 1705671/proyecto_ FIN, 1705671/proyecto_ PROCESO, 1705671/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN, 24653 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, 1 lon:-90.13376423, lat:18.62110174]}	07-07-2020	07-09-2020	150000	237483.48	71239.04	71239.04	71239.04	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-013-2020, contratista:CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:237463.48, importe_modificado:237463.48)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.0)}	{1705671/proyecto _PROCESO, 1705671/proyecto_ INICIO, 1705671/proyecto_ PROCESO, 1705671/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD NUEVO BECAL, lon:- 1 89.30015784, lat:18.61108039]}	07-07-2020	07-09-2020	299940.47	149970.23	89982.14	89982.14	89982.14	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:1809640.82)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705672/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: [cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD PLAN DE AYALA, lon:-89.29856901, 1 lat:18.06994247]}	07-07-2020	07-09-2020	89982.14	179964.28	53989.28	53989.28	53989.28	{cto1: (tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:1809640.82)}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705676/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES, lon:- 1 89.46059567, lat:18.15168304}}	07-07-2020	07-09-2020	99980.16	199960.31	59988.09	59988.09	59988.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705681/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, lon:-89.45558041, 1 lat:18.22879182}}	07-07-2020	07-09-2020	99980.16	199960.31	59988.09	59988.09	59988.09	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705683/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-89.27265455, 1 lat:18.017771}}	07-07-2020	07-09-2020	34993.05	69986.11	20995.83	20995.83	20995.83	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705684/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:- 1 89.44082852, lat:18.51307523}}	07-07-2020	07-09-2020	29994.05	59988.09	17996.43	17996.43	17996.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705685/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO , 00000 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE, lon:-89.69871127, 1 lat:18.51928807}}	07-07-2020	07-09-2020	29994.05	59988.09	17996.43	17996.43	17996.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705687/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD PUEBLA DE MORELIA, lon:-89.67630318, 1 lat:18.52368186}}	07-07-2020	07-09-2020	29994.05	59998.09	17996.43	17996.43	17996.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705688/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, lon:- 1 89.3792555, lat:18.26132428}}	07-07-2020	07-09-2020	9998.02	19996.03	5998.81	5998.81	5998.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705689/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, lon:-89.41831626, 1 lat:18.06609684}}	07-07-2020	07-09-2020	9998.02	19996.03	5998.81	5998.81	5998.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:1809640.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705690/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE, lon:-89.44586081, 1 lat:18.3171035}}	07-07-2020	07-09-2020	9998.02	19996.03	5998.81	5998.81	5998.81	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:1809640.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705691/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BECAN, lon:-89.46260455, lat:18.51408036}}	07-07-2020	07-09-2020	29994.05	59988.09	17996.43	17996.43	17996.43	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:1809640.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705692/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:700.0, 0 meta_modificada:700.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BECAN, lon:-89.46281913, lat:18.51182181}}	29-02-2020	16-04-2020	999848.22	999848.22	984473.45	984473.45	984473.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-002-2020, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:999848.22, importe_modificado:999848.22}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:700.0)}	{1705693/proyecto _FIN, 1705693/proyecto_ INICIO, 1705693/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:600.0, 0 meta_modificada:600.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ, lon:-89.17335887, 1 lat:18.05660929}}	29-02-2020	16-04-2020	699840.28	699840.28	699840.28	699840.28	699840.28	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-007-2020, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699840.28, importe_modificado:699840.28}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:600.0)}	{1705695/proyecto _FIN, 1705695/proyecto_ INICIO, 1705695/proyecto_ PROCESO, 1705695/proyecto_ FIN, 1705695/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:665.0, 0 meta_modificada:665.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE QUICHE LAS PAILAS, lon:-89.3406673, lat:18.07592385}}	07-07-2020	07-09-2020	998803.52	998803.52	998803.52	998803.52	998803.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-009-2020, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699803.52, importe_modificado:699803.52}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:665.0)}	{1705696/proyecto _PROCESO, 1705696/proyecto_ INICIO, 1705696/proyecto_ FIN, 1705696/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:600.0, 0 meta_modificada:600.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, lon:-89.4546431, lat:18.22123948}}	29-02-2020	16-04-2020	699758.16	699758.16	602138.99	602138.99	602138.99	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-005-2020, contratista:JORGE ARMIN ORTEGA LLAMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699758.16, importe_modificado:699758.16}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:600.0)}	{1705697/proyecto _INICIO, 1705697/proyecto_ FIN, 1705697/proyecto_ PROCESO, 1705697/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:650.0, 0 meta_modificada:650.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL, lon:- 1 89.30318337, lat:18.61160911}}	29-02-2020	16-04-2020	799438.26	799438.26	799438.26	799438.26	799438.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SF-003-2020, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:799438.26, importe_modificado:799438 .26}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:650.0)}	1705700/proyecto _FIN, 1705700/proyecto_ PROCESO, 1705700/proyecto_ INICIO, 1705700/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:500.0, 0 meta_modificada:500.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LA FLORES, lon:-89.21565709, 1 lat:17.99530755}}	29-02-2020	16-04-2020	499686.94	499686.94	434242.82	434242.82	434242.82	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SF-008-2020, contratista:JORGE ARMIN ORTEGA LLAMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:499686.94, importe_modificado:499686 94}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:500.0)}	1705701/proyecto _FIN, 1705701/proyecto_ PROCESO, 1705701/proyecto_ INICIO, 1705701/proyecto_ FIN, 1705701/proyecto_ INICIO, 1705701/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:795.0, 0 meta_modificada:795.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA ORA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HERORES, lon:- 1 89.46129304, lat:18.15344675}}	07-07-2020	07-09-2020	799820.18	799820.18	776664.45	776664.45	776664.45	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SF-006-2020, contratista:JORGE ARMIN ORTEGA LLAMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:799820.18, importe_modificado:799820 18}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:795.0)}	1705714/proyecto _PROCESO, 1705714/proyecto_ FIN, 1705714/proyecto_ INICIO, 1705714/proyecto_ FIN, 1705714/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:460.0, 0 meta_modificada:460.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24648 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICHONAL, 1 lon:-89.55313977, lat:18.52598686}}	29-02-2020	16-04-2020	499864.24	499864.24	499864.24	499864.24	499864.24	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SF-001-2020, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:499864.24, importe_modificado:499864 24}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:460.0)}	1705715/proyecto _INICIO, 1705715/proyecto_ PROCESO, 1705715/proyecto_ INICIO, 1705715/proyecto_ FIN, 1705715/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:900.0, 0 meta_modificada:900.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, 1 lon:-89.30725119, lat:18.45012822}}	07-07-2020	07-09-2020	500000	1099458.32	329837.5	329837.5	329837.5	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SC-015-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1809640.82, importe_modificado:180964 0.82}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:900.0)}	1705716/proyecto _INICIO, 1705716/proyecto_ PROCESO, 1705716/proyecto_ FIN, 1705716/proyecto_ INICIO, 1705716/proyecto_ PROCESO, 1705716/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1140.0, 0 meta_modificada:1140.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:PUEBLO ZOH- LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA, lon:- 1 89.41470301, lat:18.59198966}}	29-02-2020	16-04-2020	1699782.36	1699782.36	1699782.36	1699782.36	1699782.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SF-004-2020, contratista:CONSTRUCAR PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1699782.36, importe_modificado:169978 2.36}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1140.0)}	1705717/proyecto _INICIO, 1705717/proyecto_ PROCESO, 1705717/proyecto_ INICIO, 1705717/proyecto_ FIN, 1705717/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:655.0, 0 meta_modificada:655.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 1 lon:-89.1346109, lat:18.42040151}}	07-07-2020	07-09-2020	200000	699734.56	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SF-013-2020, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699734.56, importe_modificado:699734 .56}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:655.0)}	1705718/proyecto _FIN, 1705718/proyecto_ INICIO, 1705718/proyecto_ PROCESO, 1705718/proyecto_ PROCESO, 1705718/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:655.0, 0 meta_modificada:655.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:RANCHERIA LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA, lon:-89.44070348, 1 lat:18.42166104}}	07-07-2020	07-09-2020	200000	999582.66	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SF-011-2020, contratista:VICTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:999582.66, importe_modificado:999582 (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:655.0)}	{1705719/proyecto _INICIO, 1705719/proyecto_ FIN, 1705719/proyecto_ PROCESO, 1705719/proyecto_ FIN, 1705719/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, lon:-89.27264382, 1 lat:18.0177408}}	29-02-2020	16-04-2020	116386.24	125032.8	116386.24	116386.24	116386.24	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-001-2020, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1481638.68, importe_modificado:148163 (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:19.0)}	{1705720/proyecto _INICIO, 1705720/proyecto_ PROCESO, 1705720/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:500.0, 0 meta_modificada:500.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS COMUNIDADES, lon:-89.39659127, 1 lat:18.4975572}}	07-07-2020	07-09-2020	1169412.86	1737862.34	521358.7	521358.7	521358.7	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- SG-002-2020, contratista:ARKIMIA INGENIERIA S.A DE C.V, convocante:H.AYUNTAMIE TO, monto:1737862.34, importe_modificado:173786 (meta1: (unidad_medida:Otros, avance:250.0)}	{1705721/proyecto _INICIO, 1705721/proyecto_ PROCESO, 1705721/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE, lon:-89.27190353, 1 lat:18.01813118}}	15-04-2020	14-06-2020	1070308.2	1070308.2	1036142.57	1036142.57	1036142.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-014-2020, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1070308.2, importe_modificado:107030 (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1520.0)}	{1705722/proyecto _PROCESO, 1705722/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD CAÑA BRAVA, lon:- 89.35510023, lat:18.13306484}}	15-04-2020	14-06-2020	1070180.14	1070180.14	988586.61	988586.61	988586.61	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-004-2020, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1070180.14, importe_modificado:107018 (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0)}	{1705723/proyecto _INICIO, 1705723/proyecto_ FIN, 1705723/proyecto_ PROCESO, 1705723/proyecto_ FIN, 1705723/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1850.0, meta_modificada:1850.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:EJIDO , 00000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO, 1 lon:-89.34467241, lat:18.1803936}}	15-04-2020	14-06-2020	500000	1070213.58	321064.07	321064.07	321064.07	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-016-2020, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1070213.58, importe_modificado:107021 (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:333.0)}	{1705724/proyecto _INICIO, 1705724/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:4000.0, meta_modificada:4000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ANGELES, 24645 LOS ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, lon:-89.18089282, 1 lat:18.21301136}}	29-02-2020	29-05-2020	1500000	1500000	1426556.3	1426556.3	1426556.3	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82214, contratista, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1500000.0, importe_modificado:150000 (meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:4000.0)}	{1705725/proyecto _PROCESO, 1705725/proyecto_ FIN, 1705725/proyecto_ INICIO, 1705725/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:EJIDO LUCHA, 24648 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LUCHA, lon:-89.18671239, 1 lat:18.30543865}}	29-02-2020	30-04-2020	1070114.74	1070114.74	984583.13	984583.13	984583.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-002-2020, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1070114.74, importe_modificado:107011 4.74}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0)}	{1705726/proyecto _INICIO, 1705726/proyecto_ FIN, 1705726/proyecto_ PROCESO, 1705726/proyecto_ FIN, 1705726/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ, lon:- 1 89.29112131, lat:18.03330754}}	29-02-2020	16-04-2020	300000	479657.92	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-006-2020, contratista:SILVESTRE LEMUS OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:479657.92, importe_modificado:479657 0.92}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{1705727/proyecto _INICIO) (1705728/proyecto_ _INICIO, 1705728/proyecto_ PROCESO, 1705728/proyecto_ FIN, 1705728/proyecto_ PROCESO, 1705728/proyecto_ FIN, 1705728/proyecto_ INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:RANCHERIA GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO, lon:-89.43868363, 1 lat:18.36159634}}	29-02-2020	30-04-2020	1070082.26	1070082.26	1070082.26	1070082.26	1070082.26	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-005-2020, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1070082.26, importe_modificado:107008 2.26}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0)}	{1705731/proyecto _FIN, 1705731/proyecto_ PROCESO, 1705731/proyecto_ INICIO, 1705731/proyecto_ FIN, 1705731/proyecto_ PROCESO, 1705731/proyecto_ INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 11 DE MAYO, lon:- 1 89.46267886, lat:18.09016755}}	29-02-2020	16-04-2020	479223.94	479223.94	426723.69	426723.69	426723.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-007-2020, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:479223.94, importe_modificado:479223 94}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0)}	{1705731/proyecto _FIN, 1705731/proyecto_ PROCESO, 1705731/proyecto_ INICIO, 1705731/proyecto_ FIN, 1705731/proyecto_ INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, lon:-89.41687859, 1 lat:18.06409765}}	15-04-2020	14-06-2020	400000	1070102.46	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-021-2020, contratista:CRISTAL GALE ARANDA MYERS, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1070102.46, importe_modificado:107010 2.46}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{1705732/proyecto _INICIO)}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, lon:- 1 90.14361512, lat:18.62142056}}	29-02-2020	30-04-2020	1605438.22	1605438.22	1436834.04	1436834.04	1436834.04	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-011-2020, contratista:JORGE ARMIN ORTEGA LLAMAS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1605438.22, importe_modificado:160543 8.22}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:3000.0)}	{1705733/proyecto _INICIO, 1705733/proyecto_ PROCESO, 1705733/proyecto_ FIN, 1705733/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:RANCHERIA BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BEL HA, lon:- 1 89.32234682, lat:18.9296406}}	29-02-2020	16-04-2020	479290.88	479290.88	447141.23	447141.23	447141.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-010-2020, contratista:SILVESTRE LEMUS OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:479290.88, importe_modificado:479290 88}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0)}	{1705734/proyecto _PROCESO, 1705734/proyecto_ FIN, 1705734/proyecto_ PROCESO, 1705734/proyecto_ INICIO, 1705734/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO , 00000 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE, lon:-89.69870984, 1 lat:18.51932877}}	29-02-2020	30-04-2020	1070098.64	1070098.64	920003.64	920003.64	920003.64	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-003-2020, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1070098.64, importe_modificado:107009 8.64}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0)}	{1705736/proyecto _PROCESO, 1705736/proyecto_ INICIO, 1705736/proyecto_ FIN, 1705736/proyecto_ PROCESO, 1705736/proyecto_ FIN, 1705736/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA FLORES, lon:- 89.21514351, lat:17.99428101}}	15-04-2020	14-06-2020	300000	479579.56	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-008-2020, contratista:MIGUEL ANGEL LEMUS FERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:479579.56, importe_modificado:479579 0.56}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:0.0)}	{1705737/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:EJIDO MANUEL CRESCENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE RELIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJON, lon:-89.25725284, 1 lat:17.9212371}}	15-04-2020	14-06-2020	1070516.42	1070516.42	1018806.74	1018806.74	1018806.74	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-019-2020, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1070516.42, importe_modificado:107051 6.42}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1600.0)}	{1705738/proyecto _PROCESO, 1705738/proyecto_ INICIO, 1705738/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RÍO XNOHA, lon:- 89.17466515, lat:17.88823411}}	29-02-2020	30-04-2020	1070346.52	1070346.52	1070346.52	1070346.52	1070346.52	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-001-2020, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1070346.52, importe_modificado:107034 6.52}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0)}	{1705739/proyecto _INICIO, 1705739/proyecto_ FIN, 1705739/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE UNION 20 DE JUNIO, lon:-89.29501155, 1 lat:18.80934582}}	15-04-2020	14-06-2020	500000	1070154.82	321046.45	321046.45	321046.45	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-015-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1070154.84, importe_modificado:107015 4.84}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0)}	{1705740/proyecto _INICIO, 1705740/proyecto_ FIN, 1705740/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO, lon:-89.25091283, 1 lat:17.86153585}}	15-04-2020	14-06-2020	300000	300000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-017-2020, contratista:MIGUEL ANGEL LEMUS FERNANDEZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:664826.38, importe_modificado:664826 0.38}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0)}	{1705741/proyecto _PROCESO, 1705741/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO, lon:-89.20246261, 1 lat:18.20205513}}	29-02-2020	14-04-2020	479384.68	479384.68	407449.98	407449.98	407449.98	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-012-2020, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:479384.68, importe_modificado:479384 68}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0)}	{1705742/proyecto _INICIO, 1705742/proyecto_ FIN, 1705742/proyecto_ PROCESO, 1705742/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LOS ALACRANES, lon:-89.21643923, 1 lat:17.9809476}}	29-02-2020	30-04-2020	1307562.26	1307562.26	1307562.26	1307562.26	1307562.26	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-013-2020, contratista:ALEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1307562.26, importe_modificado:130756 2.26}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,avance:2000.0)}	{1705743/proyecto _PROCESO, 1705743/proyecto_ INICIO, 1705743/proyecto_ FIN, 1705743/proyecto_ INICIO, 1705743/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-89.28466922, 1 lat:17.88324326}}	15-04-2020	14-06-2020	400000	1070196.28	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-020-2020, contratista:LUCIANO GONZÁLEZ COLLÍ, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1070196.28, importe_modificado:107019 6.28}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,avance:300.0)}	{1705744/proyecto _INICIO, 1705744/proyecto_ PROCESO, 1705744/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:-89.22494861, 1 lat:17.96061198}}	15-04-2020	14-06-2020	500000	1070315.64	321094.69	321094.69	321094.69	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- UB-018-2020, contratista:MARTHA EUGENIA QUEC UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO CALAKMUL, monto:1070315.64, importe_modificado:107031 5.64}}	{meta1: (unidad_medida:Metros lineales,avance:300.0)}	{1705745/proyecto _INICIO, 1705745/proyecto_ PROCESO, 1705745/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:PUEBLO , 00000 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS COMUNIDADES, lon:- 89.29161051, lat:18.81064577}}	07-07-2020	07-09-2020	441102.61	882205.22	264661.57	264661.57	264661.57	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- TJ-001-2020, contratista:ABRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante:H.AYUNTAMIE NTO, monto:999832.58, importe_modificado:999832 .58}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:1.5)}	{1705746/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:PUEBLO , 00000 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, lon:-89.80865606, 1 lat:18.10663369}}	07-07-2020	07-09-2020	300000	642699.45	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM- TJ-001-2020, contratista:ABRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante:H.AYUNTAMIE NTO, monto:999832.58, importe_modificado:999832 .58}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.9)}	{1705747/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II, lon:- 89.41810947, lat:18.15711764}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705749/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-89.28474146, 1 lat:17.88548444}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705750/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:PUEBLO ZOH- LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA, lon:- 89.41811893, lat:18.59516857}}	07-07-2020	07-09-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705751/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, lon:- 89.38754279, lat:18.22360763}}	07-07-2020	07-09-2020	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705752/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 24643 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, lon:- 1 89.3721736, lat:18.80355154}}	07-07-2020	07-09-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705753/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, 0 meta_modificada:400.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, lon:- 1 89.45487913, lat:18.2202204}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1705754/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, 0 meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, lon:- 1 89.39688491, lat:18.50552401}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1705755/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, 0 meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:-89.67384017, 1 lat:18.52067808}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1705756/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN, 24653 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, 1 lon:-90.13388224, lat:18.62068488}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1705757/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:5.0, 0 meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:RANCHERIA , 00000 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAÍSO, lon:-89.24183499, 1 lat:18.113265}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1705786/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XPUIJIL, lon:- 1 89.39153721, lat:18.50641043}}	07-07-2020	07-09-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1705787/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BECAN, lon:- 1 89.46271184, lat:18.51184216}}	07-07-2020	07-09-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1705788/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, lon:-89.43308654, 1 lat:18.44989309}}	07-07-2020	07-09-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1705789/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:8.0, 0 meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO, lon:-89.18802331, 1 lat:18.15787822}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1705790/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:6.0, 0 meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24648 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:-89.44163209, 1 lat:18.50929345}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1705791/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, lon:- 1 89.3122649, lat:17.99566756}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)}	{1705792/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones {obs1: {observación:Si el proyecto no se levó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-22}, obs2: {observación:Si el proyecto no se levó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-22}, obs3: {observación:Si el proyecto no se levó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-22}, obs4: {observación:Si el proyecto no se levó o no se llevará a cabo, solicitar cancelación (no validación) y agregar la justificación correspondiente en el campo de observaciones., trimestre:2.0, usuario:aldoriosm, fecha:2020-07-22}}
{meta1: (unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, 0 meta_modificada:0.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 XPUIJL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, lon:- 1 89.39727609, lat:18.50016187}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: (unidad_medida:Vivienda, avance:0.0)}	{1705793/proyecto _NICIO}	Cancelado	Cancelación validada	{obs1: {observación:se solicita la cancelación de proyecto debido a que no se realizo , trimestre:2.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-07-23}}	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:125.0, 0 meta_modificada:125.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, lon:- 1 89.45181069, lat:18.21846755}}	07-07-2020	07-09-2020	31250	62500	0	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705794/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:167.0, 0 meta_modificada:167.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:RANCHERIA GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO, lon:-89.43752492, 1 lat:18.36092429}}	07-07-2020	07-09-2020	41625	83250	0	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705795/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:77.0, 0 meta_modificada:77.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE, lon:-89.3057575, 1 lat:18.45036502}}	07-07-2020	07-09-2020	19250	38500	0	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705796/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: (unidad_medida:Otros, meta:108.0, 0 meta_modificada:108.0)}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA GUADALUPE, lon:-89.48324686, 1 lat:18.33164996}}	07-07-2020	07-09-2020	26875	53750	0	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: (unidad_medida:Otros, avance:0.0)}	{1705797/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:116.0, 0 meta_modificada:116.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HERORES, lon:- 1 89.46208698, lat:18.15355889}}	07-07-2020	07-09-2020	29000	58000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705798/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:237.0, 0 meta_modificada:237.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD 11 DE MAYO, lon:- 1 89.46281941, lat:18.09016245}}	07-07-2020	07-09-2020	59125	118250	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705799/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, 0 meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, lon:- 1 89.3881436, lat:18.22425983}}	07-07-2020	07-09-2020	3625	7250	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705800/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, 0 meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL MANANTIAL, lon:- 1 89.38039276, lat:18.25834921}}	07-07-2020	07-09-2020	3500	7000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705801/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:76.0, 0 meta_modificada:76.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO, 1 lon:-89.40227985, lat:18.11770853}}	07-07-2020	07-09-2020	19000	38000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705802/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, 0 meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES, lon:-89.35677503, 1 lat:17.97249576}}	07-07-2020	07-09-2020	8625	17250	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705803/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, 0 meta_modificada:49.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:-89.28548462, 1 lat:17.88413157}}	07-07-2020	07-09-2020	12250	24500	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705804/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, 0 meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:RANCHERIA LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA, lon:-89.44137404, 1 lat:18.42183663}}	07-07-2020	07-09-2020	4500	9000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705805/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:101.0, 0 meta_modificada:101.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-89.1738339, 1 lat:18.07061325}}	07-07-2020	07-09-2020	25250	50500	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705806/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, 0 meta_modificada:37.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:366, direccion:EJIDO , 00000 EL SACRIFICIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL SACRIFICIO, 1 lon:-89.44065675, lat:18.43190595}}	07-07-2020	07-09-2020	9250	18500	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705807/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:117.0, 0 meta_modificada:117.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:- 1 89.43628077, lat:18.09448787}}	07-07-2020	07-09-2020	29250	58500	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705808/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:59.0, 0 meta_modificada:59.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIA, lon:-89.42162074, 1 lat:18.06266964}}	07-07-2020	07-09-2020	14750	29500	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705809/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, 0 meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:RANCHERIA DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS, lon:-89.3583669, 1 lat:17.87352205}}	07-07-2020	07-09-2020	6250	12500	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705810/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, 0 meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO, lon:-89.43246427, 1 lat:18.44893642}}	07-07-2020	07-09-2020	4000	8000	0	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705811/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ, lon:- 1 89.17520423, lat:18.05646648}}	07-07-2020	07-09-2020	4875	9750	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705812/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA, lon:-89.36628706, 1 lat:18.80296272}}	07-07-2020	07-09-2020	2875	5750	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705813/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:135.0, 0 meta_modificada:135.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ANGELES, 24645 LOS ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, lon:-89.18366086, 1 lat:18.21545726}}	07-07-2020	07-09-2020	33750	67500	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705814/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, 0 meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, lon:-89.22503444, 1 lat:17.96118352}}	07-07-2020	07-09-2020	4000	8000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705815/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, 0 meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:EJIDO LUCHA, 24648 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA, lon:-89.18952334, 1 lat:18.30717024}}	07-07-2020	07-09-2020	7750	15500	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705816/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:18.0, 0 meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:EJIDO MANUEL CRESCENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJON, lon:-89.25416294, 1 lat:17.922115}}	07-07-2020	07-09-2020	4500	8000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705817/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA, lon:- 1 89.21561418, lat:17.99532228}}	07-07-2020	07-09-2020	3000	6000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705818/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, 0 meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO, lon:-89.20369642, 1 lat:18.20585362}}	07-07-2020	07-09-2020	3250	6500	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705819/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, 0 meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:- 1 89.44492693, lat:18.51407224}}	07-07-2020	07-09-2020	1500	3000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705820/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:68.0, 0 meta_modificada:68.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA, lon:-89.30077915, 1 lat:18.06999148}}	07-07-2020	07-09-2020	17000	34000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705821/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, 0 meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:EJIDO , 00000 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, lon:- 1 89.26666069, lat:18.4893321}}	07-07-2020	07-09-2020	2000	4000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705822/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, 0 meta_modificada:39.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LAS OBRAS SE REALIZARAN EN LA LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE, lon:- 1 89.40150177, lat:18.05925239}}	07-07-2020	07-09-2020	9750	19500	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705823/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, 0 meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:EJIDO FELIPE ANGELES II, 24654 FELIPE ANGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II, lon:-89.62078287, 1 lat:18.53010882}}	07-07-2020	07-09-2020	1500	3000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705824/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, lon:-89.45425003, 1 lat:18.22864916}}	07-07-2020	07-09-2020	5000	10000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0.0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705825/proyecto _INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:16.0, 0 meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, lon:-89.31045012, 1 lat:18.24023122}}	07-07-2020	07-09-2020	4000	8000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705826/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:45.0, 0 meta_modificada:45.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II, lon:- 1 89.41321713, lat:18.15928907}}	01-05-2020	30-05-2020	11250	22500	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705827/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24655 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE, 1 lon:-89.53558549, lat:18.35356684}}	01-05-2020	30-05-2020	2375	4750	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705828/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:62.0, 0 meta_modificada:62.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE, lon:-89.44418711, 1 lat:18.31934423}}	01-05-2020	30-05-2020	15500	31000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705829/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), 24648 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT, lon:-89.44359575, 1 lat:18.39952072}}	01-05-2020	30-05-2020	2500	5000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705830/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, 0 meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:RANCHERIA BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, lon:- 1 89.30888273, lat:18.1102523}}	01-05-2020	30-05-2020	8750	17500	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705831/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:30.0, 0 meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XBONIL, lon:- 1 90.16706512, lat:18.63745483}}	01-05-2020	30-05-2020	7500	15000	0	0	{cto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:82174, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1000000.0, importe_modificado:100000 0 0.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1705832/proyecto _NICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones