

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA
2020		4 CAM200401805816	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA VILLA DE XPUJIL - 6167	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020		4 CAM200201705883	Acción	50000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 9747	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020		4 CAM200201705889	Proyecto de inversión	58823.53	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58823.53, modificado:58823.53}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE LOS ÁNGELES - 10102	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705891	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:71428.57, modificado:71428.57}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS BOVINOS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CONHUAS - 10175	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705892	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:285714.29, modificado:285714.29}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS BOVINOS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CONSEPCIÓN - 10200	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705894	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:89276.35, modificado:89276.35}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE BEL-HÁ - 10238	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705895	Proyecto de inversión	63768.82	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63768.82, modificado:63768.82}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE VALENTIN GÓMEZ FARIAS - 10259	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705896	Proyecto de inversión	85025.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - 10275	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705897	Proyecto de inversión	85025.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ - 10295	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705899	Proyecto de inversión	127537.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127537.64, modificado:127537.64}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA) - 10321	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705900	Proyecto de inversión	76522.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76522.58, modificado:76522.58}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 10333	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705901	Proyecto de inversión	68020.08	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68020.08, modificado:68020.08}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II (EL CARRIZAL) - 10350	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705902	Proyecto de inversión	76522.58	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76522.58, modificado:76522.58}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 10369	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705903	Proyecto de inversión	85025.09	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE EL REFUGIO - 10391	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705905	Proyecto de inversión	119035.13	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:119035.13, modificado:119035.13}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE NUEVA VIDA - 10434	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705906	Proyecto de inversión	85025.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 10449	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705908	Proyecto de inversión	85025.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE 21 DE MAYO - 10470	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705910	Proyecto de inversión	85025.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ (LOS CHINOS) - 10488	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705911	Proyecto de inversión	85025.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 10498	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705913	Proyecto de inversión	85025.09 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:85025.09, modificado:85025.09}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 10525	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705916	Proyecto de inversión	8502.51 {ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8502.51, modificado:8502.51}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA (ALVARO OBREGÓN) - 10563	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705917	Proyecto de inversión	29206.12	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29206.12, modificado:29206.12}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 10579	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705918	Proyecto de inversión	6708.31	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6708.31, modificado:6708.31}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE VILLA DE XPUJIL - 10590	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL



2020	4 CAM200201705934	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:969000.0, modificado:969000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)E N VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA - 10872	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705936	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:228000.0, modificado:228000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)E N VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA (ALVARO OBREGÓN) - 10885	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705937	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:114000.0, modificado:114000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)E N VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 10896	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
------	-------------------	-----------------------	---	---	------------	-------------	--	-----------------	--------------------------

2020	4 CAM200201705940	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57000.0, modificado:57000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS(VIVIENDA)E N VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO) - 10904	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
------	-------------------	-----------------------	---	---	------------	-------------	--	-----------------	--------------------------

2020	4 CAM200201705998	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75037.97, modificado:75037.97}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 12879	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705999	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56278.48, modificado:56278.48}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 12901	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706000	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25012.65, modificado:25012.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO - 12926	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201706001	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE BECAN - 12945	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706002	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31265.82, modificado:31265.82}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ - 12959	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706004	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 12985	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201706005	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12506.33, modificado:12506.33}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CONHUAS - 13005	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706006	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:193848.1, modificado:193848.1}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON - 13017	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706007	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:181341.77, modificado:181341.77}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE DOS NACIONES - 13027	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201706008	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:68784.81, modificado:68784.81}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE EL CARMEN II - 13047	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706009	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 13049	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706010	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75037.97, modificado:75037.97}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO) - 13078	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201706011	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD EL TESORO - 13096	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706012	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II - 13116	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706013	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87544.3, modificado:87544.3}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO) - 13120	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201706014	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62531.65, modificado:62531.65}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 13121	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706016	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56278.48, modificado:56278.48}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - 13131	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706017	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56278.48, modificado:56278.48}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 13141	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL



2020	4 CAM200201706021	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:88312.02, modificado:88312.02}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE NUEVO BECAL - 13327	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201706022	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72271.33, modificado:72271.33}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, EN VARIAS COMUNIDADES, LOCALIDAD DE RANCHERIA LAS DELICIAS - 13342	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705659	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:816043.02, modificado:815854.94}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CISTERNAS (CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO) - 4962	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705660	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:627725.3, modificado:627725.3}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CISTERNAS (CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL) EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA - 4971	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705661	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:764995.1, modificado:764995.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CISTERNAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 4977	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705664	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:905000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (ALIBE) EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE) - 5015	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705665	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:905000.0, modificado:905000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (ALJIBE) EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 5033	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705667	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:838776.91, modificado:838776.91}}	CONSTRUCCIÓN DE OLLA / COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (JAGUEY) EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO - 5046	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705668	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE OLLA / COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (DESAZOLVÉ DE JAGUEY) EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL - 5054	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705669	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 5064	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705670	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:248829.19, modificado:248829.19}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA - 5084	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705671	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:237946.0, modificado:237946.0}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN - 5110	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705693	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE BECÁN - 5638	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705695	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ. - 5651	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705696	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE QUICHE LAS PAILAS - 5658	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705697	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CRISTÓBAL COLÓN - 5665	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705700	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL - 5672	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705701	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 5676	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705714	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES - 5770	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705715	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE EL CHICHONAL - 5773	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705716	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE 20 DE NOVIEMBRE - 5779	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705717	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1700000.0, modificado:1700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE ZOHLAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN) - 5785	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705718	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA). - 5789	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705719	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA I - 5792	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL



2020	4 CAM200201705720	Proyecto de inversión	125063.29	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125063.29, modificado:125063.29}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA DE ALVARADO) - 5798	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705721	Proyecto de inversión	1738351	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1738351.0, modificado:1738351.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS - 5802	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705722	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO) - 5804	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705723	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA - 5808	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705724	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 5812	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705725	Proyecto de inversión	1500000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES - 5813	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705726	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II - 5818	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705727	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ LOS CHINOS - 5822	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705728	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 5824	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705731	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD ONCE DE MAYO - 5984	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705732	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA) - 5995	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705733	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1605988.11, modificado:1605988.11}}	CONSTRUCCIÓN DE TRES KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA - 6005	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705734	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KILOMETRO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE BEL HÁ - 6012	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705736	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 6022	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705737	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 6032	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705738	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 6044	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705739	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ - 6062	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705740	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LOA LOCALIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA) - 6065	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4 CAM200201705741	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:665171.8, modificado:665171.8}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO - 6080	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705742	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 6096	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705743	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1307926.36, modificado:1307926.36}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES - 6123	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705744	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO) - 6148	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705745	Proyecto de inversión	1070658.74	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1070658.74, modificado:1070658.74}}	CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA) - 6211	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705746	Proyecto de inversión	882352.94	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:882352.94, modificado:882352.94}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS) EN COMUNIDADES VARIAS LOCALIDAD DE UNIÓN VEINTE DE JUNIO - 6236	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL



2020	4	CAM200201705747	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:642857.14, modificado:642857.14}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA (ESPACIOS DE ABREVADEROS BOVINOS) EN COMUNIDADES VARIAS, LOCALIDAD DE PABLO GARCIA - 6295	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705749	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE (CONSTRUCCIÓN DE BAÑO) EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II - 6616	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705750	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:350000.0, modificado:350000.0}}	REHABILITACIÓN DE ALBERGUE CONSTRUCCIÓN DE BAÑO EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVON CIVALITO - 6637	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705751	Proyecto de inversión	884647.51	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:884647.51, modificado:884647.51}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO INTEGRADOR DE DESARROLLO EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA (ALVARO OBREGÓN). - 6654	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705752	Proyecto de inversión	1100000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100000.0, modificado:1100000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA - 6699	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705753	Proyecto de inversión	1800000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1800000.0, modificado:1800000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO ( SEGUNDA ETAPA (TECHADO DE CANCHA) EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO. - 6716	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705754	Proyecto de inversión	274259.64	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:274259.64, modificado:274259.64}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON. - 6762	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705755	Proyecto de inversión	301695	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:301695.0, modificado:301695.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA VILLA DE XPUJIL - 6771	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705756	Proyecto de inversión	176000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:176000.0}}	EQUIPAMIENTO DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA. - 6796	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705757	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:440000.0, modificado:440000.0}}	EQUIPAMIENTO DE VEINTE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN. - 6804	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705786	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:325000.0, modificado:325000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PARAISO - 6992	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4	CAM200201705787	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336742.32, modificado:336742.32}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA VILLA DE XPUIJIL - 6997	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL

2020	4	CAM200201705788	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:346083.99, modificado:346083.99}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE BECAN. - 7006	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
------	---	-----------------	-----------------------	---	--	---	----------	----	----------	---	----------	-----------------	-----------------------

2020	4	CAM200201705789	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020843.7, modificado:1020843.7}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO. - 7007	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
------	---	-----------------	-----------------------	---	---	---	----------	----	----------	---	----------	-----------------	-----------------------

2020	4	CAM200201705790	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:717811.49, modificado:717811.49}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO. - 7011	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
------	---	-----------------	-----------------------	---	--	---	----------	----	----------	---	----------	-----------------	-----------------------

2020	4	CAM200201705791	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:516351.91, modificado:516351.91}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS PARA BAÑOS EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA. - 7012	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
------	---	-----------------	-----------------------	---	--	---	----------	----	----------	---	----------	-----------------	-----------------------

2020	4 CAM200201705792	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:912677.4, modificado:912677.4}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS PARA BAÑO EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA. - 7014	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200301723541	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559000.0, modificado:559000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GÓMEZ FARIAS - 5782	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200401838426	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:216475.16, modificado:216475.16}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARTDO PAYRO GENE (POLO NORTE) - 202819	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2020	4	CAM200401838283	Proyecto de inversión	436163.85	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:436163.85, modificado:436163.85}}	CONSTRUCCIÓN DE TECHO FIRME DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA PARA CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL DE ABREVADEROS - 202438	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2020	4	CAM200401838360	Proyecto de inversión	443524.84	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:443524.84, modificado:443524.84}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE SUAVIZACIÓN PARA AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO EN SISTEMA DE BOMBEO - 202678	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2020	4	CAM200401841729	Proyecto de inversión	1271558.65	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1271558.65, modificado:1271558.65}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS) EN COMUNIDADES VARIAS DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 212534	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL



2020	4 CAM200401805849	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1480176.5, modificado:1481906.73}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS VIVIENDA EN LA VILLA DE XPUJIL - 6985	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200201705831	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17500.0, modificado:17500.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRICOLAS EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO - 7173	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL
2020	4 CAM200401838506	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1150000.0, modificado:1150000.0}}	EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VARIAS - 203046	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO
6167	S		26	23	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 43282 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.40220476, 1 lat:18.4978905}}	29-02-2020	30-04-2020	1070064.86	1070064.86	1070064.86	1070064.86
9747	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.397276, 1 lat:18.505371}}	29-02-2020	30-12-2020	49999.43	49999.43	49999.43	49999.43
10102	S		2	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:PUEBLO , 24645 LOS ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES CALAKMUL, CAMPECHE., lon:-89.18008816, 1 lat:18.21539612}}	08-07-2020	08-09-2020	58813.68	58813.68	58813.68	58813.68

10175	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:, 00000 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CONHUAS CALAKMUL., lon:- 89.91885319, 1 lat:18.53847325}}	08-07-2020	08-09-2020	71411.05	71411.05	71411.05	71411.05
10200	S	6	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:, 00000 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN, lon:- 90.13384469, 1 lat:18.62009518}}	09-07-2020	09-09-2020	285644.18	285644.18	285644.18	285644.18
10238	S	28	43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:339.5, 0 meta_modificada:210.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:, 00000 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BELHÁ, lon:-89.3222288, 1 lat:18.92645899}}	29-02-2020	30-04-2020	89249.83	89249.83	89249.83	89249.83

10259	S	27	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:242.55, 0 meta_modificada:150.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:, 00000 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, lon:- 89.44270606, 1 lat:18.51301419}}	29-02-2020	30-04-2020	63749.88	63749.88	63749.88	63749.88
10275	S	35	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:, 00000 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE, lon:- 89.44566769, 1 lat:18.3164109}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83
10295	S	36	36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:, 00000 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ., lon:- 89.17077058, 1 lat:17.8876215}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83

10321	S	54	57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.1, 0 meta_modificada:300.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:, 00000 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO, lon:- 89.29158906, 1 lat:18.80977237}}	29-02-2020	30-04-2020	127499.75	127499.75	127499.75	127499.75
10333	S	36	36	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.06, 0 meta_modificada:180.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:, 00000 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:- 89.44157844, 1 lat:18.51006666}}	29-02-2020	30-04-2020	76499.85	76499.85	76499.85	76499.85
10350	S	38	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:258.72, 0 meta_modificada:160.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:, 00000 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL, lon:- 89.44246386, 1 lat:18.39860448}}	29-02-2020	30-04-2020	67999.87	67999.87	67999.87	67999.87

10369	S	36	45	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.06, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:, 00000 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO., lon:- 89.43281832, 1 lat:18.45007629}}	29-02-2020	30-04-2020	76499.84	76499.84	76499.84	76499.84
10391	S	43	42	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:, 00000 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, lon:- 89.36952851, 1 lat:18.80212408}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83
10434	S	37	35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:452.76, 0 meta_modificada:280.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:, 00000 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVA VIDA., lon:-89.36835772, 1 lat:18.80235027}}	29-02-2020	30-04-2020	118999.76	118999.76	118999.76	118999.76

10449	S	40	34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion: 00000 LOS ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LAS ACCIONES SE REALIZARÁN EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES., lon:- 89.18041002, 1 lat:18.21476426}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83
10470	S	30	46	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion: 00000 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LAS ACCIONES SE LLEVARÁN A CABO EN LA LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO., lon:-89.2040612, 1 lat:18.20530634}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83
10488	S	37	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion: 00000 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ, lon:- 89.29159338, 1 lat:18.03019056}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83

10498	S	33	38	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.4, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:, 00000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO, lon:- 89.34414312, 1 lat:18.17786056}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83
10525	S	34	39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:, 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-89.30651934, 1 lat:18.45149587}}	29-02-2020	30-04-2020	84999.83	84999.83	84999.83	84999.83
10563	S	4	3	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.34, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:, 00000 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ZOHLAGUNA, lon:- 89.41552913, 1 lat:18.59237608}}	29-02-2020	30-04-2020	8499.98	8499.98	8499.98	8499.98



10579	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:111.09, 0 meta_modificada:69.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:; 00000 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLÓN., lon:- 89.45385989, 1 lat:18.22125987}}	29-02-2020	30-04-2020	29197.44	29197.44	29197.44	29197.44
-------	---	---	---	---	---	------------	------------	----------	----------	----------	----------

10590	S	4	4	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:32.34, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:; 00000 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.39513446, 1 lat:18.50317444}}	29-02-2020	30-04-2020	6706.32	6706.32	6706.32	6706.32
-------	---	---	---	--	---	------------	------------	---------	---------	---------	---------

10872	S	33	32	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:17.0, 0 meta_modificada:17.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:PUEBLO , 00000 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ, lon:-89.24059059, 1 lat:17.8719901}}	28-02-2020	30-04-2020	968939.02	968939.02	968939.02	968939.02
10885	S	8	7	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:PUEBLO , 00000 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ZOHLAGUNA., lon:- 89.41617286, 1 lat:18.59335229}}	28-02-2020	30-04-2020	227985.65	227985.65	227985.65	227985.65

10896	S		4	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:PUEBLO , 00000 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:- 89.44168573, 1 lat:18.5097411}}	28-02-2020	30-04-2020	113992.83	113992.83	113992.83	113992.83
-------	---	--	---	---	--	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

10904	S		2	3	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:PUEBLO , 00000 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE MAYO, lon:- 89.29957753, 1 lat:18.07018726}}	28-02-2020	30-04-2020	56996.41	56996.41	56996.41	56996.41
-------	---	--	---	---	--	--	------------	------------	----------	----------	----------	----------

12879	S	27	23	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:PUEBLO , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE, lon:-89.3072489, 1 lat:18.45108878}}	29-02-2020	16-04-2020	75019.68	75019.68	75019.68	75019.68
12901	S	15	17	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, 0 meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:PUEBLO , 00000 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD VEINTIUNO DE MAYO, lon:- 89.20393246, 1 lat:18.20514327}}	29-02-2020	16-04-2020	56264.76	56264.76	56264.76	56264.76
12926	S	7	6	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:PUEBLO , 00000 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO, lon:- 89.24824135, 1 lat:17.85969773}}	29-02-2020	16-04-2020	25006.55	25006.55	25006.55	25006.55

12945	S	18	16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:PUEBLO , 00000 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BECÁN, lon:-89.46238997, 1 lat:18.51300196}}	29-02-2020	16-04-2020	62516.4	62516.4	62516.4	62516.4
12959	S	9	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, 0 meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:PUEBLO , 00000 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN VERACRUZ, lon:- 89.29013426, 1 lat:18.03410808}}	29-02-2020	16-04-2020	31258.2	31258.2	31258.2	31258.2
12985	S	22	18	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:PUEBLO , 00000 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD CERRO DE LAS FLORES, lon:- 89.21561418, 1 lat:17.99530008}}	29-02-2020	16-04-2020	62516.4	62516.4	62516.4	62516.4

13005	S		4	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CONHUAS, lon:- 89.91876736, 1 lat:18.53912427}}	29-02-2020	16-04-2020	12503.28	12503.28	12503.28	12503.28
13017	S		48	64	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, 0 meta_modificada:32.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:PUEBLO , 00000 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, lon:- 89.45388135, 1 lat:18.22130063}}	29-02-2020	16-04-2020	193800.84	193800.84	193800.84	193800.84
13027	S		60	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, 0 meta_modificada:29.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:PUEBLO , 00000 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE DOS NACIONES, lon:- 89.35571288, 1 lat:17.97278151}}	29-02-2020	16-04-2020	181297.56	181297.56	181297.56	181297.56

13047	S	19	14	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, 0 meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:PUEBLO , 00000 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II, lon:- 89.41455823, 1 lat:18.15791281}}	29-02-2020	16-04-2020	68768.04	68768.04	68768.04	68768.04
13049	S	22	17	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:PUEBLO , 00000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO, lon:- 89.34419934, 1 lat:18.17811907}}	29-02-2020	16-04-2020	62516.4	62516.4	62516.4	62516.4
13078	S	27	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:PUEBLO , 00000 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:- 89.37620672, 1 lat:17.99962293}}	29-02-2020	16-04-2020	75019.68	75019.68	75019.68	75019.68

13096	S	19	18	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:PUEBLO , 00000 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO, lon:- 89.18854902, 1 lat:18.15806172}}	29-02-2020	16-04-2020	62516.4	62516.4	62516.4	62516.4
13116	S	18	16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:PUEBLO , 00000 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE FELIPE ANGELES II, lon:- 89.62080872, 1 lat:18.53008274}}	29-02-2020	16-04-2020	62516.4	62516.4	62516.4	62516.4
13120	S	28	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:14.0, 0 meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:PUEBLO , 00000 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE REALIZARÁ LA OBRA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, lon:-89.135319, 1 lat:18.41942432}}	29-02-2020	16-04-2020	87522.96	87522.96	87522.96	87522.96



13121	S	21	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:PUEBLO , 00000 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:- 89.44185739, 1 lat:18.50963936}}	29-02-2020	16-04-2020	62516.4	62516.4	62516.4	62516.4
13131	S	23	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, 0 meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:PUEBLO , 00000 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE RICARDO PAYRO, lon:- 89.44605393, 1 lat:18.31649238}}	29-02-2020	16-04-2020	56264.76	56264.76	56264.76	56264.76
13141	S	25	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, 0 meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:PUEBLO , 00000 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:- 89.43510597, 1 lat:18.09360062}}	29-02-2020	16-04-2020	56264.76	56264.76	56264.76	56264.76

13327	S	39	43	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.0, 0 meta_modificada:210.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:PUEBLO , 00000 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL, lon:- 89.30312973, 1 lat:18.61103972}}	29-02-2020	30-04-2020	88285.78	88285.78	88285.78	88285.78
13342	S	38	34	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:275.0, 0 meta_modificada:170.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:RANCHERIA , 00000 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARÁ EN LA LOCALIDAD DE LAS DELICIAS, lon:- 89.26658626, 1 lat:18.48808907}}	29-02-2020	30-04-2020	72249.86	72249.86	72249.86	72249.86
4962	S	16	14	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:13.0, 0 meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:RANCHERIA SANTO DOMINGO, 24644 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO, lon:- 89.37952193, 1 lat:17.99933723}}	29-02-2020	30-04-2020	814725.17	814725.17	814725.17	814725.17

4971	S	13	17	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:RANCHERIA NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NARCISO MENDOZA, lon:- 89.45369213, 1 lat:18.22858801}}	29-02-2020	30-04-2020	627320.38	627320.38	627320.38	627320.38
4977	S	16	16	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:- 89.67345394, 1 lat:18.52108738}}	29-02-2020	30-04-2020	764483.72	764483.72	764483.72	764483.72
5015	S	286	299	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:RANCHERIA ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE, lon:- 89.44680495, 1 lat:18.31527015}}	29-02-2020	30-04-2020	904734.68	904734.68	904734.68	904734.68

5033	S	72	66	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO, lon:- 89.39944744, 1 lat:18.11685199}}	07-07-2020	07-09-2020	904869.36	904869.36	904869.36	904869.36
5046	S	19	29	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:RANCHERIA NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, lon:- 89.23008434, 1 lat:18.27030295}}	29-02-2020	30-04-2020	838468.72	838468.72	838468.72	838468.72
5054	S	51	54	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL, lon:- 89.43471436, 1 lat:18.09424311}}	29-02-2020	16-04-2020	214943.69	499643.24	214943.69	214943.69

5064	S	90	105	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA BRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS, lon:- 89.35586171, 1 lat:17.87340462}}	29-02-2020	16-04-2020	399857.84	399857.84	399857.84	399857.84
5084	S	360	403	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCÍA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, lon:- 90.13803612, 1 lat:18.62369799}}	29-02-2020	30-03-2020	248357.32	248357.32	248357.32	248357.32
5110	S	84	119	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN, 24653 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, lon:- 90.13376423, 1 lat:18.62110174}}	07-07-2020	07-09-2020	237463.48	237463.48	237463.46	237463.46

5638	S	102	103	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:700.0, 0 meta_modificada:700.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BECAN, lon:-89.46281913, 1 lat:18.51182181}}	29-02-2020	16-04-2020	999848.22	999848.22	999848.22	999848.22
5651	S	87	16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, 0 meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:RANCHERIA NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO VERACRUZ, lon:- 89.17335887, 1 lat:18.05660929}}	29-02-2020	16-04-2020	699840.28	699840.28	699840.28	699840.28
5658	S	151	187	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:665.0, 0 meta_modificada:665.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE QUICHE LA PAILAS, lon:- 89.3406673, 1 lat:18.07592385}}	07-07-2020	07-09-2020	998803.52	998803.52	998803.52	998803.52

5665	S	178	201	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:600.0, 0 meta_modificada:600.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, lon:- 89.4546431, 1 lat:18.22123948}}	29-02-2020	16-04-2020	699758.16	699758.16	699758.16	699758.16
5672	S	179	171	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:650.0, 0 meta_modificada:650.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL, lon:- 89.30318337, 1 lat:18.61160911}}	29-02-2020	16-04-2020	699758.16	699758.16	699758.16	699758.16
5676	S	44	50	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, 0 meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CERRO DE LA FLORES, lon:-89.21565709, 1 lat:17.99530755}}	29-02-2020	16-04-2020	499686.94	499686.94	499686.94	499686.94

5770	S	110	137	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:795.0, 0 meta_modificada:795.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:RANCHERIA NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA ORA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HERORES, lon:- 89.46129304, 1 lat:18.15344675}}	07-07-2020	07-09-2020	999820.18	999820.18	999820.18	999820.18
5773	S	31	32	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:460.0, 0 meta_modificada:460.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:EJIDO EL CHICHONAL, 24648 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CHICHONAL, lon:- 89.55313977, 1 lat:18.52598686}}	29-02-2020	16-04-2020	499864.24	499864.24	499864.24	499864.24
5779	S	167	176	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:900.0, 0 meta_modificada:900.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE, lon:- 89.30725119, 1 lat:18.45012822}}	07-07-2020	07-09-2020	1099458.32	1099458.32	1099458.31	1099458.31



5785	S	471	555	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1140.0, meta_modificada:1140.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:PUEBLO ZOH- LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH- LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA, lon:- 89.41470301, 1 lat:18.59198966}}	29-02-2020	16-04-2020	1699782.36	1699782.36	1699782.36	1699782.36
5789	S	208	223	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:655.0, meta_modificada:655.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:EJIDO GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645 GUSTAVO DÍAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ, lon:-89.1346109, 1 lat:18.42040151}}	07-07-2020	07-09-2020	699734.56	699734.56	699734.56	699734.56
5792	S	124	126	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:655.0, meta_modificada:655.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:RANCHERIA LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA, lon:- 89.44070348, 1 lat:18.42166104}}	07-07-2020	07-09-2020	999582.66	999582.66	999582.66	999582.66

5798	S	35	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:PUEBLO , 00000 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE DIECISEIS DE SEPTIEMBRE, lon:- 89.27264382, 1 lat:18.01777408}}	29-02-2020	16-04-2020	125032.8	125032.8	125032.8	125032.8
5802	S	650	600	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, 0 meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS COMUNIDADES, lon:- 89.39659127, 1 lat:18.4975572}}	07-07-2020	07-09-2020	1737862.34	1737862.34	1737862.34	1737862.34
5804	S	18	23	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1900.0, meta_modificada:1900.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISEIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE, lon:- 89.27190353, 1 lat:18.01813118}}	15-04-2020	14-06-2020	1070308.2	1070308.2	1070308.19	1070308.19

5808	S	27	27	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD CAÑA BRAVA, lon:- 89.35510023, 1 lat:18.13306484}}	15-04-2020	14-06-2020	1070180.14	1070180.14	1070180.14	1070180.14
5812	S	25	24	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:1850.0, meta_modificada:1850.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:EJIDO , 00000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO, lon:- 89.34467241, 1 lat:18.1803936}}	15-04-2020	14-06-2020	1070213.58	1070213.58	1070213.58	1070213.58
5813	S	23	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:4000.0, meta_modificada:4000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:RANCHERIA LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES, lon:- 89.18089282, 1 lat:18.21301136}}	29-02-2020	29-05-2020	1500000	1500000	1426556.3	1426556.3

5818	S	26	27	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:EJIDO LUCHA, 24648 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LUCHA, lon:-89.18671239, 1 lat:18.30543865}}	29-02-2020	30-04-2020	1070114.74	1070114.74	1070114.74	1070114.74
5822	S	23	18	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ, lon:- 89.29112131, 1 lat:18.03330754}}	29-02-2020	16-04-2020	479657.92	479657.92	479657.92	479657.92
5824	S	26	28	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:RANCHERIA GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO, lon:- 89.43868363, 1 lat:18.36159634}}	29-02-2020	30-04-2020	1070082.26	1070082.26	1070082.26	1070082.26

5984	S	22	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 11 DE MAYO, lon:- 89.46267886, 1 lat:18.09016755}}	29-02-2020	16-04-2020	479223.94	479223.94	479223.94	479223.94
5995	S	29	27	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, lon:- 89.41687859, 1 lat:18.06409765}}	15-04-2020	14-06-2020	1070102.46	1070102.46	1070102.46	1070102.46
6005	S	53	54	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:3000.0, meta_modificada:3000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, lon:- 90.14361512, 1 lat:18.62142056}}	29-02-2020	30-04-2020	1605438.22	1605438.22	1605438.22	1605438.22

6012	S	25	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:RANCHERIA BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BEL HA, lon:-89.32234682, 1 lat:18.9296406}}	29-02-2020	16-04-2020	479290.88	479290.88	479290.88	479290.88
6022	S	26	25	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:EJIDO , 00000 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD KILÓMETRO CIENTO VEINTE, lon:- 89.69870984, 1 lat:18.51932877}}	29-02-2020	30-04-2020	1070098.64	1070098.64	1070098.64	1070098.64
6032	S	19	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD CERRO DE LA FLORES, lon:- 89.21514351, 1 lat:17.99428101}}	15-04-2020	14-06-2020	479579.56	479579.56	479579.56	479579.56

6044	S	29	28	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE MANUEL CRESENCIO REJON, lon:- 89.25725284, 1 lat:17.9212371}}	15-04-2020	14-06-2020	1070516.42	1070516.42	1070516.42	1070516.42
6062	S	25	26	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA, lon:- 89.17466515, 1 lat:17.88823411}}	29-02-2020	30-04-2020	1070346.52	1070346.52	1070346.52	1070346.52
6065	S	26	27	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE UNION 20 DE JUNIO, lon:- 89.29501155, 1 lat:18.80934582}}	15-04-2020	14-06-2020	1070154.82	1070154.82	1070154.82	1070154.82

6080	S	15	10	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ARROYO NEGRO, lon:- 89.25091283, 1 lat:17.86153585}}	15-04-2020	14-06-2020	664826.38	664826.38	664826.38	664826.38
6096	S	18	16	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EIIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE 21 DE MAYO, lon:- 89.20246261, 1 lat:18.20205513}}	29-02-2020	14-04-2020	479384.68	479384.68	479384.68	479384.68
6123	S	23	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:RANCHERIA LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD LOS ALACRANES, lon:- 89.21643923, 1 lat:17.9809476}}	29-02-2020	30-04-2020	1307562.26	1307562.26	1307562.26	1307562.26



6148	S	22	24	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:- 89.28466922, 1 lat:17.88324326}}	15-04-2020	14-06-2020	1070196.28	1070196.28	1070196.28	1070196.28
6211	S	27	29	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS, lon:- 89.22494861, 1 lat:17.96061198}}	15-04-2020	14-06-2020	1070315.64	1070315.64	1070315.64	1070315.64
6236	S	20	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, 0 meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:PUEBLO , 00000 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN DIVERSAS COMUNIDADES, lon:- 89.29161051, 1 lat:18.81064577}}	07-07-2020	07-09-2020	882205.22	882205.22	882205.22	882205.22

6295	S	16	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, 0 meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:PUEBLO , 00000 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE PABLO GARCIA, lon:- 89.80865606, 1 lat:18.10663369}}	07-07-2020	07-09-2020	642699.45	642699.45	642699.45	642699.45
6616	S	17	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL CARMEN II, lon:- 89.41810947, 1 lat:18.15711764}}	15-04-2020	14-06-2020	349865.38	349865.38	349865.37	349865.37
6637	S	15	17	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRAS SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, lon:- 89.28474146, 1 lat:17.88548444}}	15-04-2020	14-06-2020	349910.42	349910.42	349910.42	349910.42

6654	S	20	45	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:PUEBLO ZOH- LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH- LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE ZOH LAGUNA, lon:- 89.41811893, 1 lat:18.59516857}}	07-07-2020	07-09-2020	884572.36	884572.36	884572.36	884572.36
6699	S	92	109	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA, lon:- 89.38754279, 1 lat:18.22360763}}	07-07-2020	07-09-2020	1099784.7	1099784.7	1099784.7	1099784.7
6716	S	44	51	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:EJIDO EL REFUGIO, 24643 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL REFUGIO, lon:- 89.3721736, 1 lat:18.80355154}}	07-07-2020	07-09-2020	1799846.72	1799846.72	1799846.72	1799846.72

6762	S	30	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, 0 meta_modificada:400.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:RANCHERIA CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CRISTOBAL COLON, lon:- 89.45487913, 1 lat:18.2202204}}	15-04-2020	14-06-2020	274130.68	274130.68	274130.67	274130.67
6771	S	28	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, 0 meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.39688491, 1 lat:18.50552401}}	15-04-2020	14-06-2020	301486.42	301486.42	301486.41	301486.41
6796	S	13	10	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, 0 meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REAIZARA EN LA LOCALIDAD DE EMILIANO ZAPATA, lon:- 89.67384017, 1 lat:18.52067808}}	15-04-2020	14-06-2020	175842.84	175842.84	175842.84	175842.84

6804	S	33	33	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:EJIDO CONCEPCIÓN, 24653 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE CONCEPCION, lon:- 90.13388224, 1 lat:18.62068488}}	15-04-2020	14-06-2020	439752.18	439752.18	439752.18	439752.18
6992	S	8	9	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, 0 meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:RANCHERIA , 00000 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD NUEVO PARAISO, lon:- 89.24183499, 1 lat:18.113265}}	15-04-2020	14-06-2020	0	0	0	0
6997	S	6	9	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE XPUJIL, lon:-89.39153721, 1 lat:18.50641043}}	07-07-2020	07-09-2020	336604.55	336604.55	336604.55	336604.55

7006	S	8	7	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:RANCHERIA BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BECAN, lon:-89.46271184, 1 lat:18.51184216}}	07-07-2020	07-09-2020	345942.39	345942.39	345942.38	345942.38
------	---	---	---	---	--	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------

7007	S	20	21	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE NUEVO PROGRESO, lon:- 89.43308654, 1 lat:18.44989309}}	07-07-2020	07-09-2020	1020548.26	1020548.26	1020548.25	1020548.25
------	---	----	----	---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------

7011	S	15	14	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, 0 meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE EL TESORO, lon:- 89.18802331, 1 lat:18.15787822}}	15-04-2020	14-06-2020	717640.82	717640.82	717640.82	717640.82
7012	S	9	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, 0 meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24648 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA, lon:- 89.44163209, 1 lat:18.50929345}}	15-04-2020	14-06-2020	516020.18	516020.18	516020.17	516020.17

7014	S	16	19	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:RANCHERIA LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, lon:- 89.3122649, 1 lat:17.99566756}}	15-04-2020	14-06-2020	912286.94	912286.94	912286.94	912286.94
5782	S	127	137	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:450.0, 0 meta_modificada:450.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 42873 VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS, lon:- 89.44306012, 1 lat:18.51258689}}	29-02-2020	16-04-2020	558814.36	558814.36	558814.36	558814.36
202819	S	88	78	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:263.0, 0 meta_modificada:263.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CALLE INDEPENDENCIA CENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:- 89.44614378, 1 lat:18.31670967}}	02-10-2020	01-12-2020	216402.09	216402.09	216402.09	216402.09



202438	S	40	45	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1680.0, meta_modificada:1680.0} 0 }	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CENTRO EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , DIVERSOS DOMICILIOS DE LA CALLE CENTRO Y SUS ALREDEDORES, lon:- 89.30630476, 1 lat:18.45149587}}	28-09-2020	12-10-2020	436008.16	436008.16	436008.16	436008.16
202678	S	235	233	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CENTRO EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRO Y , SE ENCUENTRA HUBICADA A LADO DE LA BOMBA DE AGUA, lon:- 89.41627329, 1 lat:18.59370482}}	02-10-2020	01-12-2020	443486.92	443486.92	443486.92	443486.92
212534	S	367	350	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, 0 meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CENTRO EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO SE LLEVARA ACABO EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO., lon:- 89.41707407, 1 lat:18.59381821}}	27-11-2020	31-12-2020	1271426.32	1271426.32	1271426.32	1271426.32

6985	S	45	52	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, 0 meta_modificada:26.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:PUEBLO , 00000 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA VILLA DE XPUJIL, lon:- 89.39315622, 1 lat:18.50146419}}	28-02-2020	30-04-2020	1481906.73	1481906.73	1481906.73	1481906.73
7173	S	37	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, 0 meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:RANCHERIA BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE REALIZARA EN LA LOCALIDAD DE BLASILLO, lon:- 89.30888273, 1 lat:18.1102523}}	01-05-2020	30-05-2020	17500	17500	17500	17500
203046	S	156	156	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CENTRO EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , ALADO DE TIENDA DE ABARROTOS YADIRA, lon:- 89.30196111, 1 lat:18.61163623}}	18-05-2020	17-07-2020	1150000	1150000	1150000	1150000

AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
PAGADO	CONTRATOS	COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
1070064.86	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-009- 2020, contratista: MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:10700 64.86, importe_mo dificado:107 0064.86}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, avance:2000.0} }	{1805816/proyecto _INICIO, 1805816/proyecto_ FIN, 1805816/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
49999.43	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:82216, contratista., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL., monto:25285 83.75, importe_mo dificado:252 8583.75}}	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:1.0}}	{1705883/proyecto _INICIO, 1705883/proyecto_ PROCESO, 1705883/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
58813.68	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-TJ-001- 2020, contratista:A BRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante: H.AYUNTAMI ENTO, monto:99983 2.58, importe_mo dificado:999 832.58}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1.0}}	{1705889/proyecto _INICIO, 1705889/proyecto_ PROCESO, 1705889/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

71411.05	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-TJ-001- 2020, contratista:A BRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante: H.AYUNTAMI ENTO, monto:99983 2.58, importe_mo dificado:999 832.58}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1.0}}	{1705891/proyecto _INICIO, 1705891/proyecto_ PROCESO, 1705891/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
285644.18	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-TJ-001- 2020, contratista:A BRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante: H.AYUNTAMI ENTO, monto:99983 2.58, importe_mo dificado:999 832.58}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:4.0}}	{1705892/proyecto _INICIO, 1705892/proyecto_ PROCESO, 1705892/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
89249.83	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-002- 2020, contratista:A LEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:15054 36.82, importe_mo dificado:150 5436.82}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:210.0}}	{1705894/proyecto _PROCESO, 1705894/proyecto_ INICIO, 1705894/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705895/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705895/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705895/proyecto\_  
63749.88 5436.82}} avance:150.0}} FIN}} En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705896/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705896/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705896/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN}} En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705897/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_INICIO,  
36.82, {unidad\_medi 1705897/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros PROCESO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705897/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN}} En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705899/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705899/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705899/proyecto\_  
127499.75 5436.82}} avance:300.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705900/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705900/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705900/proyecto\_  
76499.85 5436.82}} avance:180.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705901/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705901/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705901/proyecto\_  
67999.87 5436.82}} avance:160.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705902/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, 1705902/proyecto\_  
monto:15054 {meta1: PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705902/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705902/proyecto\_  
76499.84 5436.82}} avance:200.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705903/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, 1705903/proyecto\_  
monto:15054 {meta1: PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705903/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705903/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705905/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705905/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705905/proyecto\_  
118999.76 5436.82}} avance:280.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705906/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_INICIO,  
36.82, {unidad\_medi 1705906/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros PROCESO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705906/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705908/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, 1705908/proyecto\_  
monto:15054 {meta1: PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705908/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705908/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705910/proyecto  
NTO DE \_PROCESO,  
CALAKMUL, 1705910/proyecto\_  
monto:15054 {meta1: INICIO,  
36.82, {unidad\_medi 1705910/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros PROCESO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705910/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705911/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, 1705911/proyecto\_  
monto:15054 {meta1: PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705911/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705911/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705913/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705913/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705913/proyecto\_  
84999.83 5436.82}} avance:200.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705916/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1705916/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1705916/proyecto\_  
84999.98 5436.82}} avance:20.0}} FIN}} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
 {tipo\_obra:O  
 bra,  
 numero\_con  
 trato:HAC-  
 FISM-SH-002-  
 2020,  
 contratista:A  
 LEJANDRO  
 DANIEL AYIL  
 GARCIA,  
 convocante: {1705917/proyecto  
 H. \_INICIO,  
 AYUNTAMIE 1705917/proyecto\_  
 NTO DE PROCESO,  
 CALAKMUL, 1705917/proyecto\_  
 monto:15054 {meta1: INICIO,  
 36.82, {unidad\_medi 1705917/proyecto\_  
 importe\_mo da:Metros PROCESO,  
 dificado:150 Cuadrados, 1705917/proyecto\_  
 29197.44 5436.82}} avance:69.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
 {tipo\_obra:O  
 bra,  
 numero\_con  
 trato:HAC-  
 FISM-SH-002-  
 2020,  
 contratista:A  
 LEJANDRO  
 DANIEL AYIL  
 GARCIA,  
 convocante: {1705918/proyecto  
 H. \_INICIO,  
 AYUNTAMIE 1705918/proyecto\_  
 NTO DE PROCESO,  
 CALAKMUL, 1705918/proyecto\_  
 monto:15054 {meta1: INICIO,  
 36.82, {unidad\_medi 1705918/proyecto\_  
 importe\_mo da:Metros PROCESO,  
 dificado:150 Cuadrados, 1705918/proyecto\_  
 6706.32 5436.82}} avance:20.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

968939.02	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-001- 2020, contratista:I DD GERSO CONSTRUCCI ONES, EDIFICACION ES E INMOBILIARI A, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:28498 20.64, importe_mo dificado:284 9820.64}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:17.0}}	{1705934/proyecto _INICIO, 1705934/proyecto_ PROCESO, 1705934/proyecto_ FIN}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
227985.65	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-001- 2020, contratista:I DD GERSO CONSTRUCCI ONES, EDIFICACION ES E INMOBILIARI A, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:28498 20.64, importe_mo dificado:284 9820.64}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:4.0}}	{1705936/proyecto _INICIO, 1705936/proyecto_ PROCESO, 1705936/proyecto_ FIN}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

113992.83	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-001- 2020, contratista:I DD GERSO CONSTRUCCI ONES, EDIFICACION ES E INMOBILIARI A, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:28498 20.64, importe_mo dificado:284 9820.64}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:2.0}}	{1705937/proyecto _PROCESO, 1705937/proyecto_ INICIO, 1705937/proyecto_ PROCESO, 1705937/proyecto_ FIN}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
56996.41	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-001- 2020, contratista:I DD GERSO CONSTRUCCI ONES, EDIFICACION ES E INMOBILIARI A, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:28498 20.64, importe_mo dificado:284 9820.64}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1.0}}	{1705940/proyecto _PROCESO, 1705940/proyecto_ INICIO, 1705940/proyecto_ FIN}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{cto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL,  
monto:14816 {1705998/proyecto  
38.68, {meta1: \_INICIO,  
importe\_mo {unidad\_medi 1705998/proyecto\_  
dificado:148 da:Otros, PROCESO,  
75019.68 1638.68}} avance:12.0}} FIN} Validado  
En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones

{cto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705999/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, 1705999/proyecto\_  
monto:14816 PROCESO,  
38.68, {meta1: 1705999/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1705999/proyecto\_  
56264.76 1638.68}} avance:9.0}} FIN} Validado  
En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones

{cto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1706000/proyecto  
monto:14816 \_INICIO,  
38.68, {meta1: 1706000/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706000/proyecto\_  
25006.55 1638.68}} avance:4.0}} FIN} Validado  
En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL,  
monto:14816 {1706001/proyecto  
\_ PROCESO,  
38.68, {meta1: 1706001/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1706001/proyecto\_  
62516.4 1638.68}} avance:10.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL,  
monto:14816 {1706002/proyecto  
\_ INICIO,  
38.68, {meta1: 1706002/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1706002/proyecto\_  
31258.2 1638.68}} avance:5.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL,  
monto:14816 {1706004/proyecto  
\_ INICIO,  
38.68, {meta1: 1706004/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706004/proyecto\_  
62516.4 1638.68}} avance:10.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante: {1706005/proyecto  
\_HINICIO,  
H. 1706005/proyecto\_  
AYUNTAMIE NTO DE PROCESO,  
CALAKMUL, 1706005/proyecto\_  
monto:14816 INICIO,  
38.68, {meta1: 1706005/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706005/proyecto\_  
12503.28 1638.68}} avance:2.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante: H.  
AYUNTAMIE {1706006/proyecto  
\_NTO DE \_PROCESO,  
CALAKMUL, 1706006/proyecto\_  
monto:14816 INICIO,  
38.68, {meta1: 1706006/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706006/proyecto\_  
193800.84 1638.68}} avance:32.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante: {1706007/proyecto  
\_HINICIO,  
H. 1706007/proyecto\_  
AYUNTAMIE NTO DE PROCESO,  
CALAKMUL, 1706007/proyecto\_  
monto:14816 INICIO,  
38.68, {meta1: 1706007/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706007/proyecto\_  
181297.56 1638.68}} avance:29.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante: {1706008/proyecto  
\_H. \_PROCESO,  
AYUNTAMIE 1706008/proyecto\_  
NTO DE INICIO,  
CALAKMUL, 1706008/proyecto\_  
monto:14816 PROCESO,  
38.68, {meta1: 1706008/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1706008/proyecto\_  
68768.04 1638.68}} avance:11.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante: {1706009/proyecto  
\_H. \_INICIO,  
AYUNTAMIE 1706009/proyecto\_  
NTO DE PROCESO,  
CALAKMUL, 1706009/proyecto\_  
monto:14816 INICIO,  
38.68, {meta1: 1706009/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706009/proyecto\_  
62516.4 1638.68}} avance:10.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1706010/proyecto  
monto:14816 \_PROCESO,  
38.68, {meta1: 1706010/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1706010/proyecto\_  
75019.68 1638.68}} avance:12.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones



{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1706011/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, 1706011/proyecto\_  
monto:14816 PROCESO,  
38.68, {meta1: 1706011/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1706011/proyecto\_  
62516.4 1638.68}} avance:10.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1706012/proyecto  
monto:14816 \_INICIO,  
38.68, {meta1: 1706012/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706012/proyecto\_  
62516.4 1638.68}} avance:10.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1706013/proyecto  
monto:14816 \_INICIO,  
38.68, {meta1: 1706013/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi FIN,  
dificado:148 da:Otros, 1706013/proyecto\_  
87522.96 1638.68}} avance:14.0}} PROCESO} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante: {1706014/proyecto  
\_H. \_PROCESO,  
AYUNTAMIE 1706014/proyecto\_  
NTO DE INICIO,  
CALAKMUL, 1706014/proyecto\_  
monto:14816 PROCESO,  
38.68, {meta1: 1706014/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1706014/proyecto\_  
62516.4 1638.68}} avance:10.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1706016/proyecto  
monto:14816 \_INICIO,  
38.68, {meta1: 1706016/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:148 da:Otros, 1706016/proyecto\_  
56264.76 1638.68}} avance:9.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SG-001-  
2020,  
contratista:R  
ODRIGO  
DAVID  
NARVAEZ  
CABALLERO,  
convocante: {1706017/proyecto  
\_H. \_PROCESO,  
AYUNTAMIE 1706017/proyecto\_  
NTO DE INICIO,  
CALAKMUL, 1706017/proyecto\_  
monto:14816 PROCESO,  
38.68, {meta1: 1706017/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:148 da:Otros, 1706017/proyecto\_  
56264.76 1638.68}} avance:9.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1706021/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1706021/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1706021/proyecto\_  
88285.78 5436.82}} avance:210.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-002-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1706022/proyecto  
monto:15054 {meta1: \_PROCESO,  
36.82, {unidad\_medi 1706022/proyecto\_  
importe\_mo da:Metros INICIO,  
dificado:150 Cuadrados, 1706022/proyecto\_  
72249.86 5436.82}} avance:170.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SC-010-  
2020,  
contratista:P  
ROINHER,S.A  
DE C. V.,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705659/proyecto  
monto:62758 \_PROCESO,  
0.72, {meta1: 1705659/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:627 da:Otros, 1705659/proyecto\_  
814725.17 580.72}} avance:13.0}} FIN} En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

627320.38	320.38}}	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-009- 2020, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H.AYUNTAMI ENTO DE CALAKMUL, monto:62732 0.38, importe_mo dificado:627 320.38}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:10.0}}	{1705660/proyecto _INICIO, 1705660/proyecto_ PROCESO, 1705660/proyecto_ FIN, 1705660/proyecto_ PROCESO, 1705660/proyecto_ FIN, 1705660/proyecto_ FIN, 1705660/proyecto_ PROCESO, 1705660/proyecto_ FIN, 1705660/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
764483.72	483.72}}	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-002- 2020, contratista:c orporativo moderno siglo xxi, s. r.l.de c.v., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:76448 3.72, importe_mo dificado:764 483.72}}	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:10.0}}	{1705661/proyecto _INICIO, 1705661/proyecto_ PROCESO, 1705661/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
904734.68	734.68}}	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-012- 2020, contratista:LI MBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante: H. AYUNTAMIE NTO CALAKMUL, monto:90473 4.68, importe_mo dificado:904 734.68}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1.0}}	{1705664/proyecto _PROCESO, 1705664/proyecto_ INICIO, 1705664/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-SC-014-  2020,  contratista:  MARCOS  ANTONIO  CENTENO  CACH,  convocante:  H.  AYUNTAMIE  NTO  CALAKMUL,  monto:90486  9.36,  importe_mo  dificado:904  869.36}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Otros,  avance:1.0}}</p>	<p>{1705665/proyecto  _PROCESO,  1705665/proyecto_  INICIO,  1705665/proyecto_  FIN}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado  avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-SC-011-  2020,  contratista:L  AURA  BETANCOUR  T PASTRANA,  convocante:  H.  AYUNTAMIE  NTO  CALAKMUL,  monto:83846  8.72,  importe_mo  dificado:838  468.72}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Otros,  avance:1.0}}</p>	<p>{1705667/proyecto  _INICIO,  1705667/proyecto_  PROCESO,  1705667/proyecto_  FIN}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado  avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-SC-007-  2020,  contratista:J  OSE EFRAIN  CETINA  SANCHEZ,  convocante:  H.AYUNTAMI  ENTO DE  CALAKMUL,  monto:49964  3.24,  importe_mo  dificado:499  643.24}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Otros,  avance:1.0}}</p>	<p>{1705668/proyecto  _PROCESO,  1705668/proyecto_  FIN,  1705668/proyecto_  INICIO,  1705668/proyecto_  PROCESO,  1705668/proyecto_  INICIO}</p>	<p>En Ejecución</p>	<p>Validado  avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SC-008-  
2020,  
contratista:K  
ARYME  
SUJEY  
PRESUEL  
PAAT,  
convocante: {1705669/proyecto  
\_INICIO,  
H.AYUNTAMI 1705669/proyecto\_  
ENTO DE FIN,  
CALAKMUL, 1705669/proyecto\_  
monto:39985 PROCESO,  
7.84, {meta1: 1705669/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi FIN,  
dificado:399 da:Otros, 1705669/proyecto\_  
399857.84 857.84}} avance:1.0}} PROCESO)}  
En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SC-005-  
2020,  
contratista:CI  
NDI EIRERI  
CAHUICH  
TAPIA,  
convocante: {1705670/proyecto  
\_PROCESO,  
H.AYUNTAMI 1705670/proyecto\_  
ENTO DE FIN,  
CALAKMUL, 1705670/proyecto\_  
monto:24835 INICIO,  
7.32, {meta1: 1705670/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:248 da:Otros, 1705670/proyecto\_  
248357.32 357.32}} avance:1.0}} INICIO)}  
En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SC-013-  
2020,  
contratista:CI  
NDI EIRERI  
CAHUICH  
TAPIA,  
convocante: {1705671/proyecto  
\_INICIO,  
H. 1705671/proyecto\_  
AYUNTAMIE FIN,  
NTO 1705671/proyecto\_  
CALAKMUL, PROCESO,  
monto:23746 1705671/proyecto\_  
3.48, {meta1: INICIO,  
importe\_mo {unidad\_medi 1705671/proyecto\_  
dificado:237 da:Otros, PROCESO,  
237463.46 463.48}} avance:1.0}} 1705671/proyecto\_  
FIN)}  
En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SF-002-  
2020.,  
contratista:L  
UCIANO  
GONZALEZ  
COLLI,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705693/proyecto  
monto:99984 \_FIN,  
8.22, {meta1: 1705693/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi INICIO,  
dificado:99 da:Otros, 1705693/proyecto\_  
999848.22 848.22}} avance:700.0}} PROCESO) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SF-007-  
2020,  
contratista:T  
TRANSPORTES  
Y  
MANTENIMI  
ENTO ELIDE  
S.A DE C.V.,  
convocante: {1705695/proyecto  
H. \_FIN,  
AYUNTAMIE 1705695/proyecto\_  
NTO DE INICIO,  
CALAKMUL, 1705695/proyecto\_  
monto:69984 PROCESO,  
0.28, {meta1: 1705695/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi FIN,  
dificado:699 da:Otros, 1705695/proyecto\_  
699840.28 840.28}} avance:600.0}} PROCESO) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SF-009-  
2020,  
contratista:T  
TRANSPORTES  
Y  
MANTENIMI  
ENTO ELIDE  
S.A DE C.V.,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705696/proyecto  
NTO DE \_PROCESO,  
CALAKMUL, 1705696/proyecto\_  
monto:69980 INICIO,  
3.52, {meta1: 1705696/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi FIN,  
dificado:699 da:Otros, 1705696/proyecto\_  
998803.52 803.52}} avance:665.0}} PROCESO) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-005- 2020, contratista:J ORGE ARMIN ORTEGA LLAMAS, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:69975 8.16, importe_mo dificado:699 758.16}}	{meta1: 1705697/proyecto_ _INICIO, 1705697/proyecto_ FIN, 1705697/proyecto_ PROCESO, 1705697/proyecto_ INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-003- 2020, contratista:VI CTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:79943 8.26, importe_mo dificado:799 438.26}}	{meta1: 1705700/proyecto_ _FIN, 1705700/proyecto_ PROCESO, 1705700/proyecto_ INICIO, 1705700/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-008- 2020, contratista:J ORGE ARMIN ORTEGA LLAMAS, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:49968 6.94, importe_mo dificado:499 686.94}}	{meta1: 1705701/proyecto_ _FIN, 1705701/proyecto_ PROCESO, 1705701/proyecto_ INICIO, 1705701/proyecto_ FIN, 1705701/proyecto_ INICIO, 1705701/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



999820.18	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-006- 2020, contratista:J ORGE ARMIN ORTEGA LLAMAS, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:79982 0.18, importe_mo dificado:799 820.18}}	{1705714/proyecto _PROCESO, 1705714/proyecto_ FIN, 1705714/proyecto_ INICIO, 1705714/proyecto_ FIN, 1705714/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
499864.24	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-001- 2020, contratista:VI CTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:49986 4.24, importe_mo dificado:499 864.24}}	{1705715/proyecto _INICIO, 1705715/proyecto_ PROCESO, 1705715/proyecto_ INICIO, 1705715/proyecto_ FIN, 1705715/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1099458.31	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-015- 2020, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:18096 40.82, importe_mo dificado:180 9640.82}}	{1705716/proyecto _INICIO, 1705716/proyecto_ PROCESO, 1705716/proyecto_ FIN, 1705716/proyecto_ INICIO, 1705716/proyecto_ PROCESO, 1705716/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

1699782.36	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-004- 2020, contratista:C ONSTRUCAR PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:16997 82.36, {meta1: {unidad_medi importe_mo da:Otros, dificado:169 9782.36}}	} {1705717/proyecto _INICIO, 1705717/proyecto_ PROCESO, 1705717/proyecto_ INICIO, 1705717/proyecto_ FIN, 1705717/proyecto_ PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
699734.56	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-013- 2020, contratista:VI CTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:69973 4.56, {meta1: {unidad_medi importe_mo da:Otros, dificado:699 734.56}}	} {1705718/proyecto _FIN, 1705718/proyecto_ INICIO, 1705718/proyecto_ PROCESO, 1705718/proyecto_ FIN}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
999582.66	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-011- 2020, contratista:VI CTORIA ADRIANA CALDERON CANCHE, convocante: H. AYUNTAMIE NTO CALAKMUL, monto:99958 2.66, {meta1: {unidad_medi importe_mo da:Otros, dificado:999 582.66}}	} {1705719/proyecto _INICIO, 1705719/proyecto_ FIN, 1705719/proyecto_ PROCESO, 1705719/proyecto_ FIN, 1705719/proyecto_ PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

125032.8	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2020, contratista:R ODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:14816 38.68, importe_mo dificado:148 1638.68}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:20.0}}	{1705720/proyecto _INICIO, 1705720/proyecto_ PROCESO, 1705720/proyecto_ FIN}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
1737862.34	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-002- 2020, contratista:A RKIMIA INGENIERIA S.A DE C.V, convocante: H.AYUNTAMI ENTO, monto:17378 62.34, importe_mo dificado:173 7862.34}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:500.0}}	{1705721/proyecto _INICIO, 1705721/proyecto_ PROCESO, 1705721/proyecto_ FIN}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones
1070308.19	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-014- 2020, contratista:T RANSPORTES Y MANTENIMI ENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO CALAKMUL, monto:10703 08.2, importe_mo dificado:107 0308.2}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, avance:1900.0}}	{1705722/proyecto _PROCESO, 1705722/proyecto_ INICIO, 1705722/proyecto_ PROCESO, 1705722/proyecto_ FIN}	En Ejecución	avances	Validado	Sin observaciones	Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-004-  
2020,  
contratista:T  
RANSPORTES  
Y  
MANTENIMI  
ENTO ELIDE  
S.A DE C.V.,  
convocante:  
H. {1705723/proyecto  
\_AYUNTAMIE \_INICIO,  
NTO DE 1705723/proyecto\_  
CALAKMUL, {meta1: FIN,  
monto:10701 (unidad\_medi 1705723/proyecto\_  
80.14, da:Metros PROCESO,  
importe\_mo lineales, 1705723/proyecto\_  
dificado:107 avance:2000.0} 1705723/proyecto\_  
1070180.14 0180.14}} PROCESO) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-016-  
2020,  
contratista:T  
RANSPORTES  
Y  
MANTENIMI  
ENTO ELIDE  
S.A DE C.V.,  
convocante:  
H. {1705724/proyecto  
\_AYUNTAMIE \_INICIO,  
NTO 1705724/proyecto\_  
CALAKMUL, {meta1: 1705724/proyecto\_  
monto:10702 (unidad\_medi PROCESO,  
13.58, da:Metros 1705724/proyecto\_  
importe\_mo lineales, INICIO,  
dificado:107 avance:1850.0} 1705724/proyecto\_  
1070213.58 0213.58}} FIN) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:A  
dministració  
n directa,  
numero\_con  
trato:82214,  
contratista:.,  
convocante:  
H. {1705725/proyecto  
\_AYUNTAMIE \_PROCESO,  
NTO DE 1705725/proyecto\_  
CALAKMUL, {meta1: FIN,  
monto:15000 (unidad\_medi 1705725/proyecto\_  
00.0, da:Metros 1705725/proyecto\_  
importe\_mo lineales, INICIO,  
dificado:150 avance:4000.0} 1705725/proyecto\_  
1426556.3 0000.0}} FIN) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

1070114.74	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-002- 2020, contratista:T RANSPORTES Y MANTENIMI ENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:10701 14.74, importe_mo dificado:107 0114.74}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, avance:2000.0}	{1705726/proyecto _INICIO, 1705726/proyecto_ FIN, 1705726/proyecto_ PROCESO, 1705726/proyecto_ FIN, 1705726/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
479657.92	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-006- 2020, contratista:SI LVESTRE LEMUS OROZCO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:47965 7.92, importe_mo dificado:479 657.92}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, avance:1000.0}	{1705727/proyecto _INICIO, 1705727/proyecto_ PROCESO, 1705727/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1070082.26	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-005- 2020, contratista: MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:10700 82.26, importe_mo dificado:107 0082.26}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, avance:2000.0}	{1705728/proyecto _INICIO, 1705728/proyecto_ PROCESO, 1705728/proyecto_ FIN, 1705728/proyecto_ PROCESO, 1705728/proyecto_ FIN, 1705728/proyecto_ INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-007-  
2020,  
contratista:J  
ULIO CESAR  
RODRIGUEZ {1705731/proyecto  
CRUZ, \_FIN,  
convocante: 1705731/proyecto\_  
H. PROCESO,  
AYUNTAMIE 1705731/proyecto\_  
NTO DE INICIO,  
CALAKMUL, {meta1: 1705731/proyecto\_  
monto:47922 {unidad\_medi FIN,  
3.94, da:Metros 1705731/proyecto\_  
importe\_mo lineales, PROCESO,  
dificado:479 avance:1000.0} 1705731/proyecto\_  
479223.94 223.94}} } FIN) En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-021-  
2020,  
contratista:C  
RISTAL GALE  
ARANDA  
MYERS,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO  
CALAKMUL, {meta1: {1705732/proyecto  
monto:10701 {unidad\_medi \_INICIO,  
02.46, da:Metros 1705732/proyecto\_  
importe\_mo lineales, PROCESO,  
dificado:107 avance:2000.0} 1705732/proyecto\_  
1070102.46 0102.46}} } FIN) En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-011-  
2020,  
contratista:J  
ORGE ARMIN  
ORTEGA  
LLAMAS,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705733/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, {meta1: 1705733/proyecto\_  
monto:16054 {unidad\_medi PROCESO,  
38.22, da:Metros 1705733/proyecto\_  
importe\_mo lineales, FIN,  
dificado:160 avance:3000.0} 1705733/proyecto\_  
1605438.22 5438.22}} } PROCESO) En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-UB-010-  2020,  contratista:SI  LVESTRE  LEMUS  OROZCO,  convocante:  H.  AYUNTAMIE  NTO DE  CALAKMUL,  monto:47929  0.88,  importe_mo  dificado:479  290.88}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Metros  lineales,  avance:1000.0}</p>	<p>{1705734/proyecto_  PROCESO,  1705734/proyecto_  FIN,  1705734/proyecto_  PROCESO,  1705734/proyecto_  INICIO,  1705734/proyecto_  FIN}</p>	<p>Validado  En Ejecución</p>	<p>avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-UB-003-  2020,  contratista:  MARTHA  EUGENIA  QUEB UC,  convocante:  H.  AYUNTAMIE  NTO DE  CALAKMUL,  monto:10700  98.64,  importe_mo  dificado:107  0098.64}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Metros  lineales,  avance:2000.0}</p>	<p>{1705736/proyecto_  PROCESO,  1705736/proyecto_  INICIO,  1705736/proyecto_  FIN,  1705736/proyecto_  PROCESO,  1705736/proyecto_  FIN,  1705736/proyecto_  INICIO}</p>	<p>Validado  En Ejecución</p>	<p>avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-UB-008-  2020,  contratista:  MIGUEL  ANGEL  LEMUS  FERNANDEZ,  convocante:  H.  AYUNTAMIE  NTO  CALAKMUL,  monto:47957  9.56,  importe_mo  dificado:479  579.56}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Metros  lineales,  avance:1000.0}</p>	<p>{1705737/proyecto_  INICIO,  1705737/proyecto_  PROCESO,  1705737/proyecto_  FIN}</p>	<p>Validado  En Ejecución</p>	<p>avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>

1070516.42	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-019- 2020, contratista:T RANSPORTES Y MANTENIMI ENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:10705 16.42, importe_mo dificado:107 0516.42}}	{meta1: {1705738/proyecto _PROCESO, 1705738/proyecto_ lineales, INICIO, 1705738/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1070346.52	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-001- 2020, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:10703 46.52, importe_mo dificado:107 0346.52}}	{meta1: {1705739/proyecto _INICIO, 1705739/proyecto_ lineales, FIN, 1705739/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1070154.82	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-015- 2020, contratista:A LEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO CALAKMUL, monto:10701 54.84, importe_mo dificado:107 0154.84}}	{meta1: {1705740/proyecto _INICIO, 1705740/proyecto_ lineales, FIN, 1705740/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones



{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-017-  
2020,  
contratista:  
MIGUEL  
ANGEL  
LEMUS  
FERNANDEZ,  
convocante: {1705741/proyecto  
H. \_PROCESO,  
AYUNTAMIE 1705741/proyecto\_  
NTO FIN,  
CALAKMUL, {meta1: 1705741/proyecto\_  
monto:66482 {unidad\_medi INICIO,  
6.38, da:Metros 1705741/proyecto\_  
importe\_mo lineales, PROCESO,  
dificado:664 avance:1000.0} 1705741/proyecto\_  
664826.38 826.38}} } INICIO) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-012-  
2020,  
contratista:J  
ULIO CESAR  
RODRIGUEZ  
CRUZ,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE {1705742/proyecto  
NTO DE \_INICIO,  
CALAKMUL, {meta1: 1705742/proyecto\_  
monto:47938 {unidad\_medi FIN,  
4.68, da:Metros 1705742/proyecto\_  
importe\_mo lineales, PROCESO,  
dificado:479 avance:1000.0} 1705742/proyecto\_  
479384.68 384.68}} } INICIO) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-UB-013-  
2020,  
contratista:A  
LEJANDRO  
DANIEL AYIL  
GARCIA,  
convocante: {1705743/proyecto  
H. \_PROCESO,  
AYUNTAMIE 1705743/proyecto\_  
NTO DE INICIO,  
CALAKMUL, {meta1: 1705743/proyecto\_  
monto:13075 {unidad\_medi FIN,  
62.26, da:Metros 1705743/proyecto\_  
importe\_mo lineales, INICIO,  
dificado:130 avance:2000.0} 1705743/proyecto\_  
1307562.26 7562.26}} } FIN) En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-UB-020-  2020,  contratista:L  UCIANO  GONZALEZ  COLLI,  convocante:  H.  AYUNTAMIE  NTO  CALAKMUL,  monto:10701  96.28,  importe_mo  dificado:107  0196.28}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Metros  lineales,  avance:2000.0}  } }  {1705744/proyecto  _INICIO,  1705744/proyecto_  PROCESO,  1705744/proyecto_  FIN}</p>	<p>Validado  En Ejecución</p>	<p>avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-UB-018-  2020,  contratista:  MARTHA  EUGENIA  QUEC UC,  convocante:  H.  AYUNTAMIE  NTO  CALAKMUL,  monto:10703  15.64,  importe_mo  dificado:107  0315.64}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Metros  lineales,  avance:2000.0}  } }  {1705745/proyecto  _INICIO,  1705745/proyecto_  PROCESO,  1705745/proyecto_  FIN}</p>	<p>Validado  En Ejecución</p>	<p>avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>
<p>{ctto1:  {tipo_obra:O  bra,  numero_con  trato:HAC-  FISM-TJ-001-  2020,  contratista:A  BRAHAM  ZAPATA  CASTILLO,  convocante:  H.AYUNTAMI  ENTO,  monto:99983  2.58,  importe_mo  dificado:999  832.58}}</p>	<p>{meta1:  {unidad_medi  da:Otros,  avance:15.0}  } }  {1705746/proyecto  _INICIO,  1705746/proyecto_  PROCESO,  1705746/proyecto_  FIN}</p>	<p>Validado  En Ejecución</p>	<p>avances</p>	<p>Sin observaciones</p>	<p>Sin observaciones</p>

{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-TJ-001- 2020, contratista:A BRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante: H.AYUNTAMI ENTO, monto:99983 2.58, importe_mo dificado:999 832.58}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:9.0}}	{1705747/proyecto _INICIO, 1705747/proyecto_ PROCESO, 1705747/proyecto_ FIN}	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-AB-001- 2020, contratista:C RESENCIANO GUTIERREZ SILVANO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:34986 5.38, importe_mo dificado:349 865.38}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1.0}}	{1705749/proyecto _INICIO, 1705749/proyecto_ FIN, 1705749/proyecto_ PROCESO}	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-AB-002- 2020, contratista:A RMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:34991 0.42, importe_mo dificado:349 910.42}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1.0}}	{1705750/proyecto _INICIO, 1705750/proyecto_ FIN, 1705750/proyecto_ PROCESO}	Validado avances	En Ejecución	Sin observaciones	Sin observaciones

884572.36	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-CD-001- 2020, contratista:A LEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:88457 2.36, importe_mo dificado:884 572.36}}	{1705751/proyecto _PROCESO, 1705751/proyecto_ FIN, 1705751/proyecto_ INICIO, 1705751/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1099784.7	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SL-001- 2020, contratista:C ONSTRUCTO RA PIEDRA MAYA, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:10997 84.7, importe_mo dificado:109 9784.7}}	{1705752/proyecto _INICIO, 1705752/proyecto_ PROCESO, 1705752/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1799846.72	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SL-002- 2020, contratista:S ACK CONSTRUCCI ONES Y MAQUINARI AS S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:17998 46.72, importe_mo dificado:179 9846.72}}	{1705753/proyecto _INICIO, 1705753/proyecto_ FIN, 1705753/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

274130.67	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-007- 2020, contratista:D IEGO JESUS PACHECO CAAMAL, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:27413 0.68, importe_mo dificado:274 130.68}}	{meta1: _INICIO, {unidad_medi 1705754/proyecto_ FIN, 1705754/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
301486.41	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-009- 2020, contratista:G RUPO COMERCIALI ZADORA CAMITER, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:30148 6.42, importe_mo dificado:301 486.42}}	{meta1: _INICIO, {unidad_medi 1705755/proyecto_ PROCESO, 1705755/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
175842.84	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-010- 2020, contratista:LI MBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:17584 2.84, importe_mo dificado:175 842.84}}	{meta1: _INICIO, 1705756/proyecto_ PROCESO, 1705756/proyecto_ FIN, 1705756/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-012-  
2020,  
contratista:LI  
MBERGH  
GABRIEL  
GAMBOA  
BURGOS,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL,  
monto:43975 {1705757/proyecto  
\_ INICIO,  
2.18, {meta1: 1705757/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi FIN,  
dificado:439 da:Piezas, 1705757/proyecto\_  
752.18}} avance:20.0}} PROCESO} En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{obs1: {observación:ESTA OBRA  
DEBIDO A LAS MODIFICACIONES  
EN EL POA, YA NO SE REALIZO.,  
trimestre:4.0,  
usuario:marcoatorresh,  
fecha:2021-01-09}} Sin observaciones

{meta1:  
Sin contratos {unidad\_medi  
nuevos en el da:Vivienda, {1705786/proyecto  
0 trimestre avance:0.0}} \_ INICIO} Cancelado Cancelación  
validada

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-005-  
2020,  
contratista:LI  
LIANA  
MENDEZ  
CHABLE,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL,  
monto:68254 {1705787/proyecto  
\_ INICIO,  
6.94, {meta1: 1705787/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:682 da:Vivienda, 1705787/proyecto\_  
336604.55 546.94}} avance:4.0}} FIN} En Ejecución Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones



{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-006- 2020, contratista:C ONSORCIO CONSTRUCT OR CASTILLO Y OLIVO, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:71764 0.82, importe_mo {meta1: {unidad_medi 1705790/proyecto_ _INICIO, 1705790/proyecto_ PROCESO, 1705790/proyecto_ Validado dificado:717 da:Vivienda, 1705790/proyecto_ 717640.82 640.82}} avance:8.0}} FIN) En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones						
--	--	--	--	--	--	--

{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-004- 2020, contratista:C ONSORCIO CONSTRUCT OR CASTILLO Y OLIVO, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:51602 0.08, importe_mo {meta1: {unidad_medi 1705791/proyecto_ _INICIO, 1705791/proyecto_ FIN, 1705791/proyecto_ Validado dificado:516 da:Vivienda, 1705791/proyecto_ 516020.17 020.08}} avance:6.0}} PROCESO) En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones						
--	--	--	--	--	--	--



912286.94	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-011- 2020, contratista:C ONSORCIO CONSTRUCT OR CASTILLO Y OLIVO, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:91228 6.94, importe_mo dificado:912 286.94}}	{meta1: {unidad_medi da:Vivienda, avance:12.0}}	{1705792/proyecto _INICIO, 1705792/proyecto_ PROCESO, 1705792/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
558814.36	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-010- 2020, contratista:VI AS Y EDIFICACION ES PENINSULAR ES S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:55881 4.36, importe_mo dificado:558 814.36}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:450.0}}	{1723541/proyecto _FIN, 1723541/proyecto_ INICIO, 1723541/proyecto_ PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
216402.09	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:91524, contratista:., convocante: MCC9710019 V7, monto:21647 5.16, importe_mo dificado:216 475.16}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:263.0}}	{1838426/proyecto _PROCESO, 1838426/proyecto_ FIN, 1838426/proyecto_ INICIO, 1838426/proyecto_ FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

436008.16	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-TJ-003- 2020, contratista:A LEJANDRO DANIEL AYIL GARCIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:43600 8.16, importe_mo dificado:436 008.16}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1680.0}}	{1838283/proyecto _PROCESO, 1838283/proyecto_ FIN, 1838283/proyecto_ INICIO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
443486.92	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-017- 2020, contratista:R OSEMBERG DOMINGUEZ MOLINA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:44348 6.92, importe_mo dificado:443 486.92}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:1.0}}	{1838360/proyecto _INICIO, 1838360/proyecto_ FIN, 1838360/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
1271426.32	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-003- 2020, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:12714 26.32, importe_mo dificado:127 1426.32}}	{meta1: {unidad_medi da:Otros, avance:200.0}}	{1841729/proyecto _INICIO, 1841729/proyecto_ PROCESO, 1841729/proyecto_ FIN, 1841729/proyecto_ INICIO, 1841729/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SH-001-  
2020,  
contratista:I  
DD GERSO  
CONSTRUCCI  
ONES,  
EDIFICACION  
ES E  
INMOBILIARI  
A, S.A DE  
C.V.,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1805849/proyecto  
monto:28498 \_FIN,  
20.64, {meta1: 1805849/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi PROCESO,  
dificado:284 da:Otros, 1805849/proyecto\_  
1481906.73 9820.64}} avance:26.0}} INICIO) Terminado Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:A  
dministraci3  
n directa,  
numero\_con  
trato:82174,  
contratista,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1705831/proyecto  
monto:10000 \_INICIO,  
00.0, {meta1: 1705831/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi FIN,  
dificado:100 da:Otros, 1705831/proyecto\_  
17500 0000.0}} avance:35.0}} PROCESO) Terminado Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones

{ctto1:  
{tipo\_obra:O  
bra,  
numero\_con  
trato:HAC-  
FISM-SC-015-  
2020,  
contratista:H  
EIDI AIDE  
MONZON  
NACHO,  
convocante:  
H.  
AYUNTAMIE  
NTO DE  
CALAKMUL, {1838506/proyecto  
monto:18096 \_INICIO,  
40.82, {meta1: 1838506/proyecto\_  
importe\_mo {unidad\_medi FIN,  
dificado:180 da:Otros, 1838506/proyecto\_  
1150000 9640.82}} avance:1.0}} PROCESO) Terminado Validado  
avances Sin observaciones Sin observaciones