

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	

2020		4	CAM200201711003	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	BACHEO SUPERFICIAL EN DIFERENTES CALLES EN XPUJIL	4	Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento
------	--	---	-----------------	-----------------------	--------	--	---	---	----------	----	----------	--

2020		4	CAM200401873071	Proyecto de inversión	2300000	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2300000.0, modificado:2300000.0}}	SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON é DOS NACIONES é EL SACRIFICIO (PRIMERA ETAPA) DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE.	4	Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento
------	--	---	-----------------	-----------------------	---------	--	--	---	----------	----	----------	--

2020	4	CAM200401873394	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:637728.24, modificado:637728.24}}	PAVIMENTACION DE CALLES EN CONSTITUCION MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE	4	Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento
------	---	-----------------	-----------------------	--	---	---	----------	----	----------	--

2020	4	CAM200401873063	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2513475.72, modificado:2513475.72}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, CALAKMUL.	4	Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento
------	---	-----------------	-----------------------	--	--	---	----------	----	----------	--

2020	4 CAM200401874307	Proyecto de inversión	924718.66	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83140.26, modificado:83140.26}, ff2: {ciclo_recurso:2020, ramo:23, modalidad:U, prog_pres:93, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:841578.4, modificado:841578.4}}	REHABILITACION DE CALLES CON CARPETA ASFALTICA	4 Campeche	10 Calakmul	Programa de Inversión de Mantenimiento
------	-------------------	-----------------------	-----------	--	--	------------	-------------	---

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS

Urbanización	Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	fopet20-apro01001	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:3656.72, meta_modificada:3656.7 3984 2}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:Xpujil, Camp., México, lon:- 89.3935247, 1 lat:18.5054461}}
--------------	-----------------	-----------------------	-------------------	---	--	---	---	---	--	--

Agua y saneamiento	Sin identificar	municipio de calakmul	FOPET20-APRO10005	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipa miento, meta:1.0, 928 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CAM 269, Campeche, México, lon:- 89.34631348, lat:17.96762975}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CAM 269, Campeche, México, lon:- 89.28142548, 2 lat:17.88563937}}
--------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	---	--	---	---	--	--	---

Urbanización	Sin identificar	municipio de calakmul	FOPET20-PF- APRO10001	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:280.0, 1142 meta_modificada:280.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:Unnamed Road, Camp., México, lon:-90.13801575, lat:18.62184574}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:Unnamed Road, Campeche, México, lon:- 90.13870239, 2 lat:18.62282179}}
--------------	-----------------	-----------------------	--------------------------	---	---	---	--	--

Agua y saneamiento	Sin identificar	municipio de calakmul	FOPET20-APRO10004	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipa miento,meta:1.0, 365 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CAM 269, Campeche, México, lon:- 89.28039551, lat:17.88465918}, geo2: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CAM 269, Campeche, México, lon:- 89.28142548, 2 lat:17.88433245}}
--------------------	-----------------	-----------------------	-------------------	---	---	---	---	--

Urbanización Sin identificar MUNICIPIO DE CALAKMUL FOPET20-APRO10002 N

0

0

{meta1:
{unidad_medida:Metros
lineales,meta:520.0,
3984 meta_modificada:520.0}}

{geo1:
{cve_municipio:10,
localidad:1, direccion:El
Palmar 37, Jardines,
Xpujil, Camp., México,
lon:-89.39300537,
lat:18.50174977}, geo2:
{cve_municipio:10,
localidad:1,
direccion:Xpujil, Camp.,
México, lon:-
89.3935247,
2 lat:18.5054461}}

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISI	FOTOS	ESTATUS	FLUJO
FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	COS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO

18-05-2020	17-07-2020	300000	297770.01	297770.01	297770.01	297770.01	{ctto1: {tipo_obra:A dministraci n directa, numero_con trato:82550, contratista: convocante: municipio de calakmul, monto:3000 00.0, importe_mo dificado:300 000.0}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, avance:3656.7 2}}	{1711003/proyecto _PROCESO, 1711003/proyecto_ INICIO, 1711003/proyecto_ FIN}	En Ejecuci3n	Validado avances
------------	------------	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	---	--------------	---------------------

22-12-2020	30-12-2020	2300000	2299856.28	2299856.27	2299856.27	2299856.27	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FOPET-SC- 002-2020, contratista:H A-KAAB-CHE, CONSTRUCC ION E INFRAESTRU CTURA S,A DE C,V,, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2299 856.28, importe_mo dificado:229 9856.28}}	{meta1: {unidad_medi da:Equipamie nto, avance:1.0}}	{1873071/proyecto _INICIO, 1873071/proyecto_ FIN, 1873071/proyecto_ PROCESO, 1873071/proyecto_ FIN, 1873071/proyecto_ PROCESO}	En Ejecuci3n	Validado / Registrado avances
------------	------------	---------	------------	------------	------------	------------	---	---	---	--------------	-------------------------------------

26-12-2020	30-12-2020	637728.24	637694.38	637694.37	637694.37	637694.37	637694.37	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FOPET-SF- 001-2020, contratista:L UCIANO GONZALEZ COLLI, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:6376 94.38, {meta1: {unidad_medi da:Metros 1873394/proyecto_ 1873394/proyecto_ FIN, 1873394/proyecto_ lineales, avance:280.0}} PROCESO}	Validado / Registrado	En Ejecución avances
------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--------------------------	-------------------------

22-12-2020	30-12-2020	2513475.72	2513248.52	2513248.52	2513248.52	2513248.52	2513248.52	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FOPET-SC- 001-2020, contratista:R OSEMBERG DOMINGUEZ MOLINA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2513 248.52, {meta1: {unidad_medi da:Equipamie nto, 1873063/proyecto_ 1873063/proyecto_ FIN, 1873063/proyecto_ avance:1.0}} PROCESO}	Validado / Registrado	En Ejecución avances
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---	--------------------------	-------------------------

28-10-2020	11-12-2020	924718.66	924718.66	908570.8	908570.8	908570.8	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:91514, contratista, convocante: municipio de calakmul, monto:9247 18.66, importe_mo dificado:924 718.66}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, avance:520.0}}	{1874307/proyecto _PROCESO, 1874307/proyecto_ FIN, 1874307/proyecto_ INICIO)	En Ejecución avances	Validado / Registrado
------------	------------	-----------	-----------	----------	----------	----------	---	---	---	-------------------------	--------------------------

OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

Sin observaciones

Sin observaciones
 la categoría a Proyecto de
 Inversión o Adquisiciones,
 según corresponda.,
 trimestre:4.0,
 usuario:victordeleonfa,
 fecha:2021-01-22), obs2:
 {observación:Cambiar la
 categoría a Proyecto de
 Inversión o Adquisiciones,
 según corresponda.,
 trimestre:4.0,
 usuario:victordeleonfa,
 fecha:2021-01-22), obs3:
 {observación:Cambiar la
 categoría a Proyecto de
 Inversión o Adquisiciones,
 según corresponda.,
 trimestre:4.0,
 usuario:victordeleonfa,
 fecha:2021-01-22), obs4:
 {observación:Cambiar la
 categoría a Proyecto de
 Inversión o Adquisiciones,
 según corresponda.,
 trimestre:4.0,
 usuario:victordeleonfa,
 fecha:2021-01-22), obs5:

Sin observaciones

{obs1: {observación:del monto total de la obra \$ 523,551.09 son de rendimientos financieros y \$ 114,177.15 de capital, ambos del Fondo Para Entidades Y Municipios Productores De Hidrocarburos (FOPET 2020), trimestre:4.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2021-01-07}}

la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5:

Sin observaciones

la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs2: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs3: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs4: {observación:Cambiar la categoría a Proyecto de Inversión o Adquisiciones, según corresponda., trimestre:4.0, usuario:victordeleonfa, fecha:2021-01-22}, obs5: {observación:del monto total ejercido \$ 83,140.26 corresponde a fopet 2019 y el saldo a fopet 2020, trimestre:4.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2021-01-09}}