

DETALLE_PROYECTO CICLO	DETALLE_PROYECTO TRIMESTRE	DETALLE_PROYECTO FOLIO	DETALLE_PROYECTO CATEGORIA	DETALLE_PROYECTO MONTO_GLOBAL_APROBAI	DETALLE_PROYECTO FUENTES_FINANCIAMIENTO	DETALLE_PROYECTO NOMBRE	DETALLE_PROYECTO ID_ENTIDAD_RESPONS
2021		4 CAM210302004207	Proyecto de inversión	659553.14	{ff1: {ciclo_recurso:2020, ramo:2: REHABILITACION DE CAL		4
2021		4 CAM210302003559	Proyecto de inversión	1146000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2: REHABILITACION Y EQUI		4
2021		4 CAM210201941387	Proyecto de inversión	2544563.12	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2: REHABILITACION DE CAM		4
2021		4 CAM210201941381	Proyecto de inversión	2999872.48	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2: REHABILITACION DE CAM		4
2021		4 CAM210201941389	Proyecto de inversión	455068.56	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:2: REHABILITACION DE CAM		4

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO

Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Urbanización		Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	FOPET21-APRO10005
Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Agua y saneamiento		Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	FOPET21-APRO10001
Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Transportes y vialidades		Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	FOPET21-APRO10003
Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Transportes y vialidades		Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	FOPET21-APRO10002
Campeche	10	Calakmul	Programa de Inversión de Transportes y vialidades		Sin identificar	MUNICIPIO DE CALAKMUL	FOPET21-APRO10004

DETALLE_PROYECTO POBLACION_BENEFICIADA	DETALLE_PROYECTO MUJERES	DETALLE_PROYECTO HOMBRES	DETALLE_PROYECTO BENEFICIARIOS	DETALLE_PROYECTO METAS	DETALLE_PROYECTO TIPO_GEOREFERENCIA	DETALLE_PROYECTO GEOREFERENCIAS	DETALLE_PROYECTO FECHA_INICIO
---	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------	--	------------------------------------	----------------------------------

N	0	0	173	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10,	05-08-2021
---	---	---	-----	--------------------------	---	---------------------------	------------

N	0	0	360	{meta1: {unidad_medida:E	1	{geo1: {cve_municipio:10,	30-07-2021
---	---	---	-----	--------------------------	---	---------------------------	------------

N	0	0	198	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10,	10-07-2021
---	---	---	-----	--------------------------	---	---------------------------	------------

N	0	0	435	{meta1: {unidad_medida:P	1	{geo1: {cve_municipio:10,	25-05-2021
---	---	---	-----	--------------------------	---	---------------------------	------------

N	0	0	187	{meta1: {unidad_medida:N	1	{geo1: {cve_municipio:10,	19-05-2021
---	---	---	-----	--------------------------	---	---------------------------	------------

DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO
FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISIC

03-09-2021	659301.06	659301.06	659301.06	659301.06	659301.06	659301.06	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------------------------------

13-09-2021	1145625.57	1145625.57	1145625.57	1145625.57	1145625.57	1145625.57	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	---------------------------------

10-07-2021	2544563	2544563	2544563	2544563	2544563	2544563	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
23-07-2021	2999872.48	2999872.48	2999872.48	2999872.48	2999872.48	2999872.48	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac
17-06-2021	455068.56	455068.56	455068.56	455068.56	455068.56	455068.56	{ctto1: {tipo_c {meta1: {unidac

FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION

				{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-17}}
{2004207/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:obra realizada	fecha:2022-01-17}}
				{obs1: {observación:Se debe cargar el estatus del contrato a terminado y adjuntar documento de evidencia de término., trimestre:4.0, usuario:veronicabboldou, fecha:2022-01-17}}
{2003559/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:POR EL MOME	fecha:2022-01-17}}
				{obs1: {observación:El monto del contrato reflejado en el SRFT no coincide con el monto del documento adjunto del proyecto., trimestre:4.0, usuario:keilabaguirrea, fecha:2022-01-12}}
{1941387/proyecto_	En Ejecución	Validado avan	{obs1: {observación:POR EL MOME	fecha:2022-01-12}}
{1941381/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones
{1941389/proyecto_	Terminado	Validado avan	Sin observaciones	Sin observaciones