

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	
2019		4	CAM190101509677	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN EL CAMPO DE LA VILLA DE XPUJIL - 17972	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190101510246	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3240.0, modificado:0.0}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 18975	4	Campeche	10	Calakmul	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL		
2019		4	CAM190101509579	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740000.0, modificado:1740000.0}}	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLE DOCE EN LA VILLA DE XPUJIL - 17763	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201528298	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO EN LA COMUNIDAD DE ZOHLAGUNA ÁLVARO OBREGÓN - 36656	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201543253	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:192245.17, modificado:192245.17}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 88330	4	Campeche	10	Calakmul	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL		
2019		4	CAM190201530017	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	AMPLIACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO - 39351	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201530033	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD GUILLERMO PRIETO - 39395	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201549263	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1740631.8, modificado:1740631.8}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN COMUNIDADES VARIAS - 97725	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201528058	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:753465.44, modificado:753465.44}}	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 36312	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201529983	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579588.8, modificado:579588.8}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE - 39263	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201529999	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES - 39294	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201528212	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KILÓMETRO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 36511	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201528264	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:115000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO EN LA COMUNIDAD DE ZOH LAGUNA ÁLVARO OBREGÓN - 36602	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201528315	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1140000.0, modificado:1140000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS PARA BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA - 36676	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019		4	CAM190201528321	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1181250.0, modificado:1181250.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ALIBE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 36687	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	

2019	4	CAM190201528323	Proyecto de inversión	289809.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289809.4, modificado:289809.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 36688	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533247	Acción	33750	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33750.0, modificado:33750.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47168	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528347	Proyecto de inversión	950000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:950000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN VEINTE DE JUNIO MANCOLONA - 36713	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528383	Proyecto de inversión	960000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL CHICHONAL - 36756	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528387	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE ARROYO NEGRO - 36766	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528389	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE BELHÁ - 36768	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533295	Acción	168000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:168000.0, modificado:168000.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47206	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533305	Acción	65100	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65100.0, modificado:0.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47216	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528391	Proyecto de inversión	480000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERACRUZ LOS CHINOS - 36770	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528393	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES II - 36785	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528395	Proyecto de inversión	611000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO EN VALENTIN GOMEZ FARIAS - 36787	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528397	Proyecto de inversión	801183.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801183.1, modificado:801183.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 36788	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528402	Proyecto de inversión	176868	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176868.0, modificado:176868.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCÍA - 36794	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528406	Proyecto de inversión	940000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACION DE TECHO FIRME EN NARCISO MENDOZA - 36797	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528408	Proyecto de inversión	275400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:275400.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA - 36798	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528410	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.72}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA - 36799	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201528412	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:0.0}}	611000	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE XBONIL - 36800	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528422	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA VILLA DE XPUIJIL COLONIA BELLA VISTA - 36807	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528425	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801183.1, modificado:801183.1}}	801183.1	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN - 36809	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533321	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16794.0, modificado:16794.0}}	16794	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47231	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533344	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35236.4, modificado:35236.4}}	35236.4	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47255	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533366	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30600.0, modificado:30600.0}}	30600	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 47274	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528431	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:564000.0}}	564000	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIO CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN DOS LAGUNAS NORTE - 36812	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528433	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA VILLA DE XPUIJIL COLONIA AVIACIÓN - 36814	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528435	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201774.65, modificado:1201774.65}}	1201774.65	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 36815	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528437	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:564000.0, modificado:564000.0}}	564000	CONSTRUCCIÓN DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN DOS LAGUNAS SUR - 36817	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528439	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA VILLA DE XPUIJIL COLONIA FUNDADORES - 36820	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528441	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA - 36823	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528443	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:282000.0, modificado:0.0}}	282000	CONSTRUCCIÓN DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA - 36824	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528453	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE - 36830	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528457	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	640946.48	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA - 36833	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528459	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73440.0, modificado:73440.0}}	73440	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA RANCHERÍA EL TEPEYAC - 36834	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201533380	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106650.0, modificado:106650.0}}	106650	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 47285	4	Campeche	10	Calakmul	PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019	4	CAM190201528473	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	640946.48	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 36844	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528474	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA - 36845	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528478	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 36847	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528486	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:0.0}}	611000	CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS - 36853	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528488	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801183.1, modificado:801183.1}}	801183.1	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 36854	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528490	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:275400.0}}	275400	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA - 36855	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528494	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	600000	CONSTRUCCION DE UN COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA HÉCTOR PÉREZ MONTIEL EN LA COMUNIDAD DE ZOH LAGUNA - 36857	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528496	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801183.1, modificado:801183.1}}	801183.1	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ BAÑOS EN LA COMUNIDAD LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 36858	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528504	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560828.17, modificado:560828.17}}	560828.17	CONSTRUCCIÓN DE SIETE BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE RANCHERÍA EL TEPEYAC - 36865	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528520	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480709.86, modificado:480709.86}}	480709.86	CONSTRUCCIÓN DE SEIS BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN EL CIVALITO - 36878	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201527697	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	70000	REHABILITACIÓN DE ALJIBE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE BECÁN - 35815	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201527717	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	70000	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 35838	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201530093	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2000000.0, modificado:2000000.0}}	2000000	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL NUEVO VERACRUZ NUEVO ICAICHE - 39562	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201527731	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70000.0, modificado:70000.0}}	70000	REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 35855	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201527808	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2240000.0, modificado:2240000.0}}	2240000	CONSTRUCCIÓN DE TREINTA Y DOS CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO EN LA VILLA DE XPUJIL - 35961	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529660	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA - 38450	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529667	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 38466	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529668	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL EL DIECINUEVE - 38467	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529672	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:176000.0, modificado:0.0}}	176000	CONSTRUCCIÓN DE OCHO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES II - 38480	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529678	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA - 38491	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529681	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE - 38499	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529687	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:220000.0, modificado:0.0}}	220000	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS - 38515	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201527921	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869398.2, modificado:869398.2}}	869398.2	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAÍSO - 36113	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529690	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 38520	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529693	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:110000.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN - 38525	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529695	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 38527	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529702	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:150000.0, modificado:150000.0}}	150000	REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE BELHÁ - 38538	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529704	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	110000	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN VEINTE DE JUNIO MANCOLONA - 38541	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201529706	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:537651.1, modificado:537651.1}}	CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA VILLA DE XPUIJL - 38545	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529711	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO - 38554	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201527985	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289804.4, modificado:289804.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ - 36203	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528014	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579588.8, modificado:579588.8}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA I - 36243	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529730	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3265098.65, modificado:0.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LAMINAS DE ZINC EN COMUNIDADES VARIAS - 38588	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528042	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:405712.16, modificado:405712.16}}	CONSTRUCCIÓN DE SIETE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II EL CARRIZAL - 36291	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528095	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 36354	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528135	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE - 36399	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528157	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 36437	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528234	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES - 36556	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533269	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:663093.0, modificado:859565.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47186	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533277	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:142400.0, modificado:142400.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47191	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533287	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6102.0, modificado:6102.0}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47197	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528250	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	CONSTRUCCION DE UN KM DE CAMINO SACACOSECHA EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE LAS FLORES - 36578	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528305	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:289804.4, modificado:289804.4}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GÓMEZ FARÍAS - 36665	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201533354	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48400.0, modificado:0.0}}	48400	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 47264	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528345	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579608.8, modificado:579608.8}}	579608.8	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE PUEBLA DE MORELIA - 36705	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528349	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:579598.8, modificado:579598.8}}	579598.8	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT I - 36714	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528355	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:877433.01, modificado:877433.01}}	877433.01	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ALCANTARILLADO EN LA VILLA DE XPUIJIL - 36723	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533392	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:87400.0, modificado:87400.0}}	87400	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 47298	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528360	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	100000	REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE VARIAS COMUNIDADES NUEVO PARAÍSO - 36726	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528361	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:950000.0, modificado:0.0}}	950000	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO - 36727	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528373	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	100000	REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE EN COMUNIDADES VARIAS CARLOS A MADRAZO - 36743	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528375	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	480000	CONSTRUCCIÓN DE UN KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO - 36744	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528377	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	100000	REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE EN COMUNIDADES VARIAS ARROYO NEGRO - 36746	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528381	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	100000	REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE EN COMUNIDADES VARIAS PLAN DE SAN LUIS - 36750	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528398	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:0.0}}	183600	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ - 36791	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528400	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}}	611000	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE DICIÉISIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 36793	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528404	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1602366.2, modificado:1602366.2}}	1602366.2	CONSTRUCCIÓN DE VEINTE BAÑOS PARA LA VILLA DE XPUIJIL - 36795	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528414	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}}	611000	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN NUEVO BECAL EL DIECINUEVE - 36803	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201528416	Proyecto de inversión	183600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN - 36804	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528418	Proyecto de inversión	1201774.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1201774.65, modificado:1201774.65}}	CONSTRUCCIÓN DE QUINCE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA DE COOXLI - 36805	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528420	Proyecto de inversión	611000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN MANUEL CRECENCIO REJÓN - 36806	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528423	Proyecto de inversión	611000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIO CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 36808	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528427	Proyecto de inversión	183600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA VILLA DE XPUJIL COLONIA JARDINES - 36810	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528429	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 36811	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528445	Proyecto de inversión	721064.79	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721064.79, modificado:721064.79}}	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 36825	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528447	Proyecto de inversión	376000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:376000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME BELLA UNIÓN DE VERACRUZ LOS CHINOS - 36827	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528451	Proyecto de inversión	961419.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961419.72, modificado:961419.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE NIÑOS HEROES - 36829	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528455	Proyecto de inversión	275400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:275400.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE XBONIL - 36832	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528461	Proyecto de inversión	400591.55	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400591.55, modificado:400591.55}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LOS ALACRANES - 36835	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528463	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 36836	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528465	Proyecto de inversión	183600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA VILLA DE XPUJIL COLONIA DIEZ DE MAYO - 36838	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528466	Proyecto de inversión	961419.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961419.72, modificado:961419.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 36839	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528468	Proyecto de inversión	705000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:705000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DORMITORIOS CONSISTENTE EN PISO FIRME SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TECHO FIRME EN LA COMUNIDAD NUEVO SAN JOSE - 36840	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528471	Proyecto de inversión	275400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:275400.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ - 36842	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201528476	Proyecto de inversión	275400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ - 36846	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528480	Proyecto de inversión	611000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITORIOS EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 36848	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529968	Proyecto de inversión	869413.2	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:869413.2, modificado:869413.2}}	CONSTRUCCIÓN ALIBRE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON - 39200	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201530042	Proyecto de inversión	961431.72	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:961431.72, modificado:961431.72}}	CONSTRUCCIÓN DE DOCE BAÑOS EN LA COMUNIDAD LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL - 39426	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528482	Proyecto de inversión	801183.1	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:801183.1, modificado:801183.1}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA - 36849	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528484	Proyecto de inversión	367200	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:367200.0, modificado:367200.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 36850	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528492	Proyecto de inversión	275400	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275400.0, modificado:275400.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLO II EL CARRIZAL - 36856	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528498	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE HERMENGILDO GALEANA - 36859	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528502	Proyecto de inversión	183600	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:183600.0, modificado:183600.0}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 36864	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528506	Proyecto de inversión	480709.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480709.86, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS BAÑOS EN LA COMUNIDAD HERIBERTO JARA CORONA - 36866	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528510	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD NUEVO VERACRUZ - 36872	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528511	Proyecto de inversión	480709.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480709.86, modificado:480709.86}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS BAÑOS EN LA COMUNIDAD UNIDAD Y TRABAJO - 36874	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528513	Proyecto de inversión	320473.24	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320473.24, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CUATRO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE BECÁN - 36875	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528518	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DOS LAGUNAS NORTE - 36877	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528521	Proyecto de inversión	640946.48	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:640946.48}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL - 36882	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201528525	Proyecto de inversión	480709.86	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480709.86, modificado:480709.86}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS BAÑOS EN LA COMUNIDAD LÁZARO CÁRDENAS DOS OJO DE AGUA - 36884	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201553776	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	AMPLIACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES - 109263	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201549830	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1086291.56, modificado:1086291.56}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL TECHADO ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA - 99358	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201549835	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:810916.46, modificado:810916.46}}	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ALJIBE EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA - 99389	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201551364	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1236884.68, modificado:1236884.68}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN PREPARATORIA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO FORESTAL - 103329	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201551404	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400591.55, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE CARLOS A MADRAZO - 103479	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201551628	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1041538.03, modificado:1041538.03}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE BLASILLO - 104080	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201552462	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80118.31, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CINCO BAÑOS EN COMUNIDADES VARIAS EL PORVENIR - 106082	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201551426	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:560833.17, modificado:560833.17}}	CONSTRUCCIÓN DE SIETE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE QUICHÉ DE LAS PAILAS - 103550	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201551453	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:881301.41, modificado:881301.41}}	CONSTRUCCIÓN DE ONCE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ - 103645	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201551545	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:721064.79, modificado:721064.79}}	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO - 103869	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201552871	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:640946.48, modificado:0.0}}	CONSTRUCCIÓN DE OCHO BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 107138	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673824	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHA EN LE COMUNIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - 144853	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673947	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:137340.47, modificado:137340.47}}	EQUIPAMIENTO DE DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VARIAS SANTA LUCIA - 146278	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673958	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57403.99, modificado:57403.99}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VARIAS LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA - 146344	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676544	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106759.0, modificado:106759.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA - 223462	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676549	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:174598.78, modificado:174598.78}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO DOS OJO DE AGUA - 223583	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190401676553	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117433.72, modificado:117433.72}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS PABLO GARCIA - 223730	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673963	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL EL DIECINUEVE - 146377	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673969	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ - 146411	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673974	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53341.23, modificado:53341.23}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS CENTAURO DEL NORTE - 146450	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2019	4	CAM190401673977	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66677.56, modificado:66677.56}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS QUICHÉ LAS PAILAS - 146463	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2019	4	CAM190401673991	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86680.01, modificado:86680.01}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS LA GUADALUPE - 146544	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2019	4	CAM190401673994	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64054.92, modificado:64054.92}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 2 EN COMUNIDADES VARIAS NUEVO PROGRESO - 146556	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674028	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:80011.84, modificado:80011.84}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS EL CARMEN II LAS CARMELAS - 146704	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2019	4	CAM190401674097	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46673.06, modificado:46673.06}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS HERMENEGILDO GALEANA - 147330	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674100	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57229.41, modificado:57229.41}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS EN COMUNIDADES VARIAS, ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON - 147379	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674102	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20002.45, modificado:20002.45}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 EN COMUNIDADES VARIAS NIÑOS HEROES - 147421	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2019	4	CAM190401674103	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57229.41, modificado:57229.41}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS EN COMUNIDADES VARIAS LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA - 147431	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674104	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73343.68, modificado:73343.68}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 147464	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674106	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:611000.0, modificado:611000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLÍ - 147597	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674107	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60057.87, modificado:60057.87}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS EL TESORO - 147619	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190401674108	Proyecto de inversión	133353.07	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:133353.07, modificado:133353.07}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 147643	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674109	Proyecto de inversión	57229.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57229.41, modificado:57229.41}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVEDEROS APICOLAS EN COMUNIDADES VARIAS CRISTOBAL COLON - 147648	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674111	Proyecto de inversión	940000	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:940000.0, modificado:940000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMPO MULTIDEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA - 147689	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674112	Proyecto de inversión	60009.4	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60009.4, modificado:60009.4}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN EN LÁMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS NARCISO MENDOZA - 147703	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674115	Proyecto de inversión	57229.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57229.41, modificado:57229.41}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVEDEROS APICOLAS EN COMUNIDADES VARIAS NUEVO BECAL EL DIECINUEVE - 147802	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674116	Proyecto de inversión	57229.41	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57229.41, modificado:57229.41}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVEDEROS APICOLAS COMUNIDADES VARIAS LOS ÁNGELES - 147858	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674117	Proyecto de inversión	60955.65	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60955.65, modificado:60955.65}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVEDEROS APICOLAS COMUNIDADES VARIAS XBONIL - 147907	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674118	Proyecto de inversión	73343.68	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73343.68, modificado:73343.68}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS UNIDAD Y TRABAJO - 147927	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674119	Proyecto de inversión	66677.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66677.56, modificado:66677.56}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA - 148004	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674121	Proyecto de inversión	135610.95	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135610.95, modificado:135610.95}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LÁMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS LA VICTORIA - 148052	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674122	Proyecto de inversión	86680.01	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86680.01, modificado:86680.01}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS SAN MIGUEL - 148060	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674123	Proyecto de inversión	100014.29	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100014.29, modificado:100014.29}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS NUEVO SAN JOSE - 148167	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674125	Proyecto de inversión	46673.06	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:46673.06, modificado:46673.06}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LÁMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS FELIPE ANGELES I - 148191	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674126	Proyecto de inversión	66677.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66677.56, modificado:66677.56}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 148214	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674127	Proyecto de inversión	66677.56	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66677.56, modificado:66677.56}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS CAÑA BRAVA - 148265	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190401674128	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66677.56, modificado:66677.56}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS BLASILLO - 148324	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674129	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73343.68, modificado:73343.68}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS FELIPE ANGELES II - 148352	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677012	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106759.0, modificado:106759.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) EN COMUNIDADES VARIAS RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI - 234456	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677017	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:407812.87, modificado:535412.87}}	REHABILITACIÓN DE OLLA COLECTOR DE AGUA PLUVIAL ALJIBE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON - 234802	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677059	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127600.0, modificado:0.0}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES - 235908	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674424	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:480000.0, modificado:480000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 154799	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676449	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160143.08, modificado:160143.08}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS DOS NACIONES - 222033	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676456	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160137.3, modificado:160137.3}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO - 222096	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676460	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:106759.0, modificado:106759.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS PUEBLA DE MORELIA - 222184	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676471	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160138.5, modificado:160138.5}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICAICHÉ - 222520	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676477	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:138786.7, modificado:138786.7}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS LOS ALACRANES - 222628	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676480	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:96082.38, modificado:96082.38}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS ONCE DE MAYO - 222728	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677114	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117434.0, modificado:117434.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS DOS LAGUNAS NORTE - 236858	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673860	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINOS SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 145518	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673872	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66677.56, modificado:66677.56}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS LA LUCHA 1 - 145723	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL

2019	4	CAM190401677007	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:599590.08, modificado:599590.08}}	CONSTRUCCIÓN DE NUEVE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 234320	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673877	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:960000.0, modificado:960000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 145779	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401673906	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320743.86, modificado:320743.86}}	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES VARIAS BEL HÁ - 146038	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674001	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:73343.68, modificado:73343.68}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS EL CHICHONAL - 146591	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2019	4	CAM190401674006	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1050000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO - 146619	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401674013	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66677.56, modificado:66677.56}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 COMUNIDADES VARIAS LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 146641	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL
2019	4	CAM190401676428	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:160138.5, modificado:160138.5}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC, (ZONA 2) COMUNIDADES VARIAS NUEVO PARAISO - 221540	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201543245	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1485303.2, modificado:1485303.2}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 88325	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190101510252	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4058.73, modificado:4058.73}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 18982	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190101510250	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16940.0, modificado:16940.0}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 18980	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190101510243	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31684.0, modificado:31684.0}}	523 ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA VERIFICACION Y SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS. - 18969	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533376	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28550.0, modificado:42171.38}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 47280	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533329	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91130.0, modificado:112159.94}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47237	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533388	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2704.66, modificado:2704.66}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 47294	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533384	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:104149.19}}	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FÍSICOS - 47287	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201533338	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9000.0, modificado:18984.84}}	ADQUISICIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE - 47249	4	Campeche	10	Calakmul		PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190201533198	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29404.0, modificado:29404.0}}	INSTALACIONES Y HABILITACIONES TECNOLÓGICAS INTERACTIVAS KIOSCOS DIGITALES - 47117	4	Campeche	10	Calakmul	PRODIM	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	
2019	4	CAM190401677583	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:128530.38, modificado:128530.38}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN COMUNIDADES VARIAS VILLA DE XPUJIL COLONIA BELLA VISTA - 248644	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677578	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86844.85, modificado:86844.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN COMUNIDADES VARIAS VILLA DE XPUJIL COLONIA DIEZ DE MAYO - 248542	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677566	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38211.73, modificado:38211.73}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN COMUNIDADES VARIAS VILLA DE XPUJIL COLONIA CENTRO - 248408	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677559	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31264.15, modificado:31264.15}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN COMUNIDADES VARIAS UNION AVIACIÓN EN LA VILLA DE XPUJIL - 248263	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676291	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:177424.5, modificado:177424.5}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS COMUNIDADES VARIAS DOS LAGUNAS NORTE - 217922	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676289	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76423.47, modificado:76423.47}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN COMUNIDADES VARIAS UNION VEINTE DE JUNIO LA MANCOLONA - 217918	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677150	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24316.56, modificado:24316.56}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDADES VARIAS COLONIA JARDINES - 237795	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676284	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:135477.97, modificado:135477.97}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 217834	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676282	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69475.88, modificado:69475.88}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDADES VARIAS BEL HA - 217779	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676281	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24316.56, modificado:24316.56}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) DE LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 217769	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676278	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38211.73, modificado:38211.73}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE EL CHICHONAL - 217685	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676272	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66002.09, modificado:66002.09}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES 1 - 217549	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676271	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159794.52, modificado:159794.52}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDADES VARIAS INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT - 217505	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

2019	4	CAM190401676307	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473.79, modificado:3473.79}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDADES VARIAS PLAN DE SAN LUIS - 218193	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676261	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66002.01, modificado:66002.01}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE PUEBLA DE MORELIA - 217300	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676258	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66002.09, modificado:66002.09}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 217197	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676303	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:97266.23, modificado:97266.23}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) COMUNIDADES VARIAS EL REFUGIO - 218143	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676301	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34737.94, modificado:34737.94}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS COMUNIDADES VARIAS DOS LAGUNAS SUR - 218109	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401677020	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3473.79, modificado:3473.79}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) COMUNIDADES VARIAS VILLA DE XPUIJIL COL FUNDADORES - 234842	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676180	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86844.85, modificado:86844.85}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) COMUNIDADES VARIAS KILÓMETRO CIENTO VEINTE - 215593	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676169	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:52106.91, modificado:52106.91}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) COMUNIDADES VARIAS CONCEPCIÓN - 215358	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190401676159	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:125056.58, modificado:125056.58}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN COMUNIDADES VARIAS XBONIL - 215212	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL
2019	4	CAM190201529697	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2019, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:347102.7, modificado:998752.86}}	CONSTRUCCIÓN DE SEIS ABREVADEROS EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE CALAKMUL - 38530	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL

36688	S	8	9	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE 2 EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE B, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL, lon:-89.43497185, lat:18.09380459}}	22-03-2019	22-04-2019	289809.4	288360.18	288360.17	288360.17	288360.17
47168	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:3.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	33750	33749.98	33749.98	33749.98	33749.98
36713	S	221	228	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE UNIÓN 20 DE JUNIO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCI, lon:-89.29183582, lat:18.80971143}}	22-03-2019	22-05-2019	950000	946589.48	946589.48	946589.48	946589.48
36756	S	18	19	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE EL CHICHONAL - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO EL CHICHONAL, 24648 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL CHICHONAL CON EL PROYECT, lon:-89.55325243, lat:18.52598686}}	22-03-2019	06-05-2019	960000	958371.86	958371.86	958371.86	958371.86
36766	S	15	17	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CAMINO TRAMO ARROYO NEGRO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y, SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE ARROYO NEGRO CON LA OBRA DE CONSTRUCCI, lon:-89.24844519, lat:17.85949349}}	22-03-2019	06-05-2019	480000	479746.82	479746.82	479746.82	479746.82
36768	S	6	6	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO BEL-HÁ - PARCELA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE CONSTRUCCIÓN DE UN KILÓMETRO DE CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD, lon:-89.32373038, lat:18.93056694}}	22-03-2019	06-05-2019	480000	478330.58	478330.58	478330.58	478330.58
47206	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	168000	167999.99	167999.99	167999.99	167999.99
47216	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:3.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	0	0	0	0	0
36770	S	14	14	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE BELLA UNIÓN DE VERA CRUZ (LOS CHINO) - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y, SE BENEFICIO LA, lon:-89.29017718, lat:18.03402647}}	22-03-2019	06-05-2019	480000	479457.62	479457.62	479457.62	479457.62
36785	S	13	14	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CENTRO EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES II CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-89.27030837, lat:18.17246943}}	05-04-2019	05-05-2019	640946.48	639248.62	639248.62	639248.62	639248.62
36787	S	15	15	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGUEL HIDALGO SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS CON L, lon:-89.44233055, lat:18.50931094}}	08-04-2019	07-06-2019	611000	610627.36	610627.36	610627.36	610627.36
36788	S	118	15	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALLE CENTRO EJIDO TOMAS ANZAR BARBA CHANO, 00000 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE TOMAS AZNAR BARBA CHANO LA MOZA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE, lon:-89.19520906, lat:18.4813}}	05-04-2019	05-05-2019	801183.1	799641.26	799641.26	799641.26	799641.26
36794	S	12	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CALLE A EJIDO SANTA LUCÍA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE B Y CALLE FEDERAL XPUJI-ESCARCEGA, CALLE 2 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE SANTA LUCÍA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-90.18062074, lat:18.63681389}}	05-04-2019	05-05-2019	176867.85	176711.25	176711.25	176711.25	176711.25
36797	S	7	15	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA CON LA OBRA DE CONSTRUCCION DE VEINTE CUARTOS, lon:-89.45371359, lat:18.22958667}}	08-04-2019	07-06-2019	0	0	0	0	0
36798	S	20	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE 2, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-90.14028918, lat:18.62178658}}	05-04-2019	05-05-2019	275400	275156.16	275156.16	275156.16	275156.16
36799	S	14	13	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE CENTRO EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 24, SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE PABLO GARCIA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-90.1410402, lat:18.61889908}}	05-04-2019	05-05-2019	640946.72	639987.36	639987.36	639987.36	639987.36

36800	S	10	10	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE DEPORTIVA, CALLE FRANBOLLAN SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE XBONIL CON LA OBRA DE CONSTRUCCION 13 CUARTOS DORMITORIO, lon:-90.16703294, 1 lat:18.63739383}}	08-04-2019	07-06-2019	0	0	0	0	0	0
36807	S	9	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XPUJIL Y AVENIDA CHICANA, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUJIL COLONIA BELLA VISTA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.39993458, lat:18.49895543}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183336.27	183336.27	183336.27	183336.27	
36809	S	23	22	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT Y CALLE RAFAEL RODRIGUEZ BARRERA, SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN CON EL PROYECTO DE, lon:-90.13620346, lat:18.62537019}}	05-04-2019	05-05-2019	801183.1	800153.68	796282	796282	796282	
47231	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 1 SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	16794	16793.99	16793.99	16793.99	16793.99	
47255	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 1 SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	35236.4	35236.39	35236.39	35236.39	35236.39	
47274	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:34.0, meta_modificada:34.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 1 SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	30600	30599.92	30599.92	30599.92	30599.92	
36812	S	10	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON LA OBRA CONSTRUCCION DE 12 CUARTOS DORMITORIOS, lon:-89.35058765, 1 lat:18.89357754}}	08-04-2019	07-06-2019	564000	563106.24	563106.24	563106.24	563106.24	
36814	S	11	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SILVITUC COLONIA AVIACIÓN, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CALAKMUL Y CALLE XPUJIL, CALLE XNANTUN SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUJIL COLONIA AVIACIÓN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.3989663, lat:18.5066635}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183336.27	183336.27	183336.27	183336.27	
36815	S	30	34	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE A SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CON EL PROYECTO DE CONSTR, lon:-89.31055883, 1 lat:18.24027673}}	05-04-2019	05-05-2019	1201774.65	1199894.58	1199894.58	1199894.58	1199894.58	
36817	S	12	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR CON LA OBRA CONSTRUCCION DE DOCE CUARTOS DORMITORIOS, lon:-89.35575588, 1 lat:17.87332804}}	08-04-2019	07-06-2019	564000	563432.2	563432.17	563432.17	563432.17	
36820	S	11	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NATZCAN COLONIA FUNDADORES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA CALAKMUL Y CALLE SILVITUC, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUJIL COLONIA FUNDADORES CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.38923051, lat:18.50660374}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183336.27	183336.27	183336.27	183336.27	
36823	S	3	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE AB Y CALLE CR, CALLE DF SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.35353726, lat:18.13305635}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183390.98	183390.98	183390.98	183390.98	
36824	S	2	10	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SEIS CUARTOS DORMITORIOS, lon:-90.17989118, 1 lat:18.63588876}}	08-04-2019	08-05-2019	0	0	0	0	0	
36830	S	3	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE F1 Y CALLE C2, CALLE A3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.48131567, lat:18.33118148}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183390.98	183390.98	183390.98	183390.98	
36833	S	24	27	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:18.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CENTRO EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE E SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE, lon:-89.29959898, 1 lat:18.07002407}}	05-04-2019	05-05-2019	640946.48	640154.34	640154.33	640154.33	640154.33	
36834	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:237, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA TEPEYAC, 24643 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE P1 Y CALLE H2, CALLE O3 SE BENEFICIO LA RANCHERÍA EL TEPEYAC CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.32922935, lat:18.92890827}}	05-04-2019	05-05-2019	73440	73272.78	73272.78	73272.78	73272.78	

47285	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:45.0, meta_modificada:45.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	106650	106649.82	106649.82	106649.82	106649.82
36844	S	16	14	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE Y SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-89.6741835, lat:18.52185817}}	05-04-2019	05-05-2019	640946.48	638743.62	638743.61	638743.61	638743.61
36845	S	14	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE 2 EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 4 EN LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA SE REALIZO LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS UBICADA A 30 KMS DE XPUJIL RUMBO AL SUR., lon:-89.45343464, lat:18.23025924}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183390.98	183390.98	183390.98	183390.98
36847	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Ñ1 Y CALLE G2, CALLE U3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.18791402, lat:18.30635538}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183261.64	183261.64	183261.64	183261.64
36853	S	12	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS CON LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TRECE CUARTOS DORMITO, lon:-89.91883174, lat:18.5383105}}	08-04-2019	07-06-2019	0	0	0	0	0
36854	S	13	19	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LUCHA, 24648 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE S/N Y CALLE S/N, CALLE S/N SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS, lon:-89.1878711, lat:18.30700727}}	08-04-2019	08-05-2019	801183.1	800784.46	800784.46	800784.46	800784.46
36855	S	5	7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE B Y CALLE C, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE TOMÁS AZNAR BARBACHANO LA MOZA CON EL PROYECTO DE CONST, lon:-89.19530562, lat:18.48144246}}	05-04-2019	05-05-2019	275400	274812.76	274812.76	274812.76	274812.76
36857	S	10	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PUCTE Y CALLE CARACOLILLO, CALLE SELVA SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE ZOH-LAGUNA CON LA OBRA DE CONSTRUCCION DE UN CO, lon:-89.41636598, lat:18.59282931}}	08-04-2019	07-06-2019	600000	599316.24	599316.23	599316.23	599316.23
36858	S	20	20	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA CON EL PROYECTO DE CONST, lon:-89.31256531, lat:17.99521858}}	04-04-2019	04-05-2019	801183.1	800024.68	791230.09	791230.09	791230.09
36865	S	14	14	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:237, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TEPEYAC, 24643 TEPEYAC, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE EL TEPEYAC CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 7 BAÑOS, lon:-89.3289799, lat:18.92874807}}	08-04-2019	08-05-2019	560828.17	559214.62	559214.61	559214.61	559214.61
36878	S	12	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CENTRO EJIDO BECAN, 24643 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE B SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE BECÁN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 BAÑOS, lon:-89.28469068, lat:17.88525471}}	08-04-2019	08-05-2019	480709.86	480157.52	480157.52	480157.52	480157.52
35815	S	135	133	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE BECAN CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, lon:-89.46183207, lat:18.51279848}}	22-03-2019	22-04-2019	70000	70000	69906.84	69906.84	69906.84
35838	S	75	98	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE 1, CALLE 2 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO, lon:-89.1734447, lat:18.05554844}}	22-03-2019	22-04-2019	70000	69906.84	69906.84	69906.84	69906.84
39562	S	29	28	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA NUEVO ICAICHE Y , SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ CON EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN DE CAMINO RURAL ENTRONQUE A LA COMUNIDAD, lon:-89.17369146, lat:18.05626247}}	22-03-2019	21-05-2019	2000000	1998284.12	1998284.12	1998284.12	1998284.12

35855	S	185	180	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE 1 EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO CON E, lon:-89.28357488, 1 lat:17.88523429}}	22-03-2019	22-04-2019	70000	69906.84	69906.84	69906.84	69906.84
35961	S	60	60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:32.0, meta_modificada:32.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CENTRO EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE 1, CALLE 2 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE XPUJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 32 CISTERNAS PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA USO DOMESTICO, lon:-89.39571381, 1 lat:18.50280816}}	22-03-2019	20-05-2019	2240000	2235523.54	2235523.54	2235523.54	2235523.54
38450	S	5	6	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA CON EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTUFAS ECOLÓGICAS, lon:-90.17989118, 1 lat:18.63591925}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
38466	S	8	7	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTUFAS ECOLÓGICAS, lon:-89.18792475, lat:18.30704801}}	03-07-2019	02-08-2019	110000	109989.28	109989.28	109989.28	109989.28
38467	S	5	5	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL CON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS, lon:-89.30294734, lat:18.61053641}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
38480	S	10	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:8.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES II CON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE 8 ESTUF, lon:-89.61995041, lat:18.53006239}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
38491	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE D, CALLE G SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS, lon:-89.45369213, 1 lat:18.22958667}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
38499	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE CON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOL, lon:-89.40331495, 1 lat:18.05888518}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
38515	S	17	18	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 10 ESTUFAS ECOLÓGICAS, lon:-89.44224472, 1 lat:18.51248516}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
36113	S	24	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24644 NUEVO PARAÍSO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 15 CAPTADORES, lon:-89.24141764, lat:18.11328029}}	22-03-2019	06-05-2019	869398.2	867480.76	867480.76	867480.76	867480.76
38520	S	5	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 8 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS ECOLÓGICAS, lon:-89.35052462, 1 lat:18.8935179}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
38525	S	8	7	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE CENTRO EJIDO CONCEPCIÓN, 24653 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 5 ESTUFAS ECOLÓGICAS, lon:-90.13382323, lat:18.62010535}}	03-07-2019	02-08-2019	110000	109989.28	109989.28	109989.28	109989.28
38527	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE D SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CINC, lon:-89.16518437, lat:18.82252476}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
38538	S	25	20	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CENTRO RANCHERIA BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE BEL-HÁ CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CASA DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE BEL-HÁ, lon:-89.32243755, lat:18.93067857}}	03-07-2019	02-08-2019	150000	149568.36	149568.36	149568.36	149568.36
38541	S	5	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE B, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE UNIÓN VEINTE DE JUNIO LA MANCOLONA CON LA OBRA CONSTRUCCI, lon:-89.29222206, lat:18.81025985}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0

38545	S	29	30	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE CENTRO EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE XPUJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIA, lon:-89.67429079, 1 lat:18.52173609}}	03-07-2019	02-08-2019	537651.1	536952.38	536952.38	536952.38	536952.38
38554	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAISO, 00000 NUEVO PARAISO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE PRINCIPAL SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE CINCO ESTUFAS EC, lon:-89.24137473, 1 lat:18.11328029}}	03-07-2019	02-08-2019	0	0	0	0	0
36203	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BENITO JUAREZ, 00000 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE 1, CALLE 2 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE BENITO JUAREZ CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 5 CAPTADORES, lon:-89.45091845, 1 lat:18.55527411}}	22-03-2019	22-04-2019	289804.4	288247.82	288247.81	288247.81	288247.81
36243	S	15	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE 1, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA LUCHA I CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DIEZ CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL, lon:-89.43869183, lat:18.42256952}}	22-03-2019	06-05-2019	579588.8	578351.94	578351.94	578351.94	578351.94
38588	S	160	150	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8946.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE CENTRO VILLA XPUJIL, 24640 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 44, CALLE 58 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE LA VILLA DE XPUJIL CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE TECHO FIRMÉCONSISTENTE EN SUMINISTRO DE LA, lon:-89.39603568, lat:18.50333722}}	05-04-2019	05-05-2019	0	0	0	0	0
36291	S	10	10	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), 24648 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 1, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTEL, lon:-89.44232438, 1 lat:18.39872665}}	22-03-2019	22-04-2019	405712.16	403755.64	383526.85	383526.85	383526.85
36354	S	105	110	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE 1 EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 0 Y CALLE 4, CALLE E SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ICACHÉ CON EL PROYECTO DE AMP, lon:-89.17132335, 1 lat:18.06983808}}	22-03-2019	22-04-2019	400000	398560.36	398560.27	398560.27	398560.27
36399	S	329	319	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE A EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO CON EL PROYECTO , lon:-89.44567842, lat:18.31659423}}	22-03-2019	22-04-2019	400000	397330.44	397330.44	397330.44	397330.44
36437	S	81	101	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:800.0, meta_modificada:800.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE A EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24646 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE B Y CALLE CALLE C, CALLE CALLE 1 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE AMPLIACIÓ, lon:-89.24062278, 1 lat:17.87217399}}	22-03-2019	22-04-2019	400000	399733.76	399733.76	399733.76	399733.76
36556	S	11	11	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:49.0, meta_modificada:49.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CENTRO EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 19, CALLE SALSIPUEDES SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES CON EL PROYECTO DE REHABILITACION DE CALLES, lon:-89.27017547, lat:18.17229054}}	22-03-2019	06-05-2019	480000	479341.47	479341.47	479341.47	479341.47
47186	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:27.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 1 SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	859564.93	859564.93	859564.93	859564.93	859564.93
47191	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 1 SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	0	0	0	0	0
47197	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO 1 SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	6102	6101.99	6101.99	6101.99	6101.99
36578	S	12	16	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CAMINO TRAMO CERRO DE LAS FLORES - 500 MTRS. MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 12 Y CALLE 2, CALLE 3 EN LA COMUNIDAD , lon:-89.21594677, lat:17.99402458}}	22-03-2019	06-05-2019	480000	479279.26	479279.25	479279.25	479279.25
36665	S	8	7	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE B EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE A, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE VALENTÍN GÓMEZ FARIAS CON EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CINCO CAPTAD, lon:-89.44282408, lat:18.51270898}}	22-03-2019	22-04-2019	289804.4	288130.16	288129.89	288129.89	288129.89

47264	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	0	0	0	0	0	0
36705	S	13	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE B, CARRETERA FEDERAL XPUJIL-ESCARCEGA SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE PUEBLA DE MORELIA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN , lon:-89.67649629, lat:18.52351909}}	22-03-2019	06-05-2019	579608.8	579050.18	579050.18	579050.18	579050.18	
36714	S	12	14	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CALLE 2 EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE B Y CALLE B, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT CON EL PRO, lon:-89.59871509, lat:18.53251901}}	22-03-2019	06-05-2019	579598.8	579064.12	579064.12	579064.12	579064.12	
36723	S	300	300	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CALAKMUL EJIDO XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZSAN Y AVENIDA CHICANA, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE XPUJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL A BASE DE ALCANTARILLADO, lon:-89.39783812, lat:18.50358141}}	22-03-2019	06-05-2019	877433.01	876725.94	873371.72	873371.72	873371.72	
47298	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, meta:92.0, meta_modificada:92.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	87400	87399.41	87399.41	87399.41	87399.41	
36726	S	72	96	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PARAISO, 00000 NUEVO PARAISO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE, lon:-89.24141764, lat:18.1132599}}	22-03-2019	22-04-2019	100000	99660.06	99660.06	99660.06	99660.06	
36727	S	66	65	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24643 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA ALJIBE, lon:-89.37191031, lat:18.80358658}}	22-03-2019	22-05-2019	0	0	0	0	0	
36743	S	37	41	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CARLOS A. MADRAZO CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE, lon:-89.24819329, lat:18.03496451}}	22-03-2019	22-04-2019	100000	99660.06	99660.06	99660.06	99660.06	
36744	S	10	15	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO ONCE DE MAYO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO CON EL PROYECTO DE UN KILÓ, lon:-89.4616607, lat:18.09071316}}	22-03-2019	06-05-2019	480000	479023.64	479023.64	479023.64	479023.64	
36746	S	120	120	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE B EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE ARROLLO NEGRO CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE, lon:-89.2467098, lat:17.85922798}}	22-03-2019	22-04-2019	100000	99660.06	99660.06	99660.06	99660.06	
36750	S	7	9	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE 1 EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 24648 PLAN DE SAN LUIS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE B Y CALLE 2, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN LUIS CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CISTERNA ALJIBE, lon:-89.56466739, lat:18.53094443}}	22-03-2019	22-04-2019	100000	99660.06	99660.06	99660.06	99660.06	
36791	S	12	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE SIN NOMBRE EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24646 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.24066569, lat:17.87237812}}	05-04-2019	05-05-2019	0	0	0	0	0	
36793	S	10	10	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE , lon:-89.27440335, lat:18.01846786}}	08-04-2019	07-06-2019	611000	610795.46	610795.46	610795.46	610795.46	
36795	S	39	37	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 10 DE MAYO EJIDO 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 52, SE BENEFICIO A LA VILLA DE XPUJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 20 BAÑOS, lon:-89.39543487, lat:18.50374419}}	05-04-2019	05-05-2019	1602366.2	1601487.32	1601487.32	1601487.32	1601487.32	
36803	S	10	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMITO, lon:-89.30221778, lat:18.61065334}}	08-04-2019	07-06-2019	0	0	0	0	0	

36804	S	9	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CONCEPCIÓN, 24653 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE B, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-90.13411828, lat:18.62071538}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183437.44	183437.44	183437.44	183437.44
36805	S	24	225	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CENTRO EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN LAGUNA COOXLI CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN , lon:-89.16522729, lat:18.82287004}}	05-04-2019	05-05-2019	1201774.65	1200426.74	1178096.53	1178096.53	1178096.53
36806	S	12	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESENCIO REJON CON LA OBRA DE CONSTRUCCION DE TRECE CUAR, lon:-89.25547186, lat:17.92309499}}	08-04-2019	07-06-2019	611000	610882.74	610882.73	610882.73	610882.73
36808	S	12	10	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SANTO DOMINGO, 24644 SANTO DOMINGO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO CON LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE TRECE CUARTOS DORMIT, lon:-89.3765715, lat:17.99978619}}	08-04-2019	07-06-2019	0	0	0	0	0
36810	S	10	9	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR COLONIA JARDINES, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE HORMIGUERO, CALLE PAYAN SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUJIL COLONIA JARDINES CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.39278705, lat:18.50019905}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183336.27	183336.27	183336.27	183336.27
36811	S	16	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CENTRO EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-89.35564714, lat:17.87344036}}	05-04-2019	05-05-2019	640946.48	639827.5	639827.5	639827.5	639827.5
36825	S	15	16	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE CENTRO EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 9 BAÑOS, lon:-89.35551976, lat:17.97245494}}	05-04-2019	05-05-2019	721064.79	720083.82	718938.18	718938.18	718938.18
36827	S	4	6	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646 BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ CON LA OBRA DE CONSTRUCCION D, lon:-89.29005916, lat:18.03374082}}	08-04-2019	08-05-2019	0	0	0	0	0
36829	S	19	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE NIÑOS HÉROES CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS, lon:-89.46072442, lat:18.15271272}}	05-04-2019	05-05-2019	961419.72	960384.92	960384.92	960384.92	960384.92
36832	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE P1 Y CALLE 2L, CALLE 3K SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE XBONIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-90.16769813, lat:18.63708885}}	05-04-2019	05-05-2019	275400	275156.31	275156.31	275156.31	275156.31
36835	S	7	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE LOS ALACRANES CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 5 BAÑOS, lon:-89.21616028, lat:17.98307274}}	05-04-2019	05-05-2019	400591.55	399348.6	399348.59	399348.59	399348.59
36836	S	16	16	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE CENTRO EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE G SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-89.43527226, lat:18.09382499}}	05-04-2019	05-05-2019	640946.48	639347.58	639347.58	639347.58	639347.58
36838	S	11	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 12 COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUJIL COLONIA 10 DE MAYO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.39614833, lat:18.49822751}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183336.27	183336.27	183336.27	183336.27
36839	S	18	0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CENTRO EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE G SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS, lon:-89.43308654, lat:18.45023912}}	05-04-2019	05-05-2019	961419.72	959257.38	959257.38	959257.38	959257.38
36840	S	12	10	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:15.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE CON LA OBRA DE CONSTRUCCION DE QUINCE CUARTOS DOR, lon:-89.40289652, lat:18.05972161}}	08-04-2019	07-06-2019	0	0	0	0	0
36842	S	11	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE 1, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.40298235, lat:18.06010922}}	05-04-2019	05-05-2019	275400	275086.47	275086.47	275086.47	275086.47

36846	S	11	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ CON EL PROYECT, lon:-1 89.17010027, lat:18.07102124}}	05-04-2019	05-05-2019	0	0	0	0	0	0
36848	S	12	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 6 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON CON LA OBRA CO, lon:-1 89.16520583, lat:18.82250445}}	08-04-2019	07-06-2019	0	0	0	0	0	0
39200	S	15	13	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON CON EL PROYECTO 1 CONSTRUCCIÓN DE ALJIBE COMUNITARIO, lon:-89.45292649, lat:18.22113758}}	02-05-2019	01-07-2019	869413.2	868157.92	868157.92	868157.92	868157.92	
39426	S	20	13	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:12.0, meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:287, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LAS TRES HUASTECAS EL VERGEL, 00000 LAS TRES HUASTECAS (EL VERGEL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO CON EL PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE DOCE BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE LAS TRES HUAS, lon:-1 89.33612183, lat:18.24545177}}	05-04-2019	20-05-2019	961431.72	960293.56	960293.56	960293.56	960293.56	
36849	S	19	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA CON EL PROYECTO DE 1 CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-89.35372694, lat:18.13249386}}	08-04-2019	08-05-2019	801183.1	799628.94	799628.93	799628.93	799628.93	
36850	S	12	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 4, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CIVALITO CON EL PROYE, lon:-1 89.28537733, lat:17.88694962}}	05-04-2019	05-05-2019	367200	366862.14	359376.37	359376.37	359376.37	
36856	S	15	14	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:220.0, meta_modificada:220.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE 2 EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 2 SE UBICA A 15 KMS DE LA CABECERA MUNICIPAL HACIA EL SUR EN LA COMUNIDAD DE , lon:-89.44320951, lat:18.39907278}}	05-04-2019	05-05-2019	275400	275086.47	275086.47	275086.47	275086.47	
36859	S	16	15	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CALLE CENTRO EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-89.24252844, lat:18.17596618}}	08-04-2019	08-05-2019	640946.48	640214.52	640214.51	640214.51	640214.51	
36864	S	9	10	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE A Y CALLE B, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES, lon:-89.40070271, lat:18.11798384}}	05-04-2019	05-05-2019	183600	183390.98	183390.98	183390.98	183390.98	
36866	S	10	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24648 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE SEIS BAÑOS, lon:-89.44228655, lat:18.50991405}}	04-04-2019	04-05-2019	0	0	0	0	0	
36872	S	12	12	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ CON EL PROYECTO DE 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, lon:-89.17329449, lat:18.05593606}}	04-04-2019	04-05-2019	640946.48	640117.34	640117.34	640117.34	640117.34	
36874	S	12	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO CON EL PROYECTO DE 1 CONSTRUCCION DE 6 BAÑOS, lon:-89.40079927, lat:18.11789207}}	04-04-2019	04-05-2019	480709.86	479359.22	479359.22	479359.22	479359.22	
36875	S	7	6	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:4.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE E SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE BECAN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 4 BAÑOS, lon:-89.46234706, lat:18.51318508}}	08-04-2019	08-05-2019	0	0	0	0	0	
36877	S	8	13	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON EL PROYECTO DE 1 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS, lon:-89.35045822, lat:18.89355234}}	04-04-2019	04-05-2019	640946.48	639457.44	639457.44	639457.44	639457.44	
36882	S	16	14	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE CENTRO EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL CON EL PROYECTO DE 1 CONSTRUCCIÓN DE 8 BAÑOS, lon:-89.37880489, lat:18.26026467}}	08-04-2019	08-05-2019	640946.48	638862.84	638862.84	638862.84	638862.84	
36884	S	8	8	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:6.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS DOS CON EL PROYECTO DE CONST, lon:-1 89.2285535, lat:17.95863201}}	04-04-2019	04-05-2019	480709.86	480024.68	480024.68	480024.68	480024.68	

109263	S	12	16	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:500.0, meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA CALLE DE AMPLIACIÓN ESTÁN UBICADAS A LAS ORILLAS DE LA LOCALIDAD DE FELIPE ÁNGELES, lon:-89.18022763, lat:18.21507}}	22-03-2019	22-05-2019	900000	898978.59	898978.59	898978.59	898978.59
99358	S	33	33	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE CENTRO EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 01 Y CALLE A, CALLE C SE APOYO A LA LOCALIDAD DE LA VICTORIA CON EL PROYECTO DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL TECHADO Y ALJIBE., lon:-89.38704926, lat:18.22207392}}	02-05-2019	17-06-2019	1086291.56	1085738.86	1085738.86	1085738.86	1085738.86
99389	S	33	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CARRETERA XPUIJIL - CAMPECHE, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA CON LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL ALJIBE, lon:-89.36775691, lat:18.80224871}}	05-05-2019	01-07-2019	810916.46	809383.54	809383.54	809383.54	809383.54
103329	S	35	38	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:2.0, meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:EJIDO ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE UBICA SERCA DE LA PANADERÍA ZOH LAGUNA, lon:-89.41582953, lat:18.59335229}}	02-05-2019	01-07-2019	1236884.68	1235853.12	1235853.12	1235853.12	1235853.12
103479	S	12	9	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:5.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646 CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE BENEFICIO A LA LOCALIDAD DE CARLOS A. MADRAZO CON EL PROYECTO DE 5 BAÑOS EN DIFERENTES DOMICILIOS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-89.2480708, lat:18.03449523}}	02-05-2019	17-06-2019	0	0	0	0	0
104080	S	16	17	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:13.0, meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A LA COMUNIDAD DE BLASILLO CON EL PROYECTO DE 10 BAÑOS PARA DIFERENTES FAMILIAS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-89.31061007, lat:18.11180229}}	02-05-2019	03-06-2019	1041538.03	1040247.18	1040247.17	1040247.17	1040247.17
106082	S	3	2	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:EJIDO EL PORVENIR, 24643 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO EL EJIDO DE EL PORVENIR CON EL PROYECTO DE VARIAS BAÑO PARA UNA FAMILIA DE ESTA LOCALIDAD., lon:-89.45660418, lat:18.55595618}}	02-05-2019	17-06-2019	0	0	0	0	0
103550	S	10	10	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A LA COMUNIDAD DE QUICHE LAS PAILAS CON EL PROYECTO DE SIETE BAÑOS HA DIFERENTES FAMILIAS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-89.34029179, lat:18.07570668}}	02-05-2019	17-06-2019	560833.17	560131.6	560131.6	560131.6	560131.6
103645	S	22	22	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:EJIDO PIONEROS DE RÍO-X-NOHA, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ CON EL PROYECTO DE ONCE BAÑOS A DIFERENTES FAMILIAS DE LA LOCALIDAD., lon:-89.17094225, lat:17.88753982}}	02-05-2019	03-06-2019	881301.41	880487.68	880487.67	880487.67	880487.67
103869	S	16	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A LA COMUNIDAD DE EL TESORO CON EL PROYECTO DE 9 BAÑOS PARA DIFERENTES FAMILIAS DE LA MISMA LOCALIDAD., lon:-89.1883559, lat:18.15834717}}	02-05-2019	03-06-2019	721064.79	720356.82	720356.82	720356.82	720356.82
107138	S	16	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:8.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24655 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A LA LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE CON EL PROYECTO DE OCHO BAÑOS PARA DIFERENTES FAMILIAS DE LA MISMA LOCALIDAD, lon:-89.53792438, lat:18.35495173}}	02-05-2019	03-06-2019	0	0	0	0	0
144853	S	13	16	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE CENTAURO DEL NORTE - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24655 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD, lon:-89.53831061, lat:18.354911}}	22-09-2019	22-10-2019	960000	958842.16	958842.16	958842.16	958842.16
146278	S	40	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:8, direccion:CALLE CENTRO EJIDO SANTA LUCÍA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y , EQUIPAMIENTO DE DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA UBICADO EN LA CALLE 6 ENTRE LA CALLE 2 Y CARRETERA FEDERA, lon:-90.17935855, lat:18.6378266}}	23-08-2019	07-10-2019	137340.47	137340.47	135514.16	135514.16	135514.16
146344	S	38	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO, CALLE CALLE 2 EQUIPAMIENTO DE POZO P, lon:-89.41958226, lat:18.06460765}}	22-08-2019	07-10-2019	57403.99	57403.99	56640.65	56640.65	56640.65
223462	S	20	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE 6 EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE 6 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA CON 9 TECHOS FIRMES UBICADOS DENT, lon:-89.29938441, lat:18.06949368}}	02-08-2019	31-12-2019	106759	106752.2	106752.2	106752.2	106752.2
223583	S	22	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:518.0, meta_modificada:518.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LAZARO CARDENAS Y CALLE 15, CALLE 3 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS 2 CON 16 TECHOS FIR, lon:-89.22940108, lat:17.95923881}}	02-08-2019	31-12-2019	174598.78	174587.65	174587.65	174587.65	174587.65

223730	S	22	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE 11 EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE 11, CALLE CALLE 4 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA CON 11 TECHOS FIRMES UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD SIENDO COLOCAD, lon:-90.13970982, 1 lat:18.62028183}}	02-08-2019	31-12-2019	117433.72	117426.24	117426.24	117426.24	117426.24
146377	S	19	20	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE NUEVO BECAL EL 19 - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINO SA, lon:-89.30284005, 1 lat:18.61095837}}	02-08-2019	01-10-2019	960000	958574.36	958574.36	958574.36	958574.36
146411	S	18	22	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE NUEVO SAN JOSE - PARCELAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined RANCHERIA NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS KILÓMETROS DE CAMINO S, lon:-89.40514958, lat:18.0539834}}	22-09-2019	22-10-2019	960000	959583.26	959583.26	959583.26	959583.26
146450	S	17	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:259.0, meta_modificada:259.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE FRANCISCO I. MADERO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24655 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MELCHOR OCAMPO Y CALLE JUSTO SIERRA MENDEZ, CALLE IGNACIO ALLENDE SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE CENTAURO DEL NORTE CO, lon:-89.53807458, 1 lat:18.35482953}}	02-08-2019	31-12-2019	53341.23	53341.23	53186.83	53186.83	53186.83
146463	S	12	8	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE QUICHÉ LAS PAILAS EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 10 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE QUICHE LAS PAILAS CON LA COLOCACIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA CALLE 6 1 , lon:-89.34036689, 1 lat:18.0751691}}	02-08-2019	31-12-2019	66677.56	66677.56	66484.56	66484.56	66484.56
146544	S	26	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE LA GUADALUPE EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE 11 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE CON TECHOS FIRMES UBICADOS DENTRO DELA COMUNIDAD UBICADOS 2 TECHOS EN CALLE , lon:-89.48024398, lat:18.3311609}}	02-08-2019	31-12-2019	86680.01	86680.01	86429.11	86429.11	86429.11
146556	S	14	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:194.0, meta_modificada:194.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE CALLE NUEVO PROGRESO EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE 2 REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINA DE ZINC ZONA 2 LOS BENEFICIARIOS SE ENCUEN, lon:-89.22992216, 1 lat:18.27074616}}	02-08-2019	31-12-2019	64054.92	64050.84	64050.84	64050.84	64050.84
146704	S	31	35	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:388.0, meta_modificada:388.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE LAS CARMELAS EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 1 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE EL CARMEN 2 CON LA COLOCACIÓN DE TECHOS FIRMES DENTRO DE LA COMUNIDAD S, lon:-89.41453677, 1 lat:18.15788223}}	02-08-2019	31-12-2019	80011.84	80011.84	79780.24	79780.24	79780.24
147330	S	19	16	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:227.0, meta_modificada:227.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CALLE HERMENEGILDO GALEANA EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 10, CALLE 12 SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO DE CALAKMUL C, lon:-89.24255929, lat:18.17599421}}	02-08-2019	31-12-2019	46673.06	46673.06	46537.96	46537.96	46537.96
147379	S	2	3	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLEJON PRINCIPAL EJIDO ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS EN COMUNIDADES VARIAS HA 200 M , lon:-89.42295348, 1 lat:18.59552841}}	22-09-2019	22-10-2019	57229.41	57134.72	57134.72	57134.72	57134.72
147421	S	7	7	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:97.0, meta_modificada:97.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE 2 EJIDO NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE NIÑOS HÉROES CON LA COLOCACIÓN DE 1 TECHO FIRME EN CALLE 4 ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7 1 TECHO EN CALLE 3 EN, lon:-89.45986134, 1 lat:18.15304904}}	02-08-2019	31-10-2019	20002.45	20002.45	19944.55	19944.55	19944.55
147431	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL ABREVADERO APICOLA SE ENCUENTRA A LA SALIDA DE LA LOCALIDAD DE LEY DE FOM, lon:-89.4195608, 1 lat:18.06487285}}	22-09-2019	31-12-2019	57229.41	57134.72	57134.72	57134.72	57134.72
147464	S	19	29	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE 1 EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 2, CALLE 9 SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE EN CALLE 2 SE, lon:-89.27331974, 1 lat:18.01777408}}	02-08-2019	31-12-2019	73343.68	73343.68	73131.38	73131.38	73131.38
147597	S	35	42	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO , 24647 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y , SE BENEFICIO LA CO, lon:-89.1655426, 1 lat:18.82430876}}	23-08-2019	22-10-2019	611000	611000	608339.18	608339.18	608339.18
147619	S	23	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE 11 EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 9 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE EL TESORO CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE EN LAMINAS DE ZINC ZONA 1 UBICADOS EN, lon:-89.18862413, 1 lat:18.15795978}}	02-08-2019	31-12-2019	60057.87	60057.87	59884.03	59884.03	59884.03

147643	S	60	50	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE 1 EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646 LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 4 Y CALLE 6, CALLE 3 SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA CON EL PROYECTO TECHOS FIRM, lon:-1 89.31245802, lat:17.99532062}}	02-08-2019	31-12-2019	133353.07	133353.07	132967.08	132967.08	132967.08
147648	S	3	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS EN COMUNIDADE VARIAS CRISTOBAL COLÓN UBICADO A 1200 METROS, lon:-1 89.45406374, lat:18.19845125}}	22-09-2019	22-10-2019	57229.41	57134.72	57134.72	57134.72	57134.72
147689	S	25	30	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE NARCIZO MENDOZA EJIDO , 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CARRETERA XPUIJIL- CRISTOBAL COLÓN, CALLE 1 LA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA COMUNIDAD UBICADA EN LA EZQUINA DE CALLE NARCIZO MENDOZA CON CA, lon:-1 89.45309132, lat:18.22928096}}	02-08-2019	01-10-2019	940000	939368.18	939368.18	939368.18	939368.18
147703	S	11	9	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE NARCISO MENDOZA EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 6, CALLE 1 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA CON LA COLOCACIÓN DE 4 TECHOS FIRMES EN LA CALLE NARCISO MENDOZA , lon:-1 89.45425003, lat:18.22956629}}	02-08-2019	31-12-2019	60009.4	60009.4	59835.7	59835.7	59835.7
147802	S	3	3	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:BRECHA TRAMO NUEVO BECAL - PARCELA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL ABREVADERO SE UBICA FUERA DE LA COMUNIDAD DE BECAL 19 LLEG, lon:-1 89.29388348, lat:18.62683973}}	22-09-2019	22-10-2019	57229.41	57134.72	57134.72	57134.72	57134.72
147858	S	3	3	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CARRETERA CAOBAS-LOS ANGELES EJIDO LOS ANGELES, 24645 LOS ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLEJON EL PORTON DE MADERA Y , CONSTRUCCIÓN DE UN ABREVADERO APICOLA EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES EN PARCELA. A UN KILÓMETR, lon:-89.18389689, lat:18.24574285}}	22-09-2019	22-10-2019	57229.41	57134.72	57134.72	57134.72	57134.72
147907	S	4	1	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA ESPACIOS DE ABREVADEROS APICOLAS EN LA COMUNIDAD DE XBONIL EN PARCELA DE JUAN PAULINO RAFAEL ROSAS REYES UBIC, lon:-90.0037937, lat:18.56434405}}	22-09-2019	22-10-2019	60955.65	60854.8	60854.79	60854.79	60854.79
147927	S	20	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 10 SE APOYO A LA COMUNIDAD Y TRABAJO CON TECHOS FIRMES DENTRO DE LA COMUNIDAD UBICADOS EN 3 TECHOS EN CALLE 5 4 TE, lon:-89.40060615, lat:18.11801443}}	02-08-2019	31-12-2019	73343.68	73343.68	73131.38	73131.38	73131.38
148004	S	26	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE 3 EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 6 Y CALLE 4, CALLE 5 SE APOYO A LA LOCALIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIO, lon:-89.41958226, lat:18.06466885}}	02-08-2019	31-12-2019	66677.56	66677.56	66484.56	66484.56	66484.56
148052	S	47	53	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:648.0, meta_modificada:648.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 12 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA CON LA COLOCACIÓN DE 2 TECHOS FIRMES EN LA CALLE 2 2 EN LA CALLE 3 4 TECHOS EN CAL, lon:-89.38700634, lat:18.22216054}}	02-08-2019	31-12-2019	135610.95	135610.95	135218.42	135218.42	135218.42
148060	S	32	21	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:420.0, meta_modificada:420.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 6, CALLE 2 SE APOYO A LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME UBICADOS EN CALLE 2 LOS TECHOS 5678 EN C, lon:-89.4351006, lat:18.09345785}}	02-08-2019	31-12-2019	86680.01	86680.01	86429.11	86429.11	86429.11
148167	S	46	61	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE NUEVO SAN JOSÉ EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 8 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE CON LA COLOCACIÓN DE 5 TECHOS FIRMES EN LA CALLE NUEVO SAN JOSE 4 TEC, lon:-1 89.40360463, lat:18.05853837}}	02-08-2019	31-12-2019	100014.29	100014.29	99724.8	99724.8	99724.8
148191	S	14	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.0, meta_modificada:226.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ANGELES, 24645 FELIPE ANGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A FELIPE ANGELES 1 CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME SE ASE MENCIÓN QUE EN MIDS LAS COMUNIDADES TIENEN UN ERRO, lon:-89.62018644, lat:18.53140517}}	02-08-2019	31-12-2019	46673.06	46673.06	46537.96	46537.96	46537.96
148214	S	11	11	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE EL SACRIFICIO EJIDO SANTO DOMINGO, 24644 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE 1 SE HUBICA EN LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIOEN CALLE 3 TECHO 1091 Y 7 EN CALLE 5 TECHO 3456 Y 12 EN , lon:-89.37576684, lat:17.99896989}}	02-08-2019	31-12-2019	66677.56	66677.56	66484.56	66484.56	66484.56
148265	S	24	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:323.0, meta_modificada:323.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A LA LOCALIDAD DE CAÑA BRAVA CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME UBICADAS EN TECHO 9 Y 10 CALLE 4 TECHO 657 CALLE 2 TECHO 4, lon:-89.35271843, lat:18.13180053}}	02-08-2019	31-12-2019	66677.56	66677.56	66484.56	66484.56	66484.56

148324	S	20	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE BLASILLO EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE 6 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE BLASILLO CON LA OBRA DE TECHOS FIRMES DENTRO DE LA COMUNIDAD COLOCANDO 4 TECHOS EN CALLE 1 2 TECHOS EN, lon:-89.31129672, 1 lat:18.11141479}}	02-08-2019	31-12-2019	66677.56	66677.56	66484.56	66484.56	66484.56
148352	S	14	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, meta_modificada:356.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE 5 EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 8 Y CALLE 10, CALLE 1 SE APOYO A FELIPE ÁNGELES II CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTE. PERO SE HACE REFERENCIA EN NOMBRE A, lon:-89.27005802, 1 lat:18.17275144}}	19-09-2019	31-12-2019	73343.68	73343.68	73131.38	73131.38	73131.38
234456	S	20	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 8 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON CON 9 TECHOS FIRMES UBIC, lon:-89.16485178, lat:18.82282388}}	02-08-2019	31-12-2019	106759	106752.2	106752.2	106752.2	106752.2
234802	S	70	88	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE CALLE EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE, CALLE SE LOCALIZA EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON EN LA TERCERA CALLE PARTIENDO DE XPUIJIL A CRISTOBAL COLON A DOS CUADRAS H, lon:-89.45409325, 1 lat:18.22100764}}	14-12-2019	31-12-2019	535412.87	535412.87	530469.8	530469.8	530469.8
235908	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:0.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	04-12-2019	31-12-2019	0	0	0	0	0
154799	S	20	30	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:490.0, meta_modificada:490.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE LAZARO CARDENAS EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24648 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE MIGULE HIDALGO LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA COMUNIDAD EN CALLE 3 Y CAL, lon:-89.44178229, 1 lat:18.50980214}}	22-09-2019	06-10-2019	480000	479438.92	479438.92	479438.92	479438.92
222033	S	24	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE DOS NACIONES EJIDO EL MANANTIAL, 24645 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DOS NACIONES Y CALLE CALLE 17, CALLE CALLE 18+ SE APOYO A LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES CON 15 TECHOS FIRMES UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDA, lon:-89.35583089, lat:17.97314333}}	02-08-2019	31-12-2019	160143.08	160132.88	160132.88	160132.88	160132.88
222096	S	30	28	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, meta_modificada:485.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE PRINCIPALES EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE 10 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE JOSÉ MARÍA, lon:-89.28505546, 1 lat:17.88556102}}	02-08-2019	31-12-2019	160137.3	160127.1	160127.1	160127.1	160127.1
222184	S	22	15	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 11 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE 1 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE PUEBLA DE MORELIA CON 10 TECHOS FIRMES UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD C, lon:-89.67689326, 1 lat:18.52333043}}	02-08-2019	31-12-2019	106759	106752.2	106752.2	106752.2	106752.2
222520	S	30	32	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:486.0, meta_modificada:486.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE PRINCIPALES EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 13 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE 11 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, lon:-89.17119461, 1 lat:18.06985848}}	02-08-2019	31-12-2019	160138.5	160128.3	160128.3	160128.3	160128.3
222628	S	26	26	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:421.0, meta_modificada:421.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE PRINCIPALES EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE LOS ALACRANES CON 13 TECHOS FIRMES UBICADAS DENTRO DE LA COMUNIDAD SIENDO COLO, lon:-89.21525906, lat:17.98376666}}	02-08-2019	31-12-2019	138786.7	138777.86	138777.86	138777.86	138777.86
222728	S	18	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:291.0, meta_modificada:291.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE ONCE DE MAYO EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE 4 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO CON 9 TECHOS FIRMES UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDAD SIENDO CO, lon:-89.4613281, 1 lat:18.09128428}}	02-08-2019	31-12-2019	96082.38	96076.26	96076.26	96076.26	96076.26
236858	S	22	22	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:355.0, meta_modificada:355.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE APOYO A LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS CON 355M DE TECHUMBRE DE LAMINA DE ZINC BENEFICIANDO A 11 FAMILIAS UBICADAS EN LA CALLE 2. CALLE DOS , lon:-89.35133867, 1 lat:18.89348618}}	02-08-2019	31-12-2019	117434	117426.52	117426.52	117426.52	117426.52
145518	S	15	18	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DEL SANTO DOMINGO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO SANTO DOMINGO, 24644 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO TERRACERIA Y , LA OBRA SE UBICA A, lon:-89.39229998, 1 lat:17.97749981}}	02-08-2019	01-10-2019	960000	959263.54	959263.54	959263.54	959263.54
145723	S	22	24	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE 4 EJIDO LUCHA, 24648 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE LA LUCHA, CALLE 8 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD LA LUCHA CON TECHOS FIRMES HUBICADOS EN TECHO 1 5 CALLE 4TECHO 27410 EN CALLE 6TECHO 3 Y 6 EN CALLE 10 TEC, lon:-89.43882057, 1 lat:18.42210129}}	02-08-2019	31-12-2019	66677.56	66677.56	66484.56	66484.56	66484.56

234320	S		18	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, 0 meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE 5 EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA Y CALLE 3, CALLE 4 LA OBRA SE UBICA DENTRO DE LA COMUNIDAD DEL CUAL SE COLOCARON 4, lon:-89.31088499, 1 lat:18.2403338}}	29-10-2019	29-12-2019	599590.08	599368.94	599368.94	599368.94	599368.94
145779	S		15	15	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, 0 meta_modificada:2000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE DOS KM DE CAMINO SACA COSECHA EN LA C, lon:-89.35554342, 1 lat:17.8734778}}	02-08-2019	01-10-2019	960000	959724.68	959724.67	959724.67	959724.67
146038	S		17	18	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLEJON EL POZO EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE BELHA UBICADA A 790 M PARTIENDO DE LA LOCALIDAD DE BELHA A XMABEN LADO DERECHO 200 M, lon:-89.32156315, lat:18.93030308}}	22-09-2019	22-10-2019	320743.86	320743.86	316478.72	316478.72	316478.72
146591	S		15	18	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:356.0, 0 meta_modificada:356.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE 2 EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 11 Y CALLE 9, CALLE 4 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CHICHONAL CON EL PROYECTOR DE REHABILITACIÓN DE TECHOS FIRMES LOS CUALES ESTÁN U, lon:-89.55341872, 1 lat:18.52590548}}	02-08-2019	31-12-2019	73343.68	73343.68	73131.38	73131.38	73131.38
146619	S		35	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO , 24647 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE EL REFUGIO Y CALLE CALLE 13, CALLE CALLE 9 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA 1RA ETAPA EN LA COMUNIDAD EL REFUGIO SE UBICA EN LA CALLE 2 ENTRE 11 Y 12 LLEGAND, lon:-89.37164121, 1 lat:18.80342408}}	02-08-2019	31-10-2019	1050000	1049482.46	1049482.45	1049482.45	1049482.45
146641	S		30	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:324.0, 0 meta_modificada:324.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 7, CALLE 14 SE APOYO A LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CON TECHOS FIRMES HU, lon:-89.31060175, 1 lat:18.24005256}}	02-08-2019	31-12-2019	66484.56	66484.56	66484.56	66484.56	66484.56
221540	S		19	20	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:485.0, 0 meta_modificada:485.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:164, direccion:CALLE CALLE NUEVO PARAISO EJIDO SANTA LUCIA, 24658 NUEVO PARAISO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE2 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 10 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE NUEVO PARAISO CON 15 TECHOS FIRMES UBICADOS DENTRO DE LA COMUNIDA, lon:-89.24155712, 1 lat:18.11368262}}	02-08-2019	31-12-2019	160138.5	160128.3	160128.3	160128.3	160128.3
88325	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Vehículos, 0 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	23-12-2019	1485303.2	1485303.2	1485303.2	1485303.2	1485303.2
18982	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	23-12-2019	4058.73	4058.73	4058.73	4058.73	4058.73
18980	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	23-12-2019	16940	16940	16940	16940	16940
18969	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Otros, 0 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	23-12-2019	31684	31684	31684	31684	31684
47280	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	42171.38	42171.38	42171.38	42171.38	42171.38
47237	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:13.0, 0 meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	112159.94	112159.94	112159.94	112159.94	112159.94
47294	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, 0 meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	2704.66	2704.66	2704.66	2704.66	2704.66
47287	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, 0 meta_modificada:16.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	104149.19	104149.19	104149.19	104149.19	104149.19
47249	N		0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, 0 meta:2.0, meta_modificada:3.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	22-03-2019	06-05-2019	18984.84	18984.84	18984.84	18984.84	18984.84

47117	N	0	0	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, meta:1.0, meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES PRODIM EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}} 1	22-03-2019	06-05-2019	29404	29404	29404	29404	29404	29404
248644	S	40	44	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:37.0, meta_modificada:37.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CHICANA VILLA BELLAVISTA, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE HORMIGUERO Y CALLE 4, CALLE PUERTO ESCONDIDO SE APOYO A LA COLONIA BELLAVISTA DE LA VILLA DE XPUJIL CON 37 LUMINARIAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN , lon:-89.39705713, 1 lat:18.50121649}}	02-08-2019	01-10-2019	128530.38	128530.38	128530.38	128530.38	128530.38	128530.38
248542	S	30	34	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RAMONAL VILLA 10 DE MAYO, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE LA MUÑECA, CALLE 12 SE APOYO A LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA VILLA DE XPUJIL CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO UBICADOS, lon:-89.39583404, 1 lat:18.50239671}}	02-08-2019	01-10-2019	86844.85	86844.85	86844.85	86844.85	86844.85	86844.85
248408	S	22	22	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HALALTUN VILLA XPUJIL, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE RIO BEC, CALLE XMULTUN SE APOYO A LA VILLA DE XPUJIL COLONIA CENTRO CON 11 LUMINARIAS TIPO LED UBICADAS EN LAS SIGUIENTES CALLES2 LUMINARI, lon:-89.39746427, 1 lat:18.5061548}}	02-08-2019	01-10-2019	38211.73	38211.73	38211.73	38211.73	38211.73	38211.73
248263	S	18	18	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:AVENIDA CALAKMUL VILLA AVIACIÓN, 24640 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BALAKMAL Y CALLE BECAN, CALLE SILVITUC SE BENEFICIO LA COLONIA AVIACIÓN CON 9 LUMINARIAS TIPO LED HUBICADAS SOBRE LA CALLE SILVITUC CALLE HALALTUN CAL, lon:-89.39743208, 1 lat:18.50694282}}	02-08-2019	01-10-2019	31264.15	31264.15	31264.15	31264.15	31264.15	31264.15
217922	S	40	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON LA OBRA DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DEL , lon:- 1 89.35068421, lat:18.89356739}}	02-08-2019	01-10-2019	177424.5	177424.5	177424.5	177424.5	177424.5	177424.5
217918	S	22	22	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE UNIÓN VEINTE DE JUNIO CON 22 LAMPARAS LED DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN D, lon:-89.2920504, 1 lat:18.80975206}}	02-08-2019	01-10-2019	76423.47	76423.47	76423.47	76423.47	76423.47	76423.47
237795	S	2	3	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 XPUJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE MATZCAN SE BENEFICIO A LA COL. JARDINES DE LA VILLA DE XPUJIL CON 7 LUMINARIAS DEL PROYECTO DE REHABILITACIÓN D, lon:-89.39245359, 1 lat:18.50199027}}	02-08-2019	01-10-2019	24316.56	24316.56	24316.56	24316.56	24316.56	24316.56
217834	S	46	46	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:39.0, meta_modificada:39.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUNGUNO Y CALLE , CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO CON 46 LAMPARAS TIPO LED DEL PROYECT, lon:- 1 89.44050754, lat:18.35941725}}	02-08-2019	01-10-2019	135477.97	135477.97	135477.97	135477.97	135477.97	135477.97
217779	S	22	28	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO BELHA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE BELHA CON LA COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA CALLE PRINCIPAL Y EN LAS CALLES SECUNDARIAS COLOCANDO UN T, lon:-89.32395568, 1 lat:18.92970431}}	02-08-2019	01-10-2019	69475.88	69475.88	69475.88	69475.88	69475.88	69475.88
217769	S	14	10	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:7.0, meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DEN, lon:- 1 89.35471509, lat:17.97188344}}	02-08-2019	01-10-2019	24316.56	24316.56	24316.56	24316.56	24316.56	24316.56
217685	S	11	11	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:11.0, meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CHICHONAL, 24648 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE EL CHICHONAL CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LA M, lon:- 1 89.55345091, lat:18.52587496}}	02-08-2019	01-10-2019	38211.73	38211.73	38211.73	38211.73	38211.73	38211.73
217549	S	19	19	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE PRINCIPALES EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES 1 CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFE, lon:-89.62037509, 1 lat:18.52995854}}	02-08-2019	01-10-2019	66002.09	66002.09	66002.09	66002.09	66002.09	66002.09
217505	S	30	30	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, meta_modificada:46.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 5 Y CALLE 3, CALLE 2 SE APOYO A LA COMUNIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT CO, lon:-89.59946608, 1 lat:18.53135931}}	02-08-2019	01-10-2019	159794.52	159794.52	159794.52	159794.52	159794.52	159794.52

218193	S	2	2	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 24648 PLAN DE SAN LUIS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN LUIS CON LA OBRA REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO CON UNA LAMPARA LED, lon:-1 89.56420336, lat:18.53240801}}	02-08-2019	01-10-2019	3473.79	3473.79	3473.79	3473.79	3473.79
217300	S	19	19	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE PRINCIPALES EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE POYO A LA COMUNIDAD DE PUEBLA DE MORELIA CON EL PROYECTO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES PU, lon:-89.67683962, 1 lat:18.52313251}}	02-08-2019	01-10-2019	66002.01	66002.01	66002.01	66002.01	66002.01
217197	S	19	19	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:19.0, meta_modificada:19.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE PRINCIPALES EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE APOYA A LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS CALLES CAL, lon:-89.67426933, 1 lat:18.5221837}}	02-08-2019	01-10-2019	66002.09	66002.09	66002.09	66002.09	66002.09
218143	S	28	28	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:28.0, meta_modificada:28.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL REFUGIO, 24643 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE APOYO A LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES DE LA MSM, lon:-89.37158844, 1 lat:18.80212408}}	02-08-2019	01-10-2019	97266.23	97266.23	97266.23	97266.23	97266.23
218109	S	18	22	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS NORTE, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE Y CALLE , CALLE SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR CON LA OBRA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DIFERENTES CALLES, lon:-1 89.35556667, lat:17.8731953}}	02-08-2019	01-10-2019	34737.94	34737.94	34737.94	34737.94	34737.94
234842	S	89	89	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE NUEVA COLONIA XPUIIL, 24640 XPUIIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE AVENIDA Y AVENIDA CARRETERA FEDERAL, CALLE MATZCAN SE A POYO A LA COLONIA FUNDADORES CON 1 LUMINARIA DEL PROYECTO DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA C, lon:-89.39295342, 1 lat:18.5081807}}	02-08-2019	01-10-2019	3473.79	3473.79	3473.79	3473.79	3473.79
215593	S	25	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE PRINCIPALES EJIDO SAN JOSÉ, 24656 KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE 5 SE APOYO A LA LOCALIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE CON 25 LAMPARAS LED DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO, lon:-89.69847023, 1 lat:18.51897779}}	02-08-2019	01-10-2019	86844.85	86844.85	86844.85	86844.85	86844.85
215358	S	15	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE ZONA URBANA EJIDO CONCEPCIÓN, 24653 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE 1, CALLE 4 SE APOYO A LA LOCALIDAD DE CONCEPCIÓN CON 15 LAMPARAS TIPO LED DEL PROYECTO REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO SU, lon:-90.13386079, 1 lat:18.62001384}}	13-07-2019	13-07-2019	52106.91	52106.91	52106.91	52106.91	52106.91
215212	S	36	36	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:36.0, meta_modificada:36.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE ZONA URBANA EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE VICENTE GUERRERO Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE PRIMERA SE APOYO A LA COMUNIDAD DE XBONIL CON 36 LAMPARAS DEL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMI, lon:-1 90.16689346, lat:18.63694652}}	02-08-2019	01-10-2019	125056.58	125056.58	125056.58	125056.58	125056.58
38530	S	12	14	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:6.0, meta_modificada:1000.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE CENTRO EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 10, CALLE C SE BENEFICIO A LA COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE 6 1 ABREVADEROS, lon:-90.13701885, lat:18.6244755}}	03-07-2019	02-08-2019	998752.86	998752.86	998752.86	998752.86	998752.86

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-007-2019, contratista:CRESENCIANO GUTIERREZ SILVANO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:288360.18, importe_modificado:288360.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1528323/proyecto_PROCESO, 1528323/proyecto_INICIO, 1528323/proyecto_PROCESO, 1528323/proyecto_INICIO, 1528323/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}}	{1533247/proyecto_PROCESO, 1533247/proyecto_FIN, 1533247/proyecto_INICIO, 1533247/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-005-2019, contratista:TECHNO SERVICIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:946589.48, importe_modificado:946589.48}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528347/proyecto_PROCESO, 1528347/proyecto_INICIO, 1528347/proyecto_PROCESO, 1528347/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-008-2019, contratista:GRUPO CKM DE MEXICO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:958371.86, importe_modificado:958371.86}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2.0}}	{1528383/proyecto_INICIO, 1528383/proyecto_FIN, 1528383/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-005-2019, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:479746.82, importe_modificado:479746.82}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1528387/proyecto_INICIO, 1528387/proyecto_FIN, 1528387/proyecto_PROCESO, 1528387/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-004-2019, contratista:MIGUEL ANGEL LEMUS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:478330.58, importe_modificado:478330.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1528389/proyecto_INICIO, 1528389/proyecto_FIN, 1528389/proyecto_PROCESO, 1528389/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:6.0}}	{1533295/proyecto_INICIO, 1533295/proyecto_PROCESO, 1533295/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	{1533305/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-006-2019, contratista:JULIO CESAR RODRIGUEZ CRUZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:479457.62, importe_modificado:479457.62}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1528391/proyecto_INICIO, 1528391/proyecto_PROCESO, 1528391/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-001-2019, contratista:CONSTRUCAR PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:639248.62, importe_modificado:639248.62}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528393/proyecto_PROCESO, 1528393/proyecto_INICIO, 1528393/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-043-2019, contratista:CORPORATIVO MODERNO SIGLO XXI, S. DE R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:610627.36, importe_modificado:610627.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1528395/proyecto_INICIO, 1528395/proyecto_PROCESO, 1528395/proyecto_INICIO, 1528395/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-003-2019, contratista:ROBLE SUCESTORES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799641.26, importe_modificado:799641.26}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1528397/proyecto_INICIO, 1528397/proyecto_PROCESO, 1528397/proyecto_FIN, 1528397/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-028-2019, contratista:TECHNO SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE., monto:910461.16, importe_modificado:910461.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528402/proyecto_INICIO, 1528402/proyecto_PROCESO, 1528402/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528406/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-028-2019, contratista:TECHNO SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE., monto:910461.16, importe_modificado:910461.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528408/proyecto_INICIO, 1528408/proyecto_PROCESO, 1528408/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-005-2019, contratista:ALONSO ELIAS PIRRON GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:639987.36, importe_modificado:639987.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528410/proyecto_INICIO, 1528410/proyecto_PROCESO, 1528410/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528412/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-029-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:916681.34, importe_modificado:916681.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528422/proyecto_INICIO, 1528422/proyecto_PROCESO, 1528422/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-008-2019, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:800153.68, importe_modificado:800153.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1528425/proyecto_INICIO, 1528425/proyecto_PROCESO, 1528425/proyecto_INICIO, 1528425/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Computa doras, avance:6.0}}	{1533321/proyecto_PROCESO, 1533321/proyecto_INICIO, 1533321/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Equipami ento, avance:1.0}}	{1533344/proyecto_INICIO, 1533344/proyecto_FIN, 1533344/proyecto_PROCESO, 1533344/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:34.0}}	{1533366/proyecto_PROCESO, 1533366/proyecto_INICIO, 1533366/proyecto_FIN, 1533366/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-047-2019, contratista:JUAN MIGUEL OJEDA BORGES, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:563106.24, importe_modificado:563106.24}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1528431/proyecto_INICIO, 1528431/proyecto_PROCESO, 1528431/proyecto_INICIO, 1528431/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-029-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:916681.34, importe_modificado:916681.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528433/proyecto_INICIO, 1528433/proyecto_PROCESO, 1528433/proyecto_INICIO, 1528433/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-041-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:1199894.58, importe_modificado:1199894.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1528435/proyecto_INICIO, 1528435/proyecto_PROCESO, 1528435/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-045-2019, contratista:CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:563432.2, importe_modificado:563432.2}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1528437/proyecto_INICIO, 1528437/proyecto_PROCESO, 1528437/proyecto_INICIO, 1528437/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-029-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:916681.34, importe_modificado:916681.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528439/proyecto_INICIO, 1528439/proyecto_PROCESO, 1528439/proyecto_INICIO, 1528439/proyecto_PROCESO, 1528439/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-040-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:1283736.84, importe_modificado:1283736.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528441/proyecto_INICIO, 1528441/proyecto_PROCESO, 1528441/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528443/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-040-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:1283736.84, importe_modificado:1283736.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528453/proyecto_INICIO, 1528453/proyecto_PROCESO, 1528453/proyecto_INICIO, 1528453/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-019-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:640154.34, importe_modificado:640154.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528457/proyecto_INICIO, 1528457/proyecto_FIN, 1528457/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2019., contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:531347.18, importe_modificado:531347.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528459/proyecto_INICIO, 1528459/proyecto_FIN, 1528459/proyecto_PROCESO, 1528459/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:45.0}}	{1533380/proyecto_INICIO, 1533380/proyecto_FIN, 1533380/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-022-2019, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:638743.62, importe_modificado:638743.62}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528473/proyecto_INICIO, 1528473/proyecto_PROCESO, 1528473/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-040-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:1283736.84, importe_modificado:1283736.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{1528474/proyecto_INICIO, 1528474/proyecto_PROCESO, 1528474/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:531347.18, importe_modificado:531347.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528478/proyecto_INICIO, 1528478/proyecto_FIN, 1528478/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528486/proyecto_INICIO}	Cancelado	Cancelación validada	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-018-2019, contratista:JOSÉ ANTONIO CANTO NAAL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:800784.46, importe_modificado:800784.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1528488/proyecto_INICIO, 1528488/proyecto_PROCESO, 1528488/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:531347.18, importe_modificado:531347.18}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528490/proyecto_INICIO, 1528490/proyecto_FIN, 1528490/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SI-002-2019, contratista:CAROLINA MARIN CARTES, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:599316.24, importe_modificado:599316.24}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528494/proyecto_INICIO, 1528494/proyecto_PROCESO, 1528494/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-014-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAC-BE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:800024.68, importe_modificado:800024.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1528496/proyecto_INICIO, 1528496/proyecto_PROCESO, 1528496/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-026-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:559214.62, importe_modificado:559214.62}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1528504/proyecto_INICIO, 1528504/proyecto_FIN, 1528504/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-030-2019, contratista:GRUPO CONSTRUCTOR VARO DE CAMPECHE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:480157.62, importe_modificado:480157.62}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1528520/proyecto_INICIO, 1528520/proyecto_FIN, 1528520/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-026-2019, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:209720.52, importe_modificado:209720.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1527697/proyecto_PROCESO, 1527697/proyecto_FIN, 1527697/proyecto_INICIO, 1527697/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-026-2019, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:209720.52, importe_modificado:209720.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1527717/proyecto_INICIO, 1527717/proyecto_PROCESO, 1527717/proyecto_FIN, 1527717/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-007-2019, contratista:VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1998284.12, importe_modificado:1998284.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1530093/proyecto_INICIO, 1530093/proyecto_PROCESO, 1530093/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-026-2019, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:209720.52, importe_modificado:209720.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1527731/proyecto_INICIO, 1527731/proyecto_PROCESO, 1527731/proyecto_FIN, 1527731/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-020-2019, contratista:JUAN MIGUEL OJEDA BORGES, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1045437.08, importe_modificado:1045437.08}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:32.0}}	{1527808/proyecto_INICIO, 1527808/proyecto_PROCESO, 1527808/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529660/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-049-2019, contratista:JULIO CESAR URIBE HERNANDEZ, convocante:A. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:219978.56, importe_modificado:219978.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1529667/proyecto_INICIO, 1529667/proyecto_FIN, 1529667/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529668/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529672/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529678/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529681/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529687/proyecto_INICIO, 1527921/proyecto_INICIO, 1527921/proyecto_PROCESO, 1527921/proyecto_FIN, 1527921/proyecto_PROCESO, 1527921/proyecto_FIN, 1527921/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-013-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:867480.76, importe_modificado:867480.76}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1529690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529690/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-049-2019, contratista:JULIO CESAR URIBE HERNANDEZ, convocante:A. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:219978.56, importe_modificado:219978.56}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:5.0}}	{1529693/proyecto_INICIO, 1529693/proyecto_PROCESO, 1529693/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529695/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SO-001-2019, contratista:CRESENCIANO GUTIERREZ SILVANO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:149568.36, importe_modificado:149568.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1529702/proyecto_INICIO, 1529702/proyecto_PROCESO, 1529702/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529704/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SI-003-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:536952.38, importe_modificado:536952.38}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1529706/proyecto_INICIO, 1529706/proyecto_PROCESO, 1529706/proyecto_INICIO, 1529706/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1529711/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-002-2019, contratista:RUBEN VENANCIO VALLADARES HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:288247.82, importe_modificado:288247.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1527985/proyecto_PROCESO, 1527985/proyecto_FIN, 1527985/proyecto_INICIO, 1527985/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-008-2019, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:578351.94, importe_modificado:578351.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1528014/proyecto_PROCESO, 1528014/proyecto_INICIO, 1528014/proyecto_FIN, 1528014/proyecto_INICIO, 1528014/proyecto_PROCESO, 1528014/proyecto_FIN, 1528014/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1529730/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-003-2019, contratista:GRUPO CONSTRURENT PENINSULAR, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:403755.64, importe_modificado:403755.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1528042/proyecto_INICIO, 1528042/proyecto_PROCESO, 1528042/proyecto_FIN, 1528042/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-001-2019, contratista:CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:398560.36, importe_modificado:398560.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{1528095/proyecto_INICIO, 1528095/proyecto_PROCESO, 1528095/proyecto_FIN, 1528095/proyecto_PROCESO, 1528095/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-019-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:397330.44, importe_modificado:397330.44}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{1528135/proyecto_INICIO, 1528135/proyecto_PROCESO, 1528135/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-021-2019, contratista:CINDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:399733.76, importe_modificado:399733.76}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:800.0}}	{1528157/proyecto_INICIO, 1528157/proyecto_PROCESO, 1528157/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-005-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:479341.46, importe_modificado:479341.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:49.0}}	{1528234/proyecto_FIN, 1528234/proyecto_INICIO, 1528234/proyecto_PROCESO, 1528234/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:35.0}}	{1533269/proyecto_FIN, 1533269/proyecto_INICIO, 1533269/proyecto_PROCESO, 1533269/proyecto_FIN, 1533269/proyecto_INICIO, 1533269/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Computadoras, avance:0.0}}	{1533277/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Equipo de seguridad, avance:2.0}}	{1533287/proyecto_INICIO, 1533287/proyecto_PROCESO, 1533287/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-002-2019, contratista:SILVESTRE LEMUS AROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:479279.26, importe_modificado:479279.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1528250/proyecto_INICIO, 1528250/proyecto_PROCESO, 1528250/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-004-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA MACSEI, S. R.L. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:288130.16, importe_modificado:288130.16}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:5.0}}	{1528305/proyecto_INICIO, 1528305/proyecto_FIN, 1528305/proyecto_PROCESO, 1528305/proyecto_FIN, 1528305/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}}	{1533354/proyecto_INICIO, 1528345/proyecto_INICIO, 1528345/proyecto_FIN, 1528345/proyecto_PROCESO, 1528345/proyecto_FIN, 1528345/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-011-2019, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLLI, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:579050.18, importe_modificado:579050.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1528349/proyecto_INICIO, 1528349/proyecto_FIN, 1528349/proyecto_PROCESO, 1528349/proyecto_FIN, 1528349/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-014-2019, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:579064.12, importe_modificado:579064.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1528349/proyecto_INICIO, 1528349/proyecto_FIN, 1528349/proyecto_PROCESO, 1528349/proyecto_FIN, 1528349/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SD-001-2019, contratista:DIEGO JESUS PACHECO CAAMAL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:876725.94, importe_modificado:876725.94}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1528355/proyecto_INICIO, 1528355/proyecto_PROCESO, 1528355/proyecto_FIN, 1533392/proyecto_INICIO, 1533392/proyecto_PROCESO, 1533392/proyecto_FIN, 1533392/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Mobiliario y equipo, avance:92.0}}	{1528360/proyecto_INICIO, 1528360/proyecto_PROCESO, 1528360/proyecto_INICIO, 1528360/proyecto_PROCESO, 1528360/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-012-2019, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:398640.24, importe_modificado:398640.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528360/proyecto_INICIO, 1528360/proyecto_PROCESO, 1528360/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1528361/proyecto_INICIO, 1528373/proyecto_INICIO, 1528373/proyecto_PROCESO, 1528373/proyecto_INICIO, 1528373/proyecto_PROCESO, 1528373/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-012-2019, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:398640.24, importe_modificado:398640.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528375/proyecto_INICIO, 1528375/proyecto_PROCESO, 1528375/proyecto_INICIO, 1528375/proyecto_PROCESO, 1528375/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-003-2019, contratista:MIGUEL ANGEL LEMUS FERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:479023.64, importe_modificado:479023.64}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1.0}}	{1528377/proyecto_INICIO, 1528377/proyecto_PROCESO, 1528377/proyecto_FIN, 1528381/proyecto_INICIO, 1528381/proyecto_PROCESO, 1528381/proyecto_INICIO, 1528381/proyecto_PROCESO, 1528381/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-012-2019, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:398640.24, importe_modificado:398640.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1528381/proyecto_INICIO, 1528381/proyecto_PROCESO, 1528381/proyecto_INICIO, 1528381/proyecto_PROCESO, 1528381/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1528398/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-044-2019, contratista:JOSÉ EFRAÍN CETINA SÁNCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:610795.46, importe_modificado:610795.46}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1528400/proyecto_INICIO, 1528400/proyecto_FIN, 1528400/proyecto_PROCESO, 1528404/proyecto_INICIO, 1528404/proyecto_PROCESO, 1528404/proyecto_INICIO, 1528404/proyecto_PROCESO, 1528404/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-004-2019, contratista:MARCOS ANTONIO CENTENO CACH, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1601487.32, importe_modificado:1601487.32}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:20.0}}	{1528404/proyecto_INICIO, 1528404/proyecto_PROCESO, 1528404/proyecto_INICIO, 1528404/proyecto_PROCESO, 1528404/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528414/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-028-2019, contratista:TECHNO SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE,, monto:910461.16, importe_modificado:910461.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528416/proyecto_INICIO, 1528416/proyecto_PROCESO, 1528416/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-007-2019, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1200426.74, importe_modificado:1200426.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:15.0}}	{1528418/proyecto_INICIO, 1528418/proyecto_PROCESO, 1528418/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-046-2019, contratista:CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA SAC-BE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:610882.74, importe_modificado:610882.74}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1528420/proyecto_INICIO, 1528420/proyecto_PROCESO, 1528420/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528423/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-029-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:916681.34, importe_modificado:916681.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528427/proyecto_INICIO, 1528427/proyecto_PROCESO, 1528427/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-009-2019, contratista:CESAR ENRIQUE MATU MISS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:639827.5, importe_modificado:639827.5}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528429/proyecto_INICIO, 1528429/proyecto_PROCESO, 1528429/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-010-2019, contratista:CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PIEDRA Y ESPAGO, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:720083.82, importe_modificado:720083.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1528445/proyecto_INICIO, 1528445/proyecto_PROCESO, 1528445/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528447/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-012-2019, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:960384.92, importe_modificado:960384.92}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1528451/proyecto_PROCESO, 1528451/proyecto_INICIO, 1528451/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-028-2019, contratista:TECHNO SERVICIOS DEL SURESTE, S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE,, monto:910461.16, importe_modificado:910461.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528455/proyecto_INICIO, 1528455/proyecto_PROCESO, 1528455/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-035-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y VENTAS CAMISUR S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:399348.6, importe_modificado:399348.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:5.0}}	{1528461/proyecto_INICIO, 1528461/proyecto_PROCESO, 1528461/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-020-2019, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:639347.58, importe_modificado:639347.58}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528463/proyecto_INICIO, 1528463/proyecto_PROCESO, 1528463/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-029-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:916681.34, importe_modificado:916681.34}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528465/proyecto_INICIO, 1528465/proyecto_PROCESO, 1528465/proyecto_INICIO, 1528465/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-016-2019, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:959257.38, importe_modificado:959257.38}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1528466/proyecto_INICIO, 1528466/proyecto_PROCESO, 1528466/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528468/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-040-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:1283736.84, importe_modificado:1283736.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528471/proyecto_INICIO, 1528471/proyecto_PROCESO, 1528471/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:0.0}}	{1528476/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528480/proyecto_INICIO {1529968/proyecto_FIN, 1529968/proyecto_INICIO, 1529968/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-023-2019, contratista:AGUSTIN QUIRARTE MENA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:868157.92, importe_modificado:868157.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	1529968/proyecto_FIN, 1529968/proyecto_PROCESO, 1529968/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-002-2019, contratista:MARIA ANTONIA OSORIO SIERRA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:960293.56, importe_modificado:960293.56}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:12.0}}	{1530042/proyecto_INICIO, 1530042/proyecto_PROCESO, 1530042/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-017-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JORBET, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799628.94, importe_modificado:799628.94}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:10.0}}	{1528482/proyecto_INICIO, 1528482/proyecto_PROCESO, 1528482/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-042-2019, contratista:LIMBERGH GABRIEL GAMBOA BURGOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE,, monto:366862.14, importe_modificado:366862.14}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528484/proyecto_INICIO, 1528484/proyecto_PROCESO, 1528484/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-040-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:1283736.84, importe_modificado:1283736.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:220.0}}	{1528492/proyecto_INICIO, 1528492/proyecto_PROCESO, 1528492/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-015-2019, contratista:CARLOS OLAF CORTES AMADOR, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:640214.52, importe_modificado:640214.52}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528498/proyecto_INICIO, 1528498/proyecto_FIN, 1528498/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-040-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE, monto:1283736.84, importe_modificado:1283736.84}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1528502/proyecto_INICIO, 1528502/proyecto_PROCESO, 1528502/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528506/proyecto_INICIO {1528510/proyecto_INICIO, 1528510/proyecto_FIN, 1528510/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-024-2019, contratista:DIEGO FERNANDO JIMENEZ SOLIS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:640117.34, importe_modificado:640117.34}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	1528510/proyecto_PROCESO, 1528510/proyecto_FIN, 1528510/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-032-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:479359.22, importe_modificado:479359.22}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1528511/proyecto_INICIO, 1528511/proyecto_PROCESO, 1528511/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1528513/proyecto_INICIO {1528518/proyecto_INICIO, 1528518/proyecto_PROCESO,	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-013-2019, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:639457.44, importe_modificado:639457.44}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	1528518/proyecto_PROCESO, 1528518/proyecto_FIN, 1528518/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-021-2019, contratista:LEONARDO LOPEZ MATEOS, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:638862.84, importe_modificado:638862.84}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:8.0}}	{1528521/proyecto_INICIO, 1528521/proyecto_FIN, 1528521/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-031-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y VENTAS CAMISUR S.A DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, CAMPECHE,, monto:480024.68, importe_modificado:480024.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:6.0}}	{1528525/proyecto_INICIO, 1528525/proyecto_PROCESO, 1528525/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-003-2019, contratista:VIAS Y EDIFICACIONES PENINSULARES, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:898978.58, importe_modificado:898978.58}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:500.0}}	{1553776/proyecto_INICIO, 1553776/proyecto_PROCESO, 1553776/proyecto_FIN, 1553776/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-022-2019, contratista:AGUSTIN QUIRARTE MENA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1085738.86, importe_modificado:1085738.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1549830/proyecto_PROCESO, 1549830/proyecto_INICIO, 1549830/proyecto_PROCESO, 1549830/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-024-2019, contratista:YANIDET SAN ROMAN CAMBRANIS MUÑOZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:809383.54, importe_modificado:809383.54}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1549835/proyecto_PROCESO, 1549835/proyecto_INICIO, 1549835/proyecto_PROCESO, 1549835/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SI-001-2019, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1235853.12, importe_modificado:1235853.12}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:2.0}}	{1551364/proyecto_INICIO, 1551364/proyecto_PROCESO, 1551364/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1551404/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-039-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1040247.18, importe_modificado:1040247.18}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:13.0}}	{1551628/proyecto_INICIO, 1551628/proyecto_FIN, 1551628/proyecto_PROCESO, 1551628/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1552462/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-036-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:560131.6, importe_modificado:560131.6}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:7.0}}	{1551426/proyecto_INICIO, 1551426/proyecto_PROCESO, 1551426/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-025-2019, contratista:IOSE EFRAIN CETINA SANCHEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:880487.68, importe_modificado:880487.68}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:11.0}}	{1551453/proyecto_INICIO, 1551453/proyecto_PROCESO, 1551453/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-023-2019, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:720356.82, importe_modificado:720356.82}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1551545/proyecto_INICIO, 1551545/proyecto_PROCESO, 1551545/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:0.0}}	{1552871/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-013-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:958842.16, importe_modificado:958842.16}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1673824/proyecto_INICIO, 1673824/proyecto_PROCESO, 1673824/proyecto_FIN, 1673824/proyecto_PROCESO, 1673824/proyecto_FIN, 1673824/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69533, contratista:, convocante:A. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:515488.32, importe_modificado:515488.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1673947/proyecto_FIN, 1673947/proyecto_PROCESO, 1673947/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69533, contratista:, convocante:A. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:515488.32, importe_modificado:515488.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1673958/proyecto_PROCESO, 1673958/proyecto_INICIO, 1673958/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1676544/proyecto_PROCESO, 1676544/proyecto_INICIO, 1676544/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:518.0}}	{1676549/proyecto_FIN, 1676549/proyecto_PROCESO, 1676549/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{1676553/proyecto_PROCESO, 1676553/proyecto_INICIO, 1676553/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-010-2019, contratista:CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES JORBET, S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:958574.36, importe_modificado:958574.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1673963/proyecto_INICIO, 1673963/proyecto_FIN, 1673963/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-012-2019, contratista:OSCAR IVAN CASTELLANOS BERZUNZA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:959583.26, importe_modificado:959583.26}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1673969/proyecto_FIN, 1673969/proyecto_PROCESO, 1673969/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:259.0}}	{1673974/proyecto_PROCESO, 1673974/proyecto_INICIO, 1673974/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1673977/proyecto_INICIO, 1673977/proyecto_FIN, 1673977/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}	{1673991/proyecto_FIN, 1673991/proyecto_PROCESO, 1673991/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:194.0}}	{1673994/proyecto_INICIO, 1673994/proyecto_FIN, 1673994/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:388.0}}	{1674028/proyecto_FIN, 1674028/proyecto_PROCESO, 1674028/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:227.0}}	{1674097/proyecto_INICIO, 1674097/proyecto_FIN, 1674097/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-TJ-001-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:346528.4, importe_modificado:346528.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674100/proyecto_PROCESO, 1674100/proyecto_INICIO, 1674100/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:97.0}}	{1674102/proyecto_PROCESO, 1674102/proyecto_FIN, 1674102/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-TJ-001-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:346528.4, importe_modificado:346528.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674103/proyecto_INICIO, 1674103/proyecto_FIN, 1674103/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{1674104/proyecto_INICIO, 1674104/proyecto_FIN, 1674104/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69488, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:611000.0, importe_modificado:611000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1674106/proyecto_INICIO, 1674106/proyecto_FIN, 1674106/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}}	{1674107/proyecto_INICIO, 1674107/proyecto_FIN, 1674107/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1674108/proyecto_PROCESO, 1674108/proyecto_INICIO, 1674108/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-TJ-001-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:346528.4, importe_modificado:346528.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674109/proyecto_FIN, 1674109/proyecto_PROCESO, 1674109/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SL-001-2019, contratista:ABRAHAM ZAPATA CASTILLO, convocante:A. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:939368.18, importe_modificado:939368.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674111/proyecto_PROCESO, 1674111/proyecto_FIN, 1674111/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:291.0}}	{1674112/proyecto_INICIO, 1674112/proyecto_PROCESO, 1674112/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-TJ-001-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:346528.4, importe_modificado:346528.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674115/proyecto_PROCESO, 1674115/proyecto_INICIO, 1674115/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-TJ-001-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:346528.4, importe_modificado:346528.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674116/proyecto_INICIO, 1674116/proyecto_FIN, 1674116/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-TJ-001-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUEB UC, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:346528.4, importe_modificado:346528.4}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674117/proyecto_PROCESO, 1674117/proyecto_INICIO, 1674117/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{1674118/proyecto_INICIO, 1674118/proyecto_FIN, 1674118/proyecto_PROCESO, 1674119/proyecto_INICIO, 1674119/proyecto_FIN, 1674119/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1674119/proyecto_PROCESO, 1674119/proyecto_FIN, 1674119/proyecto_PROCESO, 1674121/proyecto_PROCESO, 1674121/proyecto_FIN, 1674121/proyecto_INICIO, 1674121/proyecto_PROCESO, 1674121/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:648.0}}	{1674122/proyecto_INICIO, 1674122/proyecto_PROCESO, 1674122/proyecto_INICIO, 1674122/proyecto_FIN, 1674123/proyecto_PROCESO, 1674123/proyecto_FIN, 1674123/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}}	{1674123/proyecto_INICIO, 1674123/proyecto_PROCESO, 1674123/proyecto_INICIO, 1674125/proyecto_PROCESO, 1674125/proyecto_FIN, 1674125/proyecto_INICIO, 1674125/proyecto_FIN, 1674125/proyecto_INICIO, 1674125/proyecto_FIN, 1674125/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:226.0}}	{1674125/proyecto_FIN, 1674125/proyecto_PROCESO, 1674125/proyecto_INICIO, 1674126/proyecto_INICIO, 1674126/proyecto_FIN, 1674126/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}}	{1674126/proyecto_INICIO, 1674126/proyecto_FIN, 1674126/proyecto_PROCESO, 1674126/proyecto_INICIO, 1674126/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:323.0}}	{1674127/proyecto_INICIO, 1674127/proyecto_FIN, 1674127/proyecto_PROCESO, 1674127/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1674128/proyecto_INICIO, 1674128/proyecto_PROCESO, 1674128/proyecto_FIN, 1674128/proyecto_INICIO, 1674128/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{1674129/proyecto_INICIO, 1674129/proyecto_PROCESO, 1674129/proyecto_FIN, 1674129/proyecto_INICIO, 1674129/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1677012/proyecto_PROCESO, 1677012/proyecto_INICIO, 1677012/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:71489, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:535412.87, importe_modificado:535412.87}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1677017/proyecto_PROCESO, 1677017/proyecto_INICIO, 1677017/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
Sin contratos nuevos en el trimestre	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:0.0}}	{1677059/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-007-2019, contratista:ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:479438.92, importe_modificado:479438.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:490.0}}	{1674424/proyecto_INICIO, 1674424/proyecto_FIN, 1674424/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}}	{1676449/proyecto_FIN, 1676449/proyecto_PROCESO, 1676449/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}}	{1676456/proyecto_INICIO, 1676456/proyecto_FIN, 1676456/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1676460/proyecto_PROCESO, 1676460/proyecto_FIN, 1676460/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:486.0}}	{1676471/proyecto_PROCESO, 1676471/proyecto_FIN, 1676471/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:421.0}}	{1676477/proyecto_INICIO, 1676477/proyecto_FIN, 1676477/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:291.0}}	{1676480/proyecto_INICIO, 1676480/proyecto_FIN, 1676480/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:355.0}}	{1677114/proyecto_FIN, 1677114/proyecto_PROCESO, 1677114/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-009-2019, contratista:LUCIANO GONZALEZ COLL, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:959263.54, importe_modificado:959263.54}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1673860/proyecto_INICIO, 1673860/proyecto_FIN, 1673860/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1673872/proyecto_INICIO, 1673872/proyecto_PROCESO, 1673872/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-PROII-SD-001-2019, contratista:MARTHA EUGENIA QUB UC, convocante:A. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1997896.48, importe_modificado:1997896.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:9.0}}	{1677007/proyecto_PROCESO, 1677007/proyecto_FIN, 1677007/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	{obs1: {observación:obra realizada en concurrencia de recursos con proii y fisn, con una aportación de 70 y 30%, haciendo un total de 30 baños, de los cuales la diferencia se capturo con proii con el folio CAM190401686329. , trimestre:4.0, usuario:marcoatorresh, fecha:2020-01-14}}
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-011-2019, contratista:CESAR ANTONIO CASTELLANOS CASTELLANOS, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:959724.68, importe_modificado:959724.68}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0}}	{1673877/proyecto_INICIO, 1673877/proyecto_PROCESO, 1673877/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69533, contratista:, convocante:A. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:515488.32, importe_modificado:515488.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1673906/proyecto_FIN, 1673906/proyecto_PROCESO, 1673906/proyecto_INICIO, 1674001/proyecto_PROCESO, 1674001/proyecto_FIN, 1674001/proyecto_INICIO, 1674001/proyecto_PROCESO, 1674001/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:356.0}}	{1674001/proyecto_INICIO, 1674001/proyecto_PROCESO, 1674001/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SL-002-2019, contratista:SACK CONSTRUCCIONES Y MAQUINARIAS, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1049482.46, importe_modificado:1049482.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1674006/proyecto_INICIO, 1674006/proyecto_PROCESO, 1674006/proyecto_FIN, 1674013/proyecto_PROCESO, 1674013/proyecto_INICIO, 1674013/proyecto_FIN, 1674013/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:69471, contratista:, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669224.88, importe_modificado:1669224.88}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:324.0}}	{1674013/proyecto_FIN, 1674013/proyecto_INICIO, 1674013/proyecto_PROCESO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-050-2019, contratista:HEIDI AIDE MONZON NACHO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1669118.52, importe_modificado:1669118.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:485.0}}	{1676428/proyecto_FIN, 1676428/proyecto_PROCESO, 1676428/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2481471.1, importe_modificado:2481471.1}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos , avance:1.0}}	{1543245/proyecto_INICIO, 1543245/proyecto_PROCESO, 1543245/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2481471.1, importe_modificado:2481471.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1510252/proyecto_INICIO, 1510252/proyecto_PROCESO, 1510252/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2481471.1, importe_modificado:2481471.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1510250/proyecto_INICIO, 1510250/proyecto_PROCESO, 1510250/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:61539, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2481471.1, importe_modificado:2481471.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1510243/proyecto_INICIO, 1510243/proyecto_PROCESO, 1510243/proyecto_FIN, 1533376/proyecto_INICIO, 1533376/proyecto_FIN, 1533376/proyecto_PROCESO, 1533376/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:12.0}}	{1533329/proyecto_PROCESO, 1533329/proyecto_INICIO, 1533329/proyecto_PROCESO, 1533329/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:1.0}}	{1533388/proyecto_INICIO, 1533388/proyecto_FIN, 1533388/proyecto_PROCESO, 1533384/proyecto_INICIO, 1533384/proyecto_PROCESO, 1533384/proyecto_FIN, 1533384/proyecto_FIN, 1533384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:16.0}}	{1533384/proyecto_INICIO, 1533384/proyecto_FIN, 1533384/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:3.0}}	{1533338/proyecto_INICIO, 1533338/proyecto_FIN, 1533338/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:65815, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1654314.06, importe_modificado:1654314.06}}	{meta1: {unidad_medida:Equipamiento, avance:6.0}}	{1533198/proyecto_INICIO, 1533198/proyecto_PROCESO, 1533198/proyecto_FIN, 1533198/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:37.0}}	{1677583/proyecto_FIN, 1677583/proyecto_INICIO, 1677583/proyecto_PROCESO, 1677583/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1677578/proyecto_INICIO, 1677578/proyecto_FIN, 1677578/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1677566/proyecto_FIN, 1677566/proyecto_PROCESO, 1677566/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:9.0}}	{1677559/proyecto_INICIO, 1677559/proyecto_FIN, 1677559/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:50.0}}	{1676291/proyecto_INICIO, 1676291/proyecto_PROCESO, 1676291/proyecto_FIN, 1676291/proyecto_FIN, 1676291/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:22.0}}	{1676289/proyecto_INICIO, 1676289/proyecto_PROCESO, 1676289/proyecto_FIN, 1676289/proyecto_PROCESO, 1676289/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1677150/proyecto_INICIO, 1677150/proyecto_FIN, 1677150/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:39.0}}	{1676284/proyecto_INICIO, 1676284/proyecto_PROCESO, 1676284/proyecto_FIN, 1676284/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:20.0}}	{1676282/proyecto_INICIO, 1676282/proyecto_PROCESO, 1676282/proyecto_FIN, 1676282/proyecto_FIN, 1676282/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:7.0}}	{1676281/proyecto_PROCESO, 1676281/proyecto_FIN, 1676281/proyecto_INICIO, 1676281/proyecto_FIN, 1676281/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:11.0}}	{1676278/proyecto_INICIO, 1676278/proyecto_FIN, 1676278/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1676272/proyecto_PROCESO, 1676272/proyecto_FIN, 1676272/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:46.0}}	{1676271/proyecto_INICIO, 1676271/proyecto_FIN, 1676271/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones

{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1676307/proyecto_INICIO, 1676307/proyecto_FIN, 1676307/proyecto_PROCESO, 1676307/proyecto_FIN, 1676307/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1676261/proyecto_FIN, 1676261/proyecto_PROCESO, 1676261/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:19.0}}	{1676258/proyecto_INICIO, 1676258/proyecto_FIN, 1676258/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:28.0}}	{1676303/proyecto_INICIO, 1676303/proyecto_FIN, 1676303/proyecto_PROCESO, 1676303/proyecto_FIN, 1676303/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:10.0}}	{1676301/proyecto_INICIO, 1676301/proyecto_FIN, 1676301/proyecto_PROCESO, 1676301/proyecto_FIN, 1676301/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1677020/proyecto_INICIO, 1677020/proyecto_PROCESO, 1677020/proyecto_FIN, 1677020/proyecto_INICIO, 1677020/proyecto_PROCESO, 1677020/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:25.0}}	{1676180/proyecto_INICIO, 1676180/proyecto_FIN, 1676180/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:15.0}}	{1676169/proyecto_INICIO, 1676169/proyecto_FIN, 1676169/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-001-2019, contratista:ARKIMIA INGENIERIA, S.A. DE C.V., convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1738351.24, importe_modificado:1738351.24}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:36.0}}	{1676159/proyecto_INICIO, 1676159/proyecto_FIN, 1676159/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones
{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-006-2019, contratista:ANHEVI CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA, S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:998752.86, importe_modificado:998752.86}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1000.0}}	{1529697/proyecto_FIN, 1529697/proyecto_INICIO, 1529697/proyecto_PROCESO, 1529697/proyecto_INICIO, 1529697/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances	{obs1: {observación:EL NOMBRE DE LA OBRA REAL ES REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, DEBIDO A UN PROBLEMA ENTRE LA MIDS Y SRFT APARECE EL NOMBRE DE CONSTRUCCIÓN DE ABREVEDEROS, PERO SE OPTA POR ENVIARLO DE ESTA MANERA PARA EVITAR POSIBLES OBSERVACIONES FUTURAS DE UN RECURSO EJERCIDO QUE NO SE VEA REFLEJADO EN ESTE TRIMESTRE. , trimestre:4.0, usuario:enriqueacastilloh, fecha:2020-01-14}}