

CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBA FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPON: ENTIDAD_RESPONSAB	ID_MUNICIPIO_RESPO MUNICIPIO_RESPONS/ TIPO_PROGRAMA_PROYE	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	
2018		5 CAM18180201083207	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Unidad Y Trabajo - 113596	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113596	N	0
2018		5 CAM18180201083210	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45652.17, modificado:45652.17}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Union Veinte De Junio - 113861	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113861	N	0
2018		5 CAM18180201083108	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1084591.69, modificado:1084180.54}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 68936	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	68936	N	0
2018		5 CAM18180201083243	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1290586.28, modificado:1290500.00}}	Construcción De Diez Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil - 131636	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	131636	N	0
2018		5 CAM18180201083250	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:562679.85, modificado:562679.85}}	Pavimentación De Calles En La Colonia Bugambillas De La Villa De Xpujil - 103865	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103865	N	0
2018		5 CAM18180201083178	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Becal - 113627	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113627	N	0
2018		5 CAM18180201083851	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Arrollo Negro - 114244	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	114244	N	0
2018		5 CAM18180201083171	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Nueva Vida - 128417	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128417	N	0
2018		5 CAM18180201083143	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 103949	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103949	N	0
2018		5 CAM18180201083195	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Plan De San Luis - 113319	4 Campeche	10 Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113319	N	0

2018	5	CAM18180201083216	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 114099	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	114099	N	0
2018	5	CAM18180201083185	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044644.25, modificado:1043998.13}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Nuevo San Jose - 105161	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	105161	N	0
2018	5	CAM18180201083086	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De Centauro Del Norte - 104030	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	104030	N	0
2018	5	CAM18180201083271	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:169999.98, modificado:169999.98}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Villa De Xpujil - 74344	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74344	N	0
2018	5	CAM18180201083244	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645293.14, modificado:645293.06}}	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil Fism Sesenta Y Nueve - 129398	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	129398	N	0
2018	5	CAM18180201083170	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Niños Heroes - 112458	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	112458	N	0
2018	5	CAM18180201083079	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Rehabilitación De Camino Sacacosecha En La Comunidad De Santo Domingo El Sacrificio - 66188	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	66188	N	0
2018	5	CAM18180201083081	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1092000.0, modificado:1092000.0}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad El Carmen II - 105217	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	105217	N	0
2018	5	CAM18180201083264	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:57422.55, modificado:84032.43}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78258	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	78258	N	0
2018	5	CAM18180201083095	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60869.56, modificado:60869.56}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Constitución - 114155	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	114155	N	0

2018	5	CAM18180201083123	Proyecto de inversión	134452.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:134452.8, modificado:134452.8}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limítrofe La Guadalupe - 81562	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81562	N	0
2018	5	CAM18180101056815	Proyecto de inversión	500000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498544.44}}	Mantenimiento Y Rehabilitación Del Acueducto Belha Union Veinte De Junio La Mancolona - 16140	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	16140	N	0
2018	5	CAM18180201083196	Proyecto de inversión	30434.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De San Jose Kilómetro Ciento Veinte - 113456	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113456	N	0
2018	5	CAM18180201083181	Proyecto de inversión	30434.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Campanario - 112679	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	112679	N	0
2018	5	CAM18180201083173	Proyecto de inversión	64425.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:64425.3, modificado:64425.3}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Nueva Vida - 86317	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86317	N	0
2018	5	CAM18180201083852	Proyecto de inversión	100000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:100000.0, modificado:100000.0}}	Desenraice De Tierra Agrícolas En La Comunidad De Arrollo Negro - 65655	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	65655	N	0
2018	5	CAM18180201083130	Proyecto de inversión	30434.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castellot II - 113253	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113253	N	0
2018	5	CAM18180201083175	Proyecto de inversión	700000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Nuevo Becal - 139770	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	139770	N	0
2018	5	CAM18180201083092	Proyecto de inversión	30434.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De El Chichonal - 113754	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113754	N	0
2018	5	CAM18180201083157	Proyecto de inversión	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:299999.99}}	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De La Lucha I - 105508	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	105508	N	0
2018	5	CAM18180201083182	Proyecto de inversión	15217.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Nuevo Conhuas - 114203	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	114203	N	0

2018	5	CAM18180201083085	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Centauro Del Norte - 113701	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113701	N	0
2018	5	CAM18180201083112	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1047510.28, modificado:1047510.28}}	Construcción De Veinte Captadores De Agua Pluvial En La Comunidad De Dos Naciones - 41143	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	41143	N	0
2018	5	CAM18180201083100	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Cristobal Colon - 113665	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113665	N	0
2018	5	CAM18180201083105	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 139724	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	139724	N	0
2018	5	CAM18180201083162	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86834.1, modificado:86834.1}}	Rehabilitación De Techo De Firma Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Manuel Castilla Brito - 81660	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81660	N	0
2018	5	CAM18180201083241	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	Ampliación De Red De Agua Potable En La Villa De Xpujil - 139798	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	139798	N	0
2018	5	CAM18180201083249	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45652.17, modificado:45652.17}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 115584	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	115584	N	0
2018	5	CAM18180101056881	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1498149.4}}	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Villa De Xpujil - 14591	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14591	N	0
2018	5	CAM18180201083247	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 115617	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	115617	N	0
2018	5	CAM18180201083187	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Once De Mayo - 113806	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113806	N	0
2018	5	CAM18180201083220	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Rehabilitación De Aljibe Y Área De Captación En La Comunidad De La Victoria - 128982	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128982	N	0

2018	5	CAM18180201083090	Proyecto de inversión	1050000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1050000.0, modificado:1049895.7}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Cerro De Las Flores - 69075	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69075	N	0
2018	5	CAM18180201083242	Proyecto de inversión	645293.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645293.14, modificado:645292.14}}	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil Fism Sesenta Y Siete - 129161	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	129161	N	0
2018	5	CAM18180201083246	Proyecto de inversión	645293.14	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:645293.14, modificado:645293.14}}	Construcción De Cinco Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil Fism Sesenta Y Ocho - 131200	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	131200	N	0
2018	5	CAM18180201083137	Proyecto de inversión	15217.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Jose Maria Morales Y Pavon El Civalito - 114014	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	114014	N	0
2018	5	CAM18180201083248	Proyecto de inversión	30434.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Villa De Xpujil - 115604	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	115604	N	0
2018	5	CAM18180201083280	Proyecto de inversión	15217.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Los Alacranes - 114077	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	114077	N	0
2018	5	CAM18180201083227	Proyecto de inversión	76086.95	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76086.95, modificado:76086.95}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Zohlaguna Alvaro Obregon - 113356	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113356	N	0
2018	5	CAM18180201083198	Proyecto de inversión	600000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:600000.0}}	Rehabilitación Y Pavimentación De Calles En La Comunidad De San Miguel - 98197	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	98197	N	0
2018	5	CAM18180201083101	Proyecto de inversión	1044438.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044438.09, modificado:1044356.89}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Cristobal Colon - 98759	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	98759	N	0
2018	5	CAM18180201083167	Proyecto de inversión	15217.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Narciso Mendoza - 114127	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	114127	N	0

2018	5	CAM18180201083161	Proyecto de inversión	30434.78	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30434.78, modificado:30434.78}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 113389	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113389	N	0
2018	5	CAM18180201083163	Proyecto de inversión	400000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:400000.0}}	Rehabilitación De Camino Sacacossecha En La Comunidad De Manuel Castilla Brito - 72447	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72447	N	0
2018	5	CAM18180201083223	Proyecto de inversión	15217.39	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15217.39, modificado:15217.39}}	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel En La Comunidad De Xbonil - 113283	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	113283	N	0
2018	5	CAM180301304841	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJON - 162579	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	162579	N	0
2018	5	CAM180301304851	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE ARROLLO NEGRO - 162624	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	162624	N	0
2018	5	CAM180301304893	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 162781	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	162781	N	0
2018	5	CAM180301304036	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL - 158543	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158543	N	0
2018	5	CAM180301304048	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 158576	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158576	N	0
2018	5	CAM180301304052	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 158586	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158586	N	0
2018	5	CAM180301304062	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO - 158620	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158620	N	0
2018	5	CAM180301304067	Proyecto de inversión	8896.7	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES - 158636	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158636	N	0

2018	5	CAM180301304176	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES II - 158988	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158988	N	0
2018	5	CAM180301304183	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE BLASILLO - 159056	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159056	N	0
2018	5	CAM180301304190	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - 159108	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159108	N	0
2018	5	CAM180301304197	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 159124	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159124	N	0
2018	5	CAM180301304201	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO ICAICHE - 159133	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159133	N	0
2018	5	CAM180301302333	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8007.03, modificado:8007.03}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 147661	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	147661	N	0
2018	5	CAM180301312640	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:790000.0, modificado:790000.0}}	REHABILITACIÓN Y PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES - 198303	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	198303	N	0
2018	5	CAM180301312642	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE CALLE A NIVEL TERRACERÍA EN LA COLONIA DIEZ DE MAYO - 198308	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	198308	N	0
2018	5	CAM180301312716	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2290000.0, modificado:2290000.0}}	AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE CAMINO GUILLERMO PRIETO CAÑA BRAVA - 198995	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	198995	N	0
2018	5	CAM180301309459	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56809.6, modificado:56809.6}}	MANTENIMIENTO DE ACUEDUCTO LOPEZ MATEOS XPUIJIL - 184527	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	184527	N	0
2018	5	CAM180301304041	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON - 158561	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158561	N	0

2018	5	CAM180301304059	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 158614	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158614	N	0
2018	5	CAM180301312171	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:670000.0, modificado:670000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE DIEZ BAÑOS EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA - 194374	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194374	N	0
2018	5	CAM180301304846	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ - 162603	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	162603	N	0
2018	5	CAM180301304859	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORALES Y PAVON EL CIVALITO - 162643	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	162643	N	0
2018	5	CAM180301302345	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE BELHA - 147688	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	147688	N	0
2018	5	CAM180301302351	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 147696	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	147696	N	0
2018	5	CAM180301304897	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 162792	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	162792	N	0
2018	5	CAM180301305122	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE - 163749	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163749	N	0
2018	5	CAM180301305125	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA - 163760	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163760	N	0
2018	5	CAM180301305128	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ - 163774	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163774	N	0
2018	5	CAM180301305129	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA - 163787	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163787	N	0

2018	5	CAM180301305132	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO - 163802	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163802	N	0
2018	5	CAM180301305135	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CARLOS A MADRAZO - 163815	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163815	N	0
2018	5	CAM180301305195	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NIÑOS HEROES - 164204	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164204	N	0
2018	5	CAM180301305209	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA CANDELARIA - 164278	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164278	N	0
2018	5	CAM180301305246	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL CHICHONAL - 164429	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164429	N	0
2018	5	CAM180301305248	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:17793.4, modificado:17793.4}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE QUICHE LAS PAILAS - 164445	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164445	N	0
2018	5	CAM180301305251	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA - 164463	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164463	N	0
2018	5	CAM180301312649	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:365000.0, modificado:365000.0}}	REHABILITACIÓN DE CAMINO SACACOSECHA EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ - 198336	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	198336	N	0
2018	5	CAM180301304872	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR - 162709	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	162709	N	0
2018	5	CAM180301302389	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL REFUGIO - 147795	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	147795	N	0
2018	5	CAM180301305110	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO - 163700	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163700	N	0

2018	5	CAM180301305114	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 163720	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163720	N	0
2018	5	CAM180301305117	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO - 163735	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163735	N	0
2018	5	CAM180301305138	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 163826	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163826	N	0
2018	5	CAM180301305141	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA - 163832	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163832	N	0
2018	5	CAM180301305143	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II - 163837	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	163837	N	0
2018	5	CAM180301305211	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA - 164288	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164288	N	0
2018	5	CAM180301305228	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL - 164342	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164342	N	0
2018	5	CAM180301305230	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE - 164350	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164350	N	0
2018	5	CAM180301305234	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS - 164376	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164376	N	0
2018	5	CAM180301305235	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE KILOMETRO CIENTO VEINTE - 164385	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164385	N	0
2018	5	CAM180301305241	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 164401	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164401	N	0

2018	5	CAM180301305242	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE PUEBLA DE MORELIA - 164408	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	164408	N	0
2018	5	CAM180301304018	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 158483	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158483	N	0
2018	5	CAM180301304022	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE UNION VEINTE DE JUNIO LA MANCOLDNA - 158489	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158489	N	0
2018	5	CAM180301304109	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 158771	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158771	N	0
2018	5	CAM180301304112	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO - 158771	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	158771	N	0
2018	5	CAM180301301988	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6227.69, modificado:6227.69}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA - 146631	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	146631	N	0
2018	5	CAM180301301993	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5338.02, modificado:5338.02}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE SANTA LUCIA - 146639	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	146639	N	0
2018	5	CAM180301304212	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ALACRANES - 159168	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159168	N	0
2018	5	CAM180301304214	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO - 159173	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159173	N	0
2018	5	CAM180301304215	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8896.7, modificado:8896.7}}	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS - 159176	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	159176	N	0
2018	5	CAM180301321395	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59706.0, modificado:59706.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES VILLA DE XPUJIL - 235175	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235175	N	0

2018	5	CAM180301321407	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59706.0, modificado:59706.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES VILLA DE XPUJIL - 235261	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235261	N	0
2018	5	CAM180301321447	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59706.0, modificado:59706.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES VILLA DE XPUJIL - 235418	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235418	N	0
2018	5	CAM180301321475	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59706.0, modificado:59706.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES VILLA DE XPUJIL - 235559	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235559	N	0
2018	5	CAM180301320583	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16585.0, modificado:16585.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES CONSTITUCIÓN - 230939	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	230939	N	0
2018	5	CAM180301320841	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13268.0, modificado:13268.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES LA GUADALUPE - 231795	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231795	N	0
2018	5	CAM180301320856	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33170.0, modificado:33170.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE - 231870	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231870	N	0
2018	5	CAM180301320889	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66340.0, modificado:66340.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES ZOHLAGUNA - 232047	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	232047	N	0
2018	5	CAM180301320687	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19902.0, modificado:19902.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES PABLO GARCIA - 231307	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231307	N	0
2018	5	CAM180301320872	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6634.0, modificado:6634.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES NUEVO BECAL - 231943	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	231943	N	0
2018	5	CAM180301321159	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58047.5, modificado:58047.5}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES VILLA DE XPUJIL - 233928	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	233928	N	0

2018	5	CAM180301321430	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59706.0, modificado:59706.0}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES VILLA DE XPUJIL - 235348	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235348	N	0
2018	5	CAM180301321483	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:59703.65, modificado:59703.65}}	REHABILITACIÓN DE TECHO DE FIRME CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINAS DE ZINC EN DIVERSAS LOCALIDADES VILLA DE XPUJIL - 235621	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	235621	N	0
2018	5	CAM18180201083103	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19607.7, modificado:19607.7}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Ranchería Las Delicias - 92289	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92289	N	0
2018	5	CAM18180201083109	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9272.73, modificado:9272.73}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Sur - 58887	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	58887	N	0
2018	5	CAM18180201083117	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56022.0, modificado:56022.0}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limítrofe Felipe Angeles II - 81301	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81301	N	0
2018	5	CAM18180201083140	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10909.09, modificado:10909.09}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Josefa Ortiz De Domínguez - 139165	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	139165	N	0
2018	5	CAM18180201083277	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:498385.39}}	Mantenimiento De Acueducto Xpujil El Manantial - 44619	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	44619	N	0
2018	5	CAM18180101056860	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1303547.32, modificado:1302693.92}}	Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Puebla De Morelia - 2036	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Salud	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	2036	N	0
2018	5	CAM18180201083224	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:70027.5, modificado:70024.5}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Xbonil - 69510	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69510	N	0
2018	5	CAM18180201083131	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:218248.17, modificado:217981.3}}	Suministro Y Colocación De Luminarias Led En Localidades Varias Eugenio Echeverría Castellot II El Carrizal - 103722	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103722	N	0

2018	5	CAM18180201083135	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2801.1, modificado:2801.1}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limítrofe Ricardo Payro Gene - 82800	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	82800	N	0
2018	5	CAM18180201083255	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:82632.45, modificado:82630.45}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 93060	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93060	N	0
2018	5	CAM18180201083179	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67226.4, modificado:67225.4}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Nuevo Becal - 92243	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92243	N	0
2018	5	CAM18180201083846	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Los Angeles - 128894	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128894	N	0
2018	5	CAM18180201083145	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14005.0, modificado:14005.5}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Justo Sierra Mendez - 77924	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	77924	N	0
2018	5	CAM18180201083213	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599999.86}}	Construcción De Drenaje Pluvial En La Comunidad De Valentín Gomez Farias - 71778	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	71778	N	0
2018	5	CAM18180201083111	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9818.18, modificado:9818.18}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Naciones - 59365	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59365	N	0
2018	5	CAM18180201083142	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:67226.4, modificado:67225.4}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Josefa Ortiz De Dominguez - 92114	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92114	N	0
2018	5	CAM18180201083258	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36414.13, modificado:36414.13}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Jardines De La Villa De Xpujil - 92377	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92377	N	0
2018	5	CAM18180201083114	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:334513.58, modificado:334513.56}}	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Emiliano Zapata - 40086	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	40086	N	0

2018	5	CAM18180201083172	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:521897.81, modificado:521259.63}}	Suministro Y Colocación De Luminarias Led En Localidades Varias Nueva Vida - 103623	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103623	N	0
2018	5	CAM18180201083188	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28333.33, modificado:28333.33}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Once De Mayo - 73614	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	73614	N	0
2018	5	CAM18180201083099	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Cristobal Colón - 128864	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128864	N	0
2018	5	CAM18180201083116	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91005.27, modificado:90843.4}}	Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades Felipe Angeles II - 5917	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	5917	N	0
2018	5	CAM18180201083156	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias La Lucha I - 128638	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128638	N	0
2018	5	CAM18180201083146	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20181.82, modificado:20181.82}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Justo Sierra Mendez - 59158	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59158	N	0
2018	5	CAM18180201083155	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:130900.68}}	Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades La Lucha I - 132419	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132419	N	0
2018	5	CAM18180201083212	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56666.66, modificado:56666.66}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Union Veinte De Junio La Mancolona - 74549	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74549	N	0
2018	5	CAM18180201083850	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:386348.48, modificado:386265.13}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Los Angeles - 6136	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	6136	N	0
2018	5	CAM18180201083194	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1069477.35, modificado:1068166.9}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Cinco De Mayo Plan De Ayala - 4625	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4625	N	0
2018	5	CAM18180201083097	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28333.33, modificado:28333.33}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Consttución - 74601	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74601	N	0

2018	5	CAM18180201083091	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27818.18, modificado:27818.18}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De El Chichonal - 138433	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138433	N	0
2018	5	CAM18180201083168	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:559854.02, modificado:559169.43}}	Suministro Y Colocación De Luminarias Led En Localidades Varias Narciso Mendoza - 103284	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	103284	N	0
2018	5	CAM18180201083177	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Nuevo Becal - 128598	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128598	N	0
2018	5	CAM18180201083193	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44817.6, modificado:44817.6}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Cinco De Mayo Plan De Ayala - 92264	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92264	N	0
2018	5	CAM18180201083159	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044438.09, modificado:1043951.72}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De El Manantial - 4554	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4554	N	0
2018	5	CAM18180201083164	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58823.1, modificado:58823.1}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Manuel Crecencio Rejon - 81630	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81630	N	0
2018	5	CAM18180201083276	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:397671.96, modificado:397665.01}}	Construcción De Seis Baños En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 72245	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72245	N	0
2018	5	CAM18180201083144	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25209.9, modificado:25209.9}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Justo Sierra Mendez - 92147	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92147	N	0
2018	5	CAM18180201083118	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:275156.01, modificado:275096.64}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad Felipe Angeles II - 6254	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	6254	N	0
2018	5	CAM18180201083129	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13090.91, modificado:13090.91}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Eugenio Echeverría Castellet I - 138648	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138648	N	0

2018	5	CAM18180201083811	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36414.3, modificado:36413.3}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Ricardo Flores Magon - 86226	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86226	N	0
2018	5	CAM18180201083279	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}}	Desenraice De Tierra Agrícolas En La Comunidad De Dieciséis De Septiembre - 65584	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	65584	N	0
2018	5	CAM18180201083265	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84033.0, modificado:84032.43}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78230	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	78230	N	0
2018	5	CAM18180201083189	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1052817.76, modificado:1052817.51}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Once De Mayo - 69704	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69704	N	0
2018	5	CAM18180201083204	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84999.99, modificado:84999.99}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Tomas Aznar Barbachano La Moza - 73414	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	73414	N	0
2018	5	CAM18180201083231	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28333.33, modificado:28333.33}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Ejido Alvaro Aobregon Zohlaguna - 74577	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74577	N	0
2018	5	CAM18180201083158	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8403.3, modificado:8403.3}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte La Lucha I - 90965	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90965	N	0
2018	5	CAM18180201083088	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84999.99, modificado:84999.99}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Centauro Del Norte - 74156	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74156	N	0
2018	5	CAM18180201083104	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:489962.26, modificado:489962.23}}	Construcción De Diez Captadores De Agua Pluvial En La Rancharía Las Delicias - 44668	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	44668	N	0
2018	5	CAM18180201083121	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28333.33, modificado:28333.33}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades La Guadalupe - 74100	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74100	N	0

2018	5	CAM18180201083252	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44817.6, modificado:44816.16}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 93029	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93029	N	0
2018	5	CAM18180101056890	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:298019.37}}	Mejoramiento De Biblioteca Desiderio Ortegón Cahulich De La Villa De Xpujil - 2188	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Educación	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	2188	N	0
2018	5	CAM18180201083253	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25209.9, modificado:25209.9}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 93119	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93119	N	0
2018	5	CAM18180201083152	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33613.2, modificado:33613.2}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Ley De Fomento Agropecuario - 86263	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86263	N	0
2018	5	CAM18180201083201	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3272.73, modificado:3272.73}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Tambores De Emiliano Zapata - 59251	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59251	N	0
2018	5	CAM18180201083094	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1044644.25, modificado:1041104.49}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Concepción - 40658	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	40658	N	0
2018	5	CAM18180201083098	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40363.64, modificado:40363.64}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Cristobal Colon - 138523	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138523	N	0
2018	5	CAM18180101056876	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:166047.06, modificado:165681.1}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 10551	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	10551	N	0
2018	5	CAM18180201083148	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84999.99, modificado:84999.99}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Lazaro Cárdenas II - 73576	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	73576	N	0
2018	5	CAM18180201083174	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28333.33, modificado:28333.33}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Nueva Vida - 74560	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74560	N	0
2018	5	CAM18180201083191	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7636.36, modificado:7636.36}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad Pioneros Del Río - 59026	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59026	N	0

2018	5	CAM18180201083119	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:54545.46, modificado:54545.46}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Guadalupe - 138734	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138734	N	0
2018	5	CAM18180201083120	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1033500.0, modificado:1033497.68}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De La Guadalupe - 99005	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	99005	N	0
2018	5	CAM18180201083186	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:76906.09, modificado:76906.09}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Once De Mayo - 139062	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	139062	N	0
2018	5	CAM18180201083169	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53220.9, modificado:53220.9}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Narcizo Mendoza - 81696	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81696	N	0
2018	5	CAM18180201083203	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:400000.0, modificado:398637.02}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De El Tesoro - 6356	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	6356	N	0
2018	5	CAM18180201083205	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1020066.47, modificado:1019800.87}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Tomas Aznar Barbachano La Moza - 40594	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	40594	N	0
2018	5	CAM18180201083208	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8403.3, modificado:8403.3}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Unidad Y Trabajo - 82939	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	82939	N	0
2018	5	CAM18180201083847	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:113333.32, modificado:113333.32}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Los Angeles - 73507	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	73507	N	0
2018	5	CAM18180201083133	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36134.19, modificado:36134.19}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Castellot II - 81273	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81273	N	0
2018	5	CAM18180201083810	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:47618.7, modificado:47618.7}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte El Refugio - 91043	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91043	N	0

2018	5	CAM18180201083275	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331393.3, modificado:331387.51}}	Construcción De Cinco Baños En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 72372	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72372	N	0
2018	5	CAM18180201083200	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4909.09, modificado:4909.09}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Santa Lucia - 138938	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138938	N	0
2018	5	CAM18180201083209	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10363.64, modificado:10363.64}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad Union Veinte De Junio La Mancolona - 138996	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138996	N	0
2018	5	CAM18180201083226	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:130900.68}}	Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Ejido Alvaro Obregon Zohlaguna - 132590	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132590	N	0
2018	5	CAM18180201083217	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56666.66, modificado:56666.66}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Veinte De Noviembre - 74591	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74591	N	0
2018	5	CAM18180201083259	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:605172.0, modificado:605172.0}}	32505 Arrendamiento De Vehiculos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 93275	4	Campeche	10	Calakmul	Otros proyectos de Inversión	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	93275	N	0
2018	5	CAM18180201083848	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:42016.5, modificado:42016.5}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limítrofe Los Ángeles - 81602	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81602	N	0
2018	5	CAM18180201083282	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100413.8, modificado:1097823.22}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Los Alacranes - 4589	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4589	N	0
2018	5	CAM18180101056889	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198142.13, modificado:197684.05}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Bellavista De La Villa De Xpujil - 9520	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	9520	N	0
2018	5	CAM18180201083115	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:600000.0, modificado:599999.97}}	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Felipe Angeles II - 71397	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	71397	N	0
2018	5	CAM18180201083151	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:413988.15, modificado:413251.81}}	Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades En Lázaro Cárdenas - 5624	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	5624	N	0

2018	5	CAM18180201083263	Proyecto de inversión	44817.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44817.6, modificado:44817.6}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78282	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	78282	N	0
2018	5	CAM18180201083266	Proyecto de inversión	61624.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61624.2, modificado:61622.2}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Xpujil - 78179	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	78179	N	0
2018	5	CAM18180201083199	Proyecto de inversión	5602.2 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5602.2, modificado:5602.2}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limítrofe San Miguel - 82826	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	82826	N	0
2018	5	CAM18180201083215	Proyecto de inversión	24000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24000.0, modificado:24000.0}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Veinte De Noviembre - 138210	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138210	N	0
2018	5	CAM18180201083136	Proyecto de inversión	679682.6 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:679682.6, modificado:678473.69}}	Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades En Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 6053	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	6053	N	0
2018	5	CAM18180201083147	Proyecto de inversión	180000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180000.0, modificado:179766.0}}	Equipamiento De Sistema De Agua Potable En La Comunidad De Lazaro Cardenas Ojo De Agua - 97947	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	97947	N	0
2018	5	CAM18180201083149	Proyecto de inversión	3818.18 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3818.18, modificado:3818.18}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Lazaro Cardenas II Ojo De Agua - 58978	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	58978	N	0
2018	5	CAM18180201083180	Proyecto de inversión	131000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:130900.68}}	Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Nuevo Campanario - 132353	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132353	N	0
2018	5	CAM18180201083107	Proyecto de inversión	50000 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Dos Lagunas Norte - 128528	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128528	N	0
2018	5	CAM18180201083219	Proyecto de inversión	8181.82 {ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8181.82, modificado:8181.82}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Victoria - 138786	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138786	N	0

2018	5	CAM18180201083225	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.99}}	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Xbonil - 71719	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	71719	N	0
2018	5	CAM18180201083281	Proyecto de inversión	8181.82	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8181.82, modificado:8181.82}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Los Alacranes - 59007	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59007	N	0
2018	5	CAM18180201083257	Proyecto de inversión	16806.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16806.6, modificado:16806.6}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Bella Vista De La Villa De Xpujil - 92889	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92889	N	0
2018	5	CAM18180201083278	Proyecto de inversión	1100413.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1100413.8, modificado:1098063.34}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad Dieciséis De Septiembre - 85135	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	85135	N	0
2018	5	CAM18180201083153	Proyecto de inversión	360457.27	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:360457.27, modificado:358998.39}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Comunidad De Ley De Fomento Agropecuario - 6305	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	6305	N	0
2018	5	CAM18180201083110	Proyecto de inversión	126049.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:126049.5, modificado:126045.5}}	Rehabilitación De Techo Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Dos Naciones - 69361	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69361	N	0
2018	5	CAM18180201083113	Proyecto de inversión	14005.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14005.5, modificado:14005.5}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Emiliano Zapata - 69715	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69715	N	0
2018	5	CAM18180201083138	Proyecto de inversión	28011.0	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:28011.0, modificado:28011.0}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limitrofe Jose Maria Morelos Y Pavon - 81539	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81539	N	0
2018	5	CAM18180201083141	Proyecto de inversión	800000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:799999.99}}	Construcción De Desayunador Comunitario En La Comunidad De Josefa Ortiz De Dominguez - 98659	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	98659	N	0
2018	5	CAM18180201083812	Proyecto de inversión	835550.47	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:835550.47, modificado:834715.44}}	Construcción De Doce Baños En La Comunidad De Ricardo Flores Magon - 70952	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	70952	N	0
2018	5	CAM18180101056878	Proyecto de inversión	84753.31	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:84753.31, modificado:84516.52}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Jardines De La Villa De Xpujil - 14154	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14154	N	0

2018	5	CAM18180201083087	Proyecto de inversión	14005.5	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14005.5, modificado:14005.5}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Centauro Del Norte - 78132	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	78132	N	0
2018	5	CAM18180201083202	Proyecto de inversión	315323.98	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:315323.98, modificado:314763.13}}	Construcción De Pisos De Concreto Varias Localidades El Tesoro - 5516	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	5516	N	0
2018	5	CAM18180201083245	Proyecto de inversión	774351.77	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:774351.77, modificado:773999.13}}	Construcción De Seis Cuartos Para Dormitorio En La Villa De Xpujil - 131848	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	131848	N	0
2018	5	CAM18180201083102	Proyecto de inversión	56666.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56666.66, modificado:56666.66}}	Construcción De Abrevaderos En Varias Localidades Cristobal Colon - 74053	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	74053	N	0
2018	5	CAM18180201083228	Proyecto de inversión	16806.6	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16806.6, modificado:16806.6}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Zohlaguna - 90799	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	90799	N	0
2018	5	CAM18180201083132	Proyecto de inversión	3081.21	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3081.21, modificado:3081.21}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Eugenio Echeverria Castellon II - 92097	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92097	N	0
2018	5	CAM18180101056847	Proyecto de inversión	1000000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:997654.03}}	Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Constitución - 14491	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14491	N	0
2018	5	CAM18180201083809	Proyecto de inversión	1068032.08	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1068032.08, modificado:1067912.61}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Quiche Las Pallas - 69011	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69011	N	0
2018	5	CAM18180201083093	Proyecto de inversión	680368.94	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:680368.94, modificado:677995.94}}	Construcción De Diez Baños En La Comunidad De El Chichonal - 71039	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	71039	N	0
2018	5	CAM18180201083197	Proyecto de inversión	66666.66	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:66666.66, modificado:66666.66}}	Desenraice De Tierra Agrícolas En La Comunidad De Kilometro Ciento Veinte - 65692	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	65692	N	0

2018	5	CAM18180201083106	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6545.45, modificado:6545.45}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Dos Lagunas Norte - 138568	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138568	N	0
2018	5	CAM18180201083150	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:578875.25, modificado:578117.13}}	Construcción De Pisos Firmes En La Comunidad De Lázaro Cárdenas - 4925	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4925	N	0
2018	5	CAM18180201083269	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72828.6, modificado:72828.6}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Villa De Xpujil - 78210	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	78210	N	0
2018	5	CAM18180201083273	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:265114.64, modificado:265110.01}}	Construcción De Cuatro Baños En La Colonia Bellavista De La Villa De Xpujil - 72332	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72332	N	0
2018	5	CAM18180201083125	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:56022.0, modificado:56022.0}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limtrofe Guillermo Prieto - 81337	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	81337	N	0
2018	5	CAM18180201083128	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1043708.13, modificado:1042722.13}}	Construcción De Quince Baños En La Comunidad De Hermenegildo Galeana - 98948	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	98948	N	0
2018	5	CAM18180201083134	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50000.0, modificado:50000.0}}	Construcción De Captadores De Agua Pluvial Localidades Varias Ingeniero Ricardo Payro Gene Polo Norte - 128680	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	128680	N	0
2018	5	CAM18180201083184	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:982759.78, modificado:981366.59}}	Construcción De Catorce Baños En La Comunidad De Nuevo Progreso - 4645	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	4645	N	0
2018	5	CAM18180201083211	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:117646.2, modificado:117640.2}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Union Veinte De Junio La Mancolona - 86284	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	86284	N	0
2018	5	CAM18180201083218	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8403.2, modificado:8403.2}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Veintituno De Mayo Y Los Angeles - 91119	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	91119	N	0

2018	5	CAM18180201083230	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16806.6, modificado:16806.6}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Zohlaguna - 78112	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	78112	N	0
2018	5	CAM18180201083089	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5602.2, modificado:5602.2}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Centro Sur Y Limítrofe Santa Rosa - 82841	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	82841	N	0
2018	5	CAM18180201083274	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:331393.3, modificado:331387.51}}	Construcción De Cuatro Baños En La Colonia Bugambillas De La Villa De Xpujil - 72277	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	72277	N	0
2018	5	CAM18180201083160	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:523602.68}}	Construcción Cuatro Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Manuel Castilla Brito - 132727	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132727	N	0
2018	5	CAM18180201083166	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:262000.0, modificado:261801.36}}	Construcción Dos Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Narciso Mendoza - 132483	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132483	N	0
2018	5	CAM18180201083176	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10363.64, modificado:10363.64}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Nuevo Becal - 138887	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	138887	N	0
2018	5	CAM18180201083256	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33613.2, modificado:33613.2}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Norte Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 92997	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	92997	N	0
2018	5	CAM18180201083139	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29454.55, modificado:29454.55}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Jose Maria Morelos Y Pavon El Civalito - 59347	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59347	N	0
2018	5	CAM18180201083154	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:9818.1, modificado:9818.1}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De La Lucha I - 139124	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	139124	N	0
2018	5	CAM18180101056882	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:127082.44, modificado:126814.68}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 14201	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14201	N	0

2018	5	CAM18180201083165	Proyecto de inversión	4363.64	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363.64, modificado:4363.64}}	Mecanizado De Tierras Agrícolas En La Comunidad De Manuel Crescencio Rejon - 59229	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	59229	N	0
2018	5	CAM18180101056867	Proyecto de inversión	900000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:898781.32}}	Mejoramiento De Red De Agua Potable En La Comunidad De Alvaro Obregon Zonhlaguna - 14654	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14654	N	0
2018	5	CAM18180101056877	Proyecto de inversión	146182.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:146182.43, modificado:145808.95}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 14101	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	14101	N	0
2018	5	CAM18180101056880	Proyecto de inversión	77780.43	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77780.43, modificado:77573.23}}	Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 10371	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	10371	N	0
2018	5	CAM18180201083183	Proyecto de inversión	50419.8	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50419.8, modificado:50416.8}}	Rehabilitación De Techo De Firme Consistente En Suministro De Laminas De Zinc Zona Constitución Nuevo Conhuas - 69415	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	69415	N	0
2018	5	CAM18180201083192	Proyecto de inversión	131000	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:131000.0, modificado:130900.68}}	Construcción Un Cuarto Para Dormitorio Varias Localidades Plan De Ayala - 132262	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	132262	N	0
2018	5	CAM180301306284	Proyecto de inversión	12545.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12545.45, modificado:12545.45}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA RANCHERÍA LAS DELICIAS - 169187	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169187	N	0
2018	5	CAM180301306294	Proyecto de inversión	5454.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:5454.55, modificado:5454.55}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA VILLA DE XPUJIL - 169305	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169305	N	0
2018	5	CAM180301306298	Proyecto de inversión	29454.3	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:29454.3, modificado:29454.3}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES - 169321	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169321	N	0
2018	5	CAM180301306303	Proyecto de inversión	23454.55	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23454.55, modificado:23454.55}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA - 169347	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169347	N	0
2018	5	CAM180301305734	Proyecto de inversión	33272.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33272.73, modificado:33272.73}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA - 166484	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166484	N	0

2018	5	CAM180301305754	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:65454.55, modificado:65454.55}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO - 166584	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166584	N	0
2018	5	CAM180301305759	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:78545.46, modificado:78545.46}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO - 166602	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166602	N	0
2018	5	CAM180301305826	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21818.18, modificado:21818.18}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 166866	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166866	N	0
2018	5	CAM180301305828	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62181.82, modificado:62181.82}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES - 166879	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166879	N	0
2018	5	CAM180301305835	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:23454.55, modificado:23454.55}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO - 166904	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166904	N	0
2018	5	CAM180301305840	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16909.09, modificado:16909.09}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II - 166921	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166921	N	0
2018	5	CAM180301305900	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:38727.27, modificado:38727.27}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE RICARDO PAYRO GENE POLO NORTE - 167271	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167271	N	0
2018	5	CAM180301305903	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363.63, modificado:4363.63}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 167302	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167302	N	0
2018	5	CAM180301305906	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31090.91, modificado:31090.91}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE - 167311	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167311	N	0
2018	5	CAM180301305908	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19090.91, modificado:19090.91}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II - 167328	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167328	N	0

2018	5	CAM180301312638	Proyecto de inversión	2497835.2	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2497835.2, modificado:2497835.2}}	MODERNIZACIÓN DEL CAMINO GUILLERMO PRIETO CAÑA BRAVA - 198298	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	198298	N	0
2018	5	CAM180301309152	Proyecto de inversión	3485150.57	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3485150.57, modificado:3485150.57}}	CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO DE LA VILLA DE XPUIJIL - 183166	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	183166	N	0
2018	5	CAM180301312868	Proyecto de inversión	62500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}	BACHEO MAYOR EN LA VILLA DE XPUIJIL - 199652	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	199652	N	0
2018	5	CAM180301312876	Proyecto de inversión	62500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}	BACHEO MAYOR EN LA VILLA DE XPUIJIL - 199690	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	199690	N	0
2018	5	CAM180301310044	Proyecto de inversión	143499.34	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143499.34, modificado:143499.34}}	REHABILITACIÓN DE ALJIBE COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO - 187214	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	187214	N	0
2018	5	CAM180301305894	Proyecto de inversión	31090.91	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:31090.91, modificado:31090.91}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 167217	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167217	N	0
2018	5	CAM180301305899	Proyecto de inversión	21818.45	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:21818.45, modificado:21818.45}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 167233	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167233	N	0
2018	5	CAM180301305912	Proyecto de inversión	33272.73	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33272.73, modificado:33272.73}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - 167340	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167340	N	0
2018	5	CAM180301312872	Proyecto de inversión	62500	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}	BACHEO MAYOR EN LA VILLA DE XPUIJIL - 199676	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	199676	N	0
2018	5	CAM180301305934	Proyecto de inversión	10909.09	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10909.09, modificado:10909.09}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 167491	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167491	N	0

2018	5	CAM180301305946	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15818.18, modificado:15818.18}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE QUICHE LAS PAILAS - 167555	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167555	N	0
2018	5	CAM180301305949	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:36000.0, modificado:36000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL - 167606	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167606	N	0
2018	5	CAM180301305955	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:20727.27, modificado:20727.27}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA - 167644	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	167644	N	0
2018	5	CAM180301312878	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:62500.0, modificado:62500.0}}	BACHEO MAYOR EN LA VILLA DE XPUIJIL - 199711	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	199711	N	0
2018	5	CAM180301306291	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA - 169280	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169280	N	0
2018	5	CAM180301306313	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:18000.0, modificado:18000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA - 169398	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169398	N	0
2018	5	CAM180301306317	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGON - 169407	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169407	N	0
2018	5	CAM180301306321	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30000.0, modificado:30000.0}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE CARLOS A MADRAZO - 169421	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169421	N	0
2018	5	CAM180301306324	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4363.64, modificado:4363.64}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE BELHA - 169430	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169430	N	0
2018	5	CAM180301306330	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13636.36, modificado:13636.36}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA - 169446	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169446	N	0

2018	5	CAM180301306331	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14181.82, modificado:14181.82}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE XBONIL - 169461	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169461	N	0
2018	5	CAM180301306335	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:8181.82, modificado:8181.82}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN - 169478	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	169478	N	0
2018	5	CAM180301312333	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1632968.46, modificado:1632968.46}}	PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA COLONIA FUNDADORES DE LA VILLA DE XPUJIL - 194857	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	194857	N	0
2018	5	CAM180301305808	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25090.91, modificado:25090.91}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO - 166782	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166782	N	0
2018	5	CAM180301305848	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33272.73, modificado:33272.73}}	MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCOLAS EN LA COMUNIDAD DE NIÑOS HEROES - 166953	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	166953	N	0
2018	5	CAM180401487670	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:90000.0, modificado:98019.89}}	33604 IMPRESION Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO DERIVADO DE LA OPERACION Y ADMINISTRACION DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES -	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	185243	N	0
2018	5	CAM180401487671	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2018, ramo:33, modalidad:l, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:254519.06, modificado:244428.0}}	35501 MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES - 185254	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	GOBIERNO MUNICIPAL	185254	N	0

HOMBRES	BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 4 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE CALLE A EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE B SE BENEFICIO A UNA PERSONA EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE, lon:-89.40102207, lat:18.11854812}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40059, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:15217.39, importe_modificado:15217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221588/proyecto_INICIO , 1221588/proyecto_PROCE SO, 1221588/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 9 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE C SE BENEFICIARON 3 FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE UNIÓN VEINTE DEN JUNIO LA MANCOLONA CON EL PROYECTO D, lon:-89.29247955, lat:18.80993486}}	06-04-2018	21-05-2018	45528	45528	45528	45528	45528	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40070, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:45652.17, importe_modificado:45652.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221591/proyecto_PROCE SO, 1221591/proyecto_FIN, 1221591/proyecto_INICIO}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 61 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE BAÑOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO SE MUESTRA EN , lon:-89.35818987, lat:17.8728277}}	05-04-2018	21-05-2018	1084103.9	1084103.9	1084103.9	1084103.9	1084103.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-022-2018, contratista:DOMITILLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1084180.54, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221489/proyecto_PROCE SO, 1221489/proyecto_INICIO, 1221489/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 46 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SILVITUC VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PAYAN Y CALLE CALLE OXPECMUL, CALLE CALLE HALALTUN SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA DORMITORIO, lon:-89.39151576, lat:18.50610521}}	09-04-2018	08-06-2018	1290312.29	1290312.29	1290312.29	1290312.29	1290312.29	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-015-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTO LUNA HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1290500.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221624/proyecto_INICIO , 1221624/proyecto_PROCE SO, 1221624/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 34 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:4, direccion:CALLE CALLE ZINIC COLONIA BUGAMBILIAS, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE HALALTUN Y CALLE CALLE XMIULTUN, CALLE CALLE NATZCAN SE BENEFICIO LA COLONIA BUGAMBILIA CON EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLES, lon:-89.38816836, lat:18.50460962}}	09-04-2018	09-05-2018	562598.65	562598.65	562598.65	562598.65	562598.65	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-004-2018, contratista:SILVESTRE LEMUS OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:562598.65, importe_modificado:562598.65}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221631/proyecto_INICIO , 1221631/proyecto_PROCE SO, 1221631/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 6 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE C SE BENEFICIARON DOS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN, lon:-89.30022221, lat:18.61115156}}	06-04-2018	21-05-2018	30352	30352	30352	30352	30352	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40061, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:30434.78, importe_modificado:30434.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221559/proyecto_INICIO , 1221559/proyecto_PROCE SO, 1221559/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 5 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE CALLE B EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE ARROLLO NEGRO CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL APOYANDO UNA FAMILIA, lon:-89.2502691, lat:17.86057594}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40079, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:15217.39, importe_modificado:15217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1222232/proyecto_FIN, 1222232/proyecto_PROCE SO, 1222232/proyecto_INICIO}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 95 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE CALLE NUEVA VIDA LA MANCOLONA EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE E Y , CALLE CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTENTE EN LA HOY, lon:-89.36438805, lat:18.80367058}}	04-07-2018	03-08-2018	599999.93	599999.93	599999.93	599999.93	599999.93	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-007-2018, contratista:MULTISERVICIOS DE CAMPECHE SC, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:599999.93, importe_modificado:599999.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221552/proyecto_INICIO , 1221552/proyecto_PROCE SO, 1221552/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 85 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE C EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24646 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ CON EL PROYECTO DE DESAYUNADOR COMUNITARIO, lon:-89.23986103, lat:17.87167355}}	09-04-2018	08-06-2018	799996.52	799996.52	799996.52	799996.52	799996.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SS-002-2018, contratista:SILVESTRE LEMUS OROZCO, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:799996.52, importe_modificado:799996.52}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221524/proyecto_INICIO , 1221524/proyecto_PROCE SO, 1221524/proyecto_FIN, 1221524/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances
0		{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 7 meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE CALLE 1 EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 24648 PLAN DE SAN LUIS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARRETERA FEDERAL XPUIJIL ESCARCEGA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE PLAN DE SAN LUIS CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE , lon:-89.56592091, lat:18.53250173}}	06-04-2018	21-05-2018	30352	30352	30352	30352	30352	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40052, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:30434.78, importe_modificado:30434.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221576/proyecto_INICIO , 1221576/proyecto_PROCE SO, 1221576/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 7 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE NOVIEMBRE CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MI, lon:-89.30701287, lat:18.45247289}}	06-04-2018	21-05-2018	30352	30352	30352	30352	30352	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40074, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:30434.78, importe_modificado:30434.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221597/proyecto_INICIO, 1221597/proyecto_FIN, 1221597/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 67 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE CALLE A EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646 NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ CON EL PROYECTO DE BAÑOS APOYANDO UN TOTAL DE 15 FAMILIAS, lon:-1.89.40245664, lat:18.0594156}}	05-04-2018	21-05-2018	1043998.12	1043998.12	1043998.12	1043998.12	1043998.12	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-030-2018, contratista:GRUPO DARD CIME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1043998.13, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, nda, avance:1.0}}	{1221566/proyecto_INICIO, 1221566/proyecto_FIN, 1221566/proyecto_PROCE SO, 1221566/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 37 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24655 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE BENITO JUAREZ Y CALLE CALLE VALERIO TRUJANO, CALLE CALLE GABRIELA MISTRAL SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CENTAURO DEL NORTE CON EL PROYE, lon:-89.53724846, lat:18.3593343}}	09-04-2018	09-05-2018	498206.46	498206.46	498206.46	498206.46	498206.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-003-2018, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:498206.46, importe_modificado:498206.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221467/proyecto_PROCE SO, 1221467/proyecto_FIN, 1221467/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 25 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE XPUIJIL - RANCHO DE CANDELARIA ESPINOZA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL COMO SE MUESTRA EN EL MAPA, lon:-89.39555324, lat:18.5201598}}	09-04-2018	08-06-2018	169957.95	169957.95	169957.95	169957.95	169957.95	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40155, contratista:, convocante:Municipio de Calakmul, monto:169999.98, importe_modificado:169999.98}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221652/proyecto_INICIO, 1221652/proyecto_FIN, 1221652/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 27 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PAYAN Y CALLE CALLE OXPECMUL, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIOS UBICADOS EN LOS PUNTOS QUE INDICA EL, lon:-89.39140303, lat:18.50227462}}	09-04-2018	08-06-2018	645293.05	645293.05	645293.05	645293.05	645293.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-020-2018, contratista:AGV CAMPIÑA Y FLUIDOS S DE RL DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:645293.06, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, nda, avance:1.0}}	{1221625/proyecto_INICIO SO, 1221625/proyecto_PROCE SO, 1221625/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 5 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE CALLE C EJIDO NIÑOS HÉROES, 24648 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NIÑOS HÉROES CON EL PROYECTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL. CON UNA FAMILIA APOYADA 1 UBICADA EN EL, lon:-89.46121241, lat:18.15163206}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40044, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:15217.39, importe_modificado:15217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221551/proyecto_PROCE SO, 1221551/proyecto_INICIO, 1221551/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 170 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO - CAMINO SACA COSECHA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 400 EJIDO SANTO DOMINGO, 24644 SANTO DOMINGO, CALAKMUL CAMPECHE, LA REHABILITACION DEL CAMINO SACA COSECHA SE ENCUENTRA UBICADO A 3.5 KILÓMETROS 1 APR, lon:-89.39693996, lat:17.9754559}}	09-04-2018	09-05-2018	399201.6	399201.6	399201.6	399201.6	399201.6	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-002-2018, contratista:DOMITILLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:399201.6, importe_modificado:399201.6}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, os Cuadrados, avance:1.0}}	{1221460/proyecto_PROCE SO, 1221460/proyecto_INICIO, 1221460/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 67 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS APOYANDO UN TOTAL DE, lon:-89.41258412, lat:18.15833079}}	09-04-2018	09-07-2018	1091713.48	1091713.48	1091713.48	1091713.48	1091713.48	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-034-2018, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1091713.48, importe_modificado:1091713.48}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, nda, avance:1.0}}	{1221462/proyecto_INICIO SO, 1221462/proyecto_PROCE SO, 1221462/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 85 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA MUÑECA VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE 18, CALLE CALLE EL PALMAR LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON UN TOTAL DE 20 FAMILIAS 1 APOYADAS C, lon:-89.39425114, lat:18.49541062}}	09-02-2018	09-04-2018	57422.55	57422.55	57422.55	57422.55	57422.55	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:57422.55, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221645/proyecto_INICIO SO, 1221645/proyecto_PROCE SO, 1221645/proyecto_FIN, 1221645/proyecto_PROCE SO, 1221645/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 15 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE CALLE D EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 6 Y CALLE CALLE 8, CALLE CARRETERA FEDERAL XPUIJIL ESCARCEGA SE BENEFICIARON CUATRO FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE S, lon:-90.13647168, lat:18.62625471}}	06-04-2018	21-05-2018	60704	60704	60704	60704	60704	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40076, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:60869.56, importe_modificado:60869.56}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221476/proyecto_PROCE SO, 1221476/proyecto_FIN, 1221476/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 4 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE CALLE BENITO JUAREZ EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24655 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE IGNACIO ALLENDE Y CALLE CALLE GABRIELA MISTRAL, CALLE CALLE MELCHOR OCAMPO SE BENEFICIO A UNA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE CENTAURO DEL N, lon:-89.54037055, lat:18.3552198}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40066, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:15217.39, importe_modificado:15217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221466/proyecto_INICIO , 1221466/proyecto_FIN, 1221466/proyecto_PROCE SO), 1221493/proyecto_INICIO , 1221493/proyecto_PROCE SO, 1221493/proyecto_INICIO, 1221493/proyecto_PROCE SO, 1221493/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 75 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 7, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES CON EL PROYECTO DE CAPTADORES DE AGUA PLUVIAL CON UN TOTAL DE 20 FAMILIAS, lon:-89.35576652, lat:17.97347547}}	09-04-2018	08-06-2018	1047509.25	1047509.25	1047509.25	1047509.25	1047509.25	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-SC-006-2018, contratista:GERSON AARON NUÑEZ SOLÉR, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1047509.26, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221486/proyecto_INICIO , 1221486/proyecto_FIN, 1221486/proyecto_PROCE SO), 1221486/proyecto_INICIO, 1221486/proyecto_PROCE SO, 1221486/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 6 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE CALLE B EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE C SE BENEFICIO A DOS FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE M, lon:-89.45453581, lat:18.22136177}}	06-04-2018	21-05-2018	30352	30352	30352	30352	30352	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40063, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:30434.78, importe_modificado:30434.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221481/proyecto_INICIO , 1221481/proyecto_FIN, 1221481/proyecto_PROCE SO), 1221486/proyecto_INICIO , 1221486/proyecto_PROCE SO, 1221486/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 85 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE C EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, lon:-89.3496006, lat:18.89287713}}	04-07-2018	20-08-2018	499320.09	499320.09	499320.09	499320.09	499320.09	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-011-2018, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:429320.1, importe_modificado:429320.1}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1221486/proyecto_INICIO , 1221486/proyecto_FIN, 1221486/proyecto_PROCE SO), 1221486/proyecto_INICIO, 1221486/proyecto_PROCE SO, 1221486/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 112 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE D EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE C LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO SE MUESTRA EN, lon:-89.4414624, lat:18.36019114}}	09-02-2018	09-04-2018	86830.1	86830.1	86830.1	86830.1	86830.1	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:86834.1, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221543/proyecto_INICIO , 1221543/proyecto_FIN, 1221543/proyecto_PROCE SO), 1221543/proyecto_INICIO, 1221543/proyecto_PROCE SO, 1221543/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 37 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE TAH-CHE VILLA XPUIJ, 24640 XPUIJ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE PUERTO RICO, CALLE CALLE HOCOLWIT SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJ CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SITUADA EN LOS PUNTOS QUE SE, lon:-89.39080765, lat:18.50887253}}	04-07-2018	20-08-2018	299305.59	299305.59	299305.59	299305.59	299305.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-012-2018, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:299305.59, importe_modificado:299305.59}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1221622/proyecto_INICIO , 1221622/proyecto_FIN, 1221622/proyecto_PROCE SO), 1221622/proyecto_INICIO, 1221622/proyecto_PROCE SO, 1221622/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 12 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE EL PALMAR EJIDO XPUIJ, 24640 XPUIJ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE SILVITUC Y CALLE CALLE CARRIZAL, CALLE CALLE PAYAN SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJ CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL APOYANDO A 3 FAMILI, lon:-89.39315727, lat:18.50564738}}	06-04-2018	21-05-2018	45537	45537	45537	45537	45537	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40080, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:45652.17, importe_modificado:45652.17}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221630/proyecto_FIN , 1221630/proyecto_PROCE SO), 1221630/proyecto_INICIO , 1193792/proyecto_INICIO , 1193792/proyecto_FIN, 1193792/proyecto_PROCE SO, 1193792/proyecto_FIN, 1193792/proyecto_PROCE SO, 1193792/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 110 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORMIGUERO VILLA XPUIJ, 24640 XPUIJ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZCAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE B SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJ CON LA, lon:-89.38789249, lat:18.50043755}}	10-02-2018	11-04-2018	1498149.39	1498149.39	1498149.39	1498149.39	1498149.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-002-2018, contratista:MULTISERVICIO DE CAMPECHE S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1498149.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221628/proyecto_INICIO , 1221628/proyecto_FIN, 1221628/proyecto_PROCE SO), 1221628/proyecto_INICIO, 1221628/proyecto_PROCE SO, 1221628/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 5 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE RIO BEC VILLA XPUIJ, 24640 XPUIJ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE 14, CALLE CALLE RAMONAL SE BENEFICIO LA VILLA DE ZPUIJ CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL APOYANDO UNA FAMILIA EN ESTA 2, lon:-89.39578891, lat:18.49774931}}	06-04-2018	21-05-2018	15179	15179	15179	15179	15179	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40083, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:15217.39, importe_modificado:15217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221628/proyecto_INICIO , 1221628/proyecto_FIN, 1221628/proyecto_PROCE SO), 1221628/proyecto_INICIO, 1221628/proyecto_PROCE SO, 1221628/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 3 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE CALLE B EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL ONCE DE MAYO CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL APOYANDO UNA FAMILIA, lon:-89.46134956, lat:18.09128428}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40068, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:15217.39, importe_modificado:15217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221568/proyecto_INICIO , 1221568/proyecto_PROCE SO), 1221568/proyecto_FIN , 1221568/proyecto_PROCE SO, 1221568/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 65 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALJIBE Y ÁREA DE CAPTACIÓN UBICADO EN EL LU, lon:-89.38615877, lat:18.22130451}}	04-07-2018	03-08-2018	399970.7	399970.7	399970.7	399970.7	399970.7	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-010-2018, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:399970.7, importe_modificado:399970.7}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221601/proyecto_INICIO , 1221601/proyecto_PROCE SO), 1221601/proyecto_INICIO, 1221601/proyecto_PROCE SO, 1221601/proyecto_FIN)	En Ejecución	Validado	avances

0	58	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 53, direccion: CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE 2 LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE BAÑOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMU, lon:-89.21628741, lat:17.99369795}}	05-04-2018	21-05-2018	1046043.73	1046043.73	1046043.73	1046043.73	1046043.73	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HAC-FISM-SH-023-2018, contratista: DOMITILLO MAGAÑA HERNANDEZ, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 1049895.7, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 1.0}}	1221471/proyecto_INICIO , 1221471/proyecto_PROCE SO, 1221471/proyecto_INICIO, 1221471/proyecto_FIN , 1221623/proyecto_INICIO , 1221623/proyecto_PROCE SO, 1221623/proyecto_INICIO, 1221623/proyecto_PROCE SO, 1221623/proyecto_INICIO, 1221623/proyecto_PROCE SO, 1221627/proyecto_INICIO , 1221627/proyecto_PROCE SO, 1221627/proyecto_FIN )	En Ejecución	avances
0	22	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE AVIACIÓN VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE HALALTUN Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, AVENIDA AV. CALAKMUL SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CINCO CUARTOS PARA 1 DORMITORIO, lon:-89.39898611, lat:18.50956373}}	09-04-2018	08-06-2018	629423.55	629423.55	629423.55	629423.55	629423.55	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HAC-FISM-SH-019-2018, contratista: AGRUOLINE SA DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 645292.14, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 1.0}}	1221623/proyecto_INICIO , 1221623/proyecto_PROCE SO, 1221623/proyecto_INICIO, 1221623/proyecto_PROCE SO, 1221623/proyecto_INICIO, 1221623/proyecto_PROCE SO, 1221627/proyecto_INICIO , 1221627/proyecto_PROCE SO, 1221627/proyecto_FIN )	En Ejecución	avances
0	23	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE 2 VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE BALAKBAL Y AVENIDA AV. CHICANA, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIOS UBICADOS EN LOS PUNTOS QUE INDICA , lon:-89.39681036, lat:18.50257985}}	09-04-2018	08-06-2018	645293	645293	645293	645293	645293	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HAC-FISM-SH-016-2018, contratista: COMERCIALIZADORA Y ARRENDADORA AH KIM PECH S DE RL DE CV, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 645293.01, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 1.0}}	1221627/proyecto_INICIO , 1221627/proyecto_PROCE SO, 1221627/proyecto_FIN )	En Ejecución	avances
0	3	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 124, direccion: CALLE CALLE B EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE C SE BENEFICIO UNA FAMILIA CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL EN 1 , lon:-89.28469068, lat:17.88460124}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 40072, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 15217.39, importe_modificado: 15217.39}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	1221518/proyecto_FIN , 1221518/proyecto_PROCE SO, 1221518/proyecto_INICIO )	En Ejecución	avances
0	6	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 1, direccion: CALLE CALLE PECHAL VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE CALLE BALAKBAL, CALLE CALLE 2 SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL. APOYANDO A 2 FAMILIAS, lon:-89.39767747, lat:18.50344191}}	06-04-2018	21-05-2018	30358	30358	30358	30358	30358	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 40082, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 30434.78, importe_modificado: 30434.78}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	1221629/proyecto_INICIO , 1221629/proyecto_FIN , 1221629/proyecto_PROCE SO, 1221629/proyecto_PROCE SO, 1221629/proyecto_INICIO )	En Ejecución	avances
0	4	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 7, direccion: CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO UNA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE ALACRANES CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL, lon:-89.21482991, lat:17.98411362}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 40073, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 15217.39, importe_modificado: 15217.39}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	1221661/proyecto_FIN , 1221661/proyecto_PROCE SO, 1221661/proyecto_INICIO )	En Ejecución	avances
0	22	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 272, direccion: CALLE CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE VIVEROS Y CALLE CALLE JAVIN, CALLE CALLE CARACOLILLO SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE ZOHLAGUNA CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE, lon:-89.41839536, lat:18.59393346}}	06-04-2018	21-05-2018	75880	75880	75880	75880	75880	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 40053, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 76086.95, importe_modificado: 76086.95}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	1221608/proyecto_FIN , 1221608/proyecto_PROCE SO, 1221608/proyecto_INICIO , 1221579/proyecto_INICIO )	En Ejecución	avances
0	85	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 217, direccion: CALLE CALLE A EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA XPUIJIL CIVALITO Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CALLES EN DISTINTAS PARTES DEL P, lon:-89.4352669, lat:18.0943349}}	09-04-2018	09-05-2018	597907.31	597907.31	597907.31	597907.31	597907.31	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HAC-FISM-SF-002-2018, contratista: TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELUDE S.A DE C.V, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto: 597907.31, importe_modificado: 597907.31}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	1221579/proyecto_INICIO , 1221579/proyecto_PROCE SO, 1221579/proyecto_FIN , 1221579/proyecto_INICIO, 1221579/proyecto_PROCE SO, 1221579/proyecto_INICIO, 1221482/proyecto_INICIO )	En Ejecución	avances
0	62	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 68, direccion: CALLE CALLE C EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON CON EL PROYECTO DE BAÑOS APOYANDO UN TOTAL DE 15 FAMILIAS, lon:-89.45549068, lat:18.2218917}}	09-04-2018	09-07-2018	1044356.88	1044356.88	1044356.88	1044356.88	1044356.88	{ctto1: {tipo_obra: Obra, numero_contrato: HAC-FISM-SH-029-2018, contratista: OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 1044356.88, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida: Vivienda, avance: 1.0}}	1221482/proyecto_INICIO , 1221482/proyecto_PROCE SO, 1221482/proyecto_INICIO, 1221482/proyecto_PROCE SO, 1221482/proyecto_FIN )	En Ejecución	avances
0	4	{meta1: {unidad_medida: Otros, meta: 1.0, meta_modificada: 1.0}}	{geo1: {cve_municipio: 10, localidad: 152, direccion: CALLE CALLE 2 EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE A Y CALLE CALLE B, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL. APOYANDO UNA , lon:-89.45227593, lat:18.23095218}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra: Administración directa, numero_contrato: 40075, contratista:, convocante: MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto: 15217.39, importe_modificado: 15217.39}}	{meta1: {unidad_medida: Otros, avance: 1.0}}	1221548/proyecto_INICIO , 1221548/proyecto_PROCE SO, 1221548/proyecto_FIN )	En Ejecución	avances

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 6 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE C EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EX, lon:-89.44052899, lat:18.36018095}}	06-04-2018	21-05-2018	30352	30352	30352	30352	30352	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40055, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:30434.78, importe_modificado:30434.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221542/proyecto_PROCESO, 1221542/proyecto_FIN, 1221542/proyecto_INICIO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 115 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO A 2,700 METROS DE LA COMUNIDAD CASTILLA BRITO - A 3700 METROS DE LA COMUNIDAD CASTILLA BRITO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1+ 0 EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24644 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE, LA REHABILITACIÓN DEL, lon:-89.41502655, 1 lat:18.37371321}}	09-04-2018	09-05-2018	398896.52	398896.52	398896.52	398896.52	398896.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-003-2018, contratista:GRUPO DRO CIME SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:398896.52, importe_modificado:398896.52}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1221544/proyecto_INICIO, 1221544/proyecto_PROCESO, 1221544/proyecto_FIN, 1221544/proyecto_INICIO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 5 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE CALLE A EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE XBONIL CON EL PROYECTO DE EQUIPAMIENTO DE SALA DE EXTRACCIÓN DE MIEL, lon:-90.1666933, lat:18.6363506}}	06-04-2018	21-05-2018	15176	15176	15176	15176	15176	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40051, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:15217.39, importe_modificado:15217.39}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221604/proyecto_INICIO, 1221604/proyecto_PROCESO, 1221604/proyecto_FIN)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 41 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE C EJIDO MANUEL CRESCENCIO REJÓN, 24646MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJON CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.25419513, lat:17.92509578}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304841/proyecto_FIN, 1304841/proyecto_INICIO, 1304841/proyecto_PROCESO, 1304841/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 46 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE ARROLLO NEGRO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.24944298, 1 lat:17.85965688}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304851/proyecto_FIN, 1304851/proyecto_INICIO, 1304851/proyecto_PROCESO, 1304851/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 34 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUNINARIAS, lon:-89.35712908, lat:17.97398573}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304893/proyecto_INICIO, 1304893/proyecto_PROCESO, 1304893/proyecto_FIN, 1304893/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 35 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE C EJIDO NUEVO BECAL, 24644NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.30218559, lat:18.61116173}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304036/proyecto_INICIO, 1304036/proyecto_FIN, 1304036/proyecto_PROCESO, 1304036/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 31 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE B EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.44066847, lat:18.36035406}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304048/proyecto_INICIO, 1304048/proyecto_PROCESO, 1304048/proyecto_FIN, 1304048/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 40 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:169, direccion:CALLE B EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CARRETERA XPUIJIL- LEY DE FOMENTO SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.43256083, lat:18.44923156}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304052/proyecto_INICIO, 1304052/proyecto_FIN, 1304052/proyecto_PROCESO, 1304052/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 35 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24645NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.23011547, 1 lat:18.2701303}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304062/proyecto_INICIO, 1304062/proyecto_PROCESO, 1304062/proyecto_PROCESO, 1304062/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, 42 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE A EJIDO LOS ÁNGELES, 24645LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.18143999, lat:18.21659867}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	(1304067/proyecto_INICIO, 1304067/proyecto_PROCESO, 1304067/proyecto_FIN, 1304067/proyecto_PROCESO)	En Ejecución	avances

0	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE C EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.26969267, lat:18.17171969}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1304176/proyecto_FIN, 1304176/proyecto_INICIO, 1304176/proyecto_PROCE SO, 1304176/proyecto_INICIO, 1304176/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	46	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:CALLE C EJIDO BLASILLO, 24646BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE BLASILLO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.31066371, lat:18.1155953}} {geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE C EJIDO JOSÉFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24646JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACUOÓN DE LUMINARIA, lon:-89.17294341, lat:18.06865491}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1304183/proyecto_INICIO , 1304183/proyecto_PROCE SO, 1304183/proyecto_FIN, 1304183/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.17347688, lat:18.05604826}} {geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE 1 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO ICAICHE CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. DEBIDO A QUE, lon:-89.16082212, lat:18.04419949}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1304190/proyecto_FIN, 1304190/proyecto_INICIO, 1304190/proyecto_PROCE SO, 1304190/proyecto_INICIO, 1304190/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.17347688, lat:18.05604826}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1304197/proyecto_INICIO , 1304197/proyecto_PROCE SO, 1304197/proyecto_FIN, 1304197/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE 1 EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE ADOLFO RUIZ CORTINES Y CALLE HERNAN CORTEZ, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO ICAICHE CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. DEBIDO A QUE, lon:-89.16082212, lat:18.04419949}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1304201/proyecto_FIN, 1304201/proyecto_INICIO, 1304201/proyecto_PROCE SO, 1304201/proyecto_INICIO, 1304201/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:9.0, meta_modificada:9.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS UBICADAS EN LOS PUNTOS SEÑALA, lon:-89.40119624, lat:18.11768813}}	09-04-2018	09-05-2018	7973.63	7973.63	7973.63	7973.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:9.0}}	{1302333/proyecto_INICIO , 1302333/proyecto_FIN, 1302333/proyecto_INICIO, 1302333/proyecto_FIN, 1302333/proyecto_PROCE SO, 1302333/proyecto_INICIO En Ejecución	avances	Validado	
0	110	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1485.0, meta_modificada:1485.0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE B EJIDO LOS ÁNGELES, 24645LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LOS ÁNGELES CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE CALLES EN LAS CALLES UBICADAS EN EL MAPA., lon:-89.18075267, lat:18.21517191}}	09-04-2018	09-05-2018	789995.36	789995.36	789995.36	789995.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-006-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIJE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:789995.36, importe_modificado:789995.36}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1485.0}}	{1312640/proyecto_INICIO , 1312640/proyecto_PROCE SO, 1312640/proyecto_FIN}}	En Ejecución	avances	Validado
0	57	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:400.0, meta_modificada:400.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR COLONIA 10 DE MAYO, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 12, CALLE LA MUÑECA LA CONSTRUCCIÓN DE CALLE A NIVEL TERRACERÍA SE ENCUENTRA UBICADA EN LA COLONIA 10 DE MAYO DE LA VILLA DE XPUIJIL SOBRE LA CALLE 12 Y CALLE PALMA COM, lon:-89.38903914, lat:18.49792446}} {geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO KM 3+555- KM 4+720 MARGEN DERECHOKILOMETRO 100 + undefined EJIDO CAÑA BRAVA, 24645CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHENTRE Y EL TRAMO SE UBICA ENTRE EL KM 3555 TERMINANDO EN EL KM 4720, lon:-89.35268826, lat:18.13940664}}	09-04-2018	09-05-2018	364976.8	364976.8	364976.8	364976.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-005-2018, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIJE S.A. DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:398968.69, importe_modificado:398968.69}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:400.0}}	{1312642/proyecto_INICIO , 1312642/proyecto_FIN, 1312642/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	118	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO KM 3+555- KM 4+720 MARGEN DERECHOKILOMETRO 100 + undefined EJIDO CAÑA BRAVA, 24645CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHENTRE Y EL TRAMO SE UBICA ENTRE EL KM 3555 TERMINANDO EN EL KM 4720, lon:-89.35268826, lat:18.13940664}}	04-07-2018	03-08-2018	2289010.58	2289010.58	2289010.58	2289010.58	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-005-2018, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2289010.58, importe_modificado:2289010.58}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{1312716/proyecto_PROCE SO, 1312716/proyecto_INICIO, 1312716/proyecto_FIN, 1312716/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	2650	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO XPUIJIL-LOPEZ MATEOSKILÓMETRO 30 + 200 VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHENTRE CARRETERA CHETUMAL VILLA HERMOSA Y CARRETERA CHETUMAL VILLA HERMOSA, CARRETERA CHETUMAL VILLA HERMOSA SE REHABILITO EL ACUE, lon:-89.40130739, lat:18.50755279}}	04-07-2018	03-08-2018	56338.28	56338.28	56338.28	56338.28	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-FOPET-SC-001-2018, contratista:MARCO ANTONIO MALDONA RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:56338.28, importe_modificado:56338.28}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1309459/proyecto_INICIO , 1309459/proyecto_FIN, 1309459/proyecto_PROCE SO}}	En Ejecución	avances	Validado
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE B EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.45261535, lat:18.22036307}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1304041/proyecto_PROCE SO, 1304041/proyecto_FIN, 1304041/proyecto_INICIO, 1304041/proyecto_PROCE SO, 1304041/proyecto_INICIO, 1304041/proyecto_FIN}}	En Ejecución	avances	Validado

0	43	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE B EJIDO LA LUCHA, 24645LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.18813932, lat:18.30664058}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1304059/proyecto_INICIO , 1304059/proyecto_PROCE SO, 1304059/proyecto_FIN, 1304059/proyecto_PROCE SO, 1304059/proyecto_FIN} (1312171/proyecto_INICIO , 1312171/proyecto_PROCE SO, 1312171/proyecto_FIN, 1312171/proyecto_PROCE SO, 1312171/proyecto_FIN, 1312171/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
0	29	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE B EJIDO CAÑA BRAVA, 24645CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS APOYANDO A DIEZ FAMILIAS, lon:-89.3536733, lat:18.13207582}}	04-07-2018	08-08-2018	669125.36	669125.36	669125.36	669125.36	669125.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-035-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA LCOCCER, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:669125.36, importe_modificado:669125.36}}	{meta1: {unidad_medida:Vivien da, avance:10.0}}	{1312171/proyecto_INICIO , 1312171/proyecto_PROCE SO, 1312171/proyecto_FIN, 1312171/proyecto_PROCE SO, 1312171/proyecto_FIN, 1312171/proyecto_INICIO)	En Ejecución	Validado avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE A EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24646JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MENDEZ CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.2414489, 1 lat:17.87313374}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1304846/proyecto_INICIO , 1304846/proyecto_PROCE SO, 1304846/proyecto_FIN, 1304846/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE C EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 4, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL CIVALITO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN, lon:-89.28558765, lat:17.88528023}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1304859/proyecto_INICIO , 1304859/proyecto_PROCE SO, 1304859/proyecto_FIN, 1304859/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO BEL-HA, 24644BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE BELHA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS UBICADAS EN LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL MAPA, lon:-89.32447309, lat:18.93029519}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1302345/proyecto_FIN, 1302345/proyecto_INICIO, 1302345/proyecto_PROCE SO, 1302345/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	55	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE B EJIDO DOS LAGUNAS, 24644DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS UBICADAS EN LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL MAPA, lon:-89.35127626, lat:18.89259408}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1302351/proyecto_PROCE SO, 1302351/proyecto_INICIO, 1302351/proyecto_FIN, 1302351/proyecto_INICIO, 1302351/proyecto_FIN, 1302351/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CALLE B EJIDO SANTO DOMINGO, 24644SANTO DOMINGO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.3769792, lat:17.99984741}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1304897/proyecto_FIN, 1304897/proyecto_INICIO, 1304897/proyecto_PROCE SO, 1304897/proyecto_INICIO, 1304897/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CALLE A EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSÉ CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.40357244, lat:18.05982361}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1305122/proyecto_INICIO , 1305122/proyecto_PROCE SO, 1305122/proyecto_FIN, 1305122/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE C EJIDO S DE MAYO, 24646CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.29895525, lat:18.06843291}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1305125/proyecto_FIN, 1305125/proyecto_INICIO, 1305125/proyecto_PROCE SO, 1305125/proyecto_INICIO, 1305125/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	36	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:24, direccion:CALLE A EJIDO BELLA UNIÓN DE VERACRUZ, 24646BELLA UNIÓN VERACRUZ (LOS CHINOS), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE BELLA UNION DE VERACRUZ CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.28961261, lat:18.03270118}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1305128/proyecto_INICIO , 1305128/proyecto_PROCE SO, 1305128/proyecto_FIN, 1305128/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:236, direccion:CALLE B EJIDO LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, 24646LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LOS TAMBORES DE EMILIANO ZAPATA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUM, lon:-89.31332706, 1 lat:17.99585123}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:10.0}}	{1305129/proyecto_FIN, 1305129/proyecto_INICIO, 1305129/proyecto_PROCE SO, 1305129/proyecto_INICIO, 1305129/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances

0	36	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646DECISEÍS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHEENTRE BRECHA CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE 16 DE SEPTIEMBRE LAGUNA ALVARADO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO 1 Y COLOCA, lon:-89.27431635, lat:18.0185038}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305132/proyecto_FIN, 1305132/proyecto_INICIO, 1305132/proyecto_PROCE SO, 1305132/proyecto_FIN, 1305132/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE B EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CARLOS A MADRAZO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIAS, lon:-89.24831999, lat:18.03513565}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305135/proyecto_FIN, 1305135/proyecto_PROCE SO, 1305135/proyecto_FIN, 1305135/proyecto_INICIO, 1305135/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances
0	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE B EJIDO NIÑOS HÉROES, 24648NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NIÑOS HÉROES CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIAS, lon:-89.46041864, lat:18.15283506}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305195/proyecto_FIN, 1305195/proyecto_INICIO, 1305195/proyecto_PROCE SO, 1305195/proyecto_FIN, 1305195/proyecto_PROCE SO, 1305195/proyecto_FIN, 1305195/proyecto_INICIO}	En Ejecución	avances
0	41	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CALLE B EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINA, lon:-89.31023697, 1 lat:18.24093906}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305209/proyecto_INICIO , 1305209/proyecto_PROCE SO, 1305209/proyecto_FIN, 1305209/proyecto_PROCE SO, 1305209/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	72	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CALLE B EJIDO EL CHICHONAL, 24648EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL CHICHONAL CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIAS, lon:-89.55315587, lat:18.52588514}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305246/proyecto_INICIO , 1305246/proyecto_PROCE SO, 1305246/proyecto_FIN, 1305248/proyecto_PROCE SO, 1305248/proyecto_FIN, 1305248/proyecto_PROCE SO,	En Ejecución	avances
0	82	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CALLE CARLOS SALINAS DE GORTARI EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE PEDRO HERNANDEZ RUIZ Y CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE VENUSTIANO CARRANZA SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE QUICHE LAS PAILAS CON EL PROYECT, lon:-89.33960514, 1 lat:18.07592385}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:20.0}}	{1305248/proyecto_INICIO, 1305248/proyecto_FIN, 1305248/proyecto_INICIO, 1305248/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	82	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CALLE TRES VALLES EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE CORDOVA Y CALLE ALEMÁN, CALLE ORIZABA SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE SANTA ROSA CON EL PROYECTO DE LUMINARIAS DEBIDO A QUE NO APARECE LA COMUNIDAD EN EL, lon:-89.19783519, 1 lat:18.01062026}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305251/proyecto_INICIO , 1305251/proyecto_PROCE SO, 1305251/proyecto_INICIO, 1305251/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	145	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, meta_modificada:1000.0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ- CAMINO SACA COSECHA MARGEN DERECHOKILOMETRO 500 + undefined EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), 24645GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHEENTRE Y LA REHABILITACIÓN DEL CAMINO, lon:-89.17087369, lat:18.41856926}}	09-04-2018	09-05-2018	364200.8	364200.8	364200.8	364200.8	364200.8	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-004-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:364200.8, importe_modificado:364200.8}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1000.0}}	{1312649/proyecto_INICIO , 1312649/proyecto_PROCE SO, 1312649/proyecto_FIN, 1304872/proyecto_INICIO, 1304872/proyecto_PROCE SO, 1304872/proyecto_INICIO, 1304872/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24647DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIAS, lon:-89.35665565, lat:17.8734812}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1304872/proyecto_INICIO, 1304872/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances
0	41	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE B EJIDO EL REFUGIO, 24643EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS UBICADAS EN LOS PUNTOS SEÑALADOS EN EL, lon:-89.37499668, 1 lat:18.80423506}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1302389/proyecto_INICIO , 1302389/proyecto_FIN, 1302389/proyecto_PROCE SO, 1302389/proyecto_INICIO}	En Ejecución	avances
0	32	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE D EJIDO 11 DE MAYO, 24647ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 LUMINARIAS, lon:-89.45948274, lat:18.09081515}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305110/proyecto_PROCE SO, 1305110/proyecto_INICIO, 1305110/proyecto_FIN, 1305110/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances

0	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE B EJIDO SAN MIGUEL, 24646SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.43504159, lat:18.09328448}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305114/proyecto_FIN, 1305114/proyecto_INICIO, 1305114/proyecto_PROCE SO, 1305114/proyecto_INICIO, 1305114/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances
0	38	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE C EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO, lon:-89.41918529, lat:18.06548485}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305117/proyecto_PROCE SO, 1305117/proyecto_FIN, 1305117/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances
0	22	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS. SE SELECCIONÓ LA COMUNIDAD MAS CER, lon:-89.34358523, lat:18.1781052}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305138/proyecto_INICIO , 1305138/proyecto_PROCE SO, 1305138/proyecto_FIN, 1305138/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	37	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE B EJIDO CAÑA BRAVA, 24645CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.35343727, lat:18.13215739}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305141/proyecto_FIN, 1305141/proyecto_PROCE SO, 1305141/proyecto_FIN, 1305141/proyecto_INICIO, 1305141/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	38	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE C EJIDO EL CARMEN II, 24645EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.41541654, lat:18.15809632}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305143/proyecto_INICIO , 1305143/proyecto_PROCE SO, 1305143/proyecto_INICIO, 1305143/proyecto_FIN, 1305143/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA VICTORIA, 24645LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.38675958, lat:18.22322038}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305211/proyecto_PROCE SO, 1305211/proyecto_FIN, 1305211/proyecto_PROCE SO, 1305211/proyecto_INICIO, 1305211/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO EL MANANTIAL, 24645EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 6, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.37934133, lat:18.2580843}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305228/proyecto_PROCE SO, 1305228/proyecto_FIN, 1305228/proyecto_PROCE SO, 1305228/proyecto_INICIO, 1305228/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	38	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE B EJIDO LA GUADALUPE, 24648LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.48083287, lat:18.330713}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305230/proyecto_INICIO , 1305230/proyecto_FIN, 1305230/proyecto_PROCE SO, 1305230/proyecto_FIN, 1305230/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	42	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE A EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653NUEVO CONHUAS, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 3 Y CALLE 7, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.92166415, lat:18.53949046}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305234/proyecto_PROCE SO, 1305234/proyecto_FIN, 1305234/proyecto_INICIO, 1305234/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	Validado avances
0	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE 2 EJIDO SAN JOSÉ, 24654KILÓMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE A Y CALLE D, CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE KILÓMETRO CIENTO VEINTE CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.69762265, lat:18.51840808}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305235/proyecto_INICIO , 1305235/proyecto_PROCE SO, 1305235/proyecto_FIN, 1305235/proyecto_INICIO, 1305235/proyecto_FIN}	En Ejecución	Validado avances
0	40	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE A EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS, lon:-89.67458757, lat:18.52144213}}	09-04-2018	09-05-2018	8859.59	8859.59	8859.59	8859.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-005-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTOLLUNA HEREDIA, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:497908.78, importe_modificado:497908.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1305241/proyecto_PROCE SO, 1305241/proyecto_FIN, 1305241/proyecto_INICIO, 1305241/proyecto_INICIO}	En Ejecución	Validado avances



0	62	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE LA MUÑECA Y CALLE XPUIJIL, CALLE 6 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON UN TOTAL DE 18 FAMILIAS 1 APOYADAS, lon:-89.39573748, lat:18.5002194}}	04-09-2018	25-09-2018	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:180.0}}	{1321407/proyecto_PROCESO, 1321407/proyecto_FIN, 1321407/proyecto_INICIO, 1321407/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	63	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 12 VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE EL PALMAR Y CALLE CALLE 10 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON UN TOTAL DE 18 FAMILIAS APOYADAS CON, lon:- 1 89.39581471, lat:18.49817199}}	04-09-2018	25-09-2018	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:180.0}}	{1321447/proyecto_INICIO, 1321447/proyecto_FIN, 1321447/proyecto_PROCESO, 1321447/proyecto_INICIO}	En Ejecución	avances
0	61	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 8 VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE RIO BEC Y CALLE NAZTCAN, CALLE 6 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON UN TOTAL DE 18 FAMILIAS APOYADAS , lon:-89.39191801, lat:18.49956824}}	04-09-2018	25-09-2018	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:180.0}}	{1321475/proyecto_PROCESO, 1321475/proyecto_INICIO, 1321475/proyecto_FIN, 1321475/proyecto_INICIO, 1321475/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	18	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:50.0, meta_modificada:50.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE D EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 2 Y CALLE 10, CALLE E LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN TOTAL DE 5 FAMILIAS, lon:- 1 90.13962382, lat:18.62463817}}	04-09-2018	25-09-2018	16373.99	16373.99	16373.99	16373.99	16373.99	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-002-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:499987.78, importe_modificado:499987.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:50.0}}	{1320583/proyecto_INICIO, 1320583/proyecto_PROCESO, 1320583/proyecto_FIN, 1320583/proyecto_INICIO, 1320583/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	13	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE C EJIDO LA GUADALUPE, 24648LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 5, CALLE B LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN TOTAL DE 4 FAMILIAS, lon:- 1 89.48242074, lat:18.3314259}}	04-09-2018	25-09-2018	13099.19	13099.19	13099.19	13099.19	13099.19	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:40.0}}	{1320841/proyecto_INICIO, 1320841/proyecto_FIN, 1320841/proyecto_INICIO, 1320841/proyecto_PROCESO, 1320841/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	34	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:100.0, meta_modificada:100.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE B EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 3 Y CALLE 5, CALLE C LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN TOTAL DE 6 FAMILIAS, lon:- 1 89.16940289, lat:18.06898131}}	04-09-2018	25-09-2018	32747.98	32747.98	32747.98	32747.98	32747.98	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:100.0}}	{1320856/proyecto_PROCESO, 1320856/proyecto_INICIO, 1320856/proyecto_FIN, 1320856/proyecto_INICIO}	En Ejecución	avances
0	7	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:200.0, meta_modificada:200.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE PUCTE EJIDO ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 24644ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHEENTRECALLE SELVA , CALLE CEDRAL LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN TOT, lon:-89.42080895, lat:18.59407831}}	04-09-2018	25-09-2018	65495.96	65495.96	65495.96	65495.96	65495.96	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-001-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:799980.45, importe_modificado:799980.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:200.0}}	{1320889/proyecto_PROCESO, 1320889/proyecto_FIN, 1320889/proyecto_INICIO, 1320889/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	19	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:60.0, meta_modificada:60.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE D EJIDO PABLO GARCÍA, 24658PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 7, CALLE C LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN TOTAL DE 6 FAMILIAS, lon:- 1 90.14451634, lat:18.61912276}}	04-09-2018	25-09-2018	19648.79	19648.79	19648.79	19648.79	19648.79	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-002-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:499987.78, importe_modificado:499987.78}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:60.0}}	{1320687/proyecto_PROCESO, 1320687/proyecto_FIN, 1320687/proyecto_INICIO, 1320687/proyecto_INICIO}	En Ejecución	avances
0	9	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE C EJIDO NUEVO BECAL, 24644NUEVO BÉCAL (ÉL 19), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE B LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN TOTAL DE 2 FAMILIAS, lon:- 1 89.30317264, lat:18.61352064}}	04-09-2018	25-09-2018	6549.6	6549.6	6549.6	6549.6	6549.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-001-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:799980.45, importe_modificado:799980.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:20.0}}	{1320872/proyecto_PROCESO, 1320872/proyecto_INICIO, 1320872/proyecto_FIN, 1320872/proyecto_INICIO, 1320872/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances
0	69	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:175.0, meta_modificada:175.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SILVITUC VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE PALMAR Y CALLE NAZTCAN, CALLE HALALTUN LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL. CON UN TOTAL DE 18 FAMIL, lon:-89.39194491, lat:18.50645113}}	04-09-2018	25-09-2018	57308.96	57308.96	57308.96	57308.96	57308.96	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:175.0}}	{1321159/proyecto_PROCESO, 1321159/proyecto_INICIO, 1321159/proyecto_FIN, 1321159/proyecto_INICIO, 1321159/proyecto_FIN}	En Ejecución	avances

0	60	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 6 VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE XPUIJIL Y CALLE OXAL, CALLE 4 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON UN TOTAL DE 18 FAMILIAS APOYADAS CON , lon:-1 89.4013186, lat:18.500797}}	04-09-2018	25-09-2018	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:180.0}}	{1321430/proyecto_INICIO , 1321430/proyecto_FIN, 1321430/proyecto_PROCE SO}	En Ejecución	avances
0	55	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:180.0, meta_modificada:180.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HORMIGUERO VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE NATZCAN , CALLE 4 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON UN TOTAL DE 18 FAMILIAS APOYADAS CON EL, lon:-89.38983647, lat:18.50053901}}	04-09-2018	25-09-2018	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	58946.36	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-003-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:699982.89, importe_modificado:699982.89}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:180.0}}	{1321483/proyecto_FIN, 1321483/proyecto_PROCE SO, 1321483/proyecto_INICIO {1221484/proyecto_INICIO	En Ejecución	avances
0	15	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CARRETERA FEDERAL LIBRE 186 TRAMO VILLA DE XPUIJIL - RANCHERIA LAS DELICIAS KILÓMETRO 7 + 100 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO LA RANCHERIA LAS DELICIAS CON 4 FAMILIAS EN EL PROYECTO DE LAMINAS. DEBIDO A QUE N, lon:-89.27443977, lat:18.49020548}}	09-02-2018	09-04-2018	19607.7	19607.7	19607.7	19607.7	19607.7	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:9272.73, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221484/proyecto_PROCE SO, 1221484/proyecto_INICIO, 1221484/proyecto_FIN, 1221484/proyecto_INICIO, 1221484/proyecto_FIN,	Terminado	avances
0	58	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DOS LAGUNAS SUR - PARCELA DE PEDRO ARCOS GUZMAN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 10 EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO SE MUESTR, lon:-1 89.3534753, lat:17.87935907}}	08-02-2018	09-04-2018	9272.73	9272.73	9272.73	9272.73	9272.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40043, contratista:, convocante:municipio de calakmul, monto:9272.73, importe_modificado:9272.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221490/proyecto_PROCE SO, 1221490/proyecto_INICIO, 1221490/proyecto_FIN, 1221490/proyecto_INICIO, 1221490/proyecto_PROCE SO, 1221490/proyecto_FIN	Terminado	avances
0	85	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO FELIPE ANGELES II, 24654 FELIPE ANGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE C LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO , lon:-1 89.62034989, lat:18.53089644}}	09-02-2018	09-04-2018	56022	56022	56022	56022	56022	{ctto1: {tipo_obra:Arrendamientos, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:56022.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221498/proyecto_INICIO , 1221498/proyecto_FIN, 1221498/proyecto_INICIO, 1221498/proyecto_FIN, 1221498/proyecto_PROCE SO, 1221498/proyecto_INICIO, 1221498/proyecto_PROCE {1221521/proyecto_INICIO	Terminado	avances
0	62	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, 24646 JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NO, lon:-1 89.16815768, lat:18.06508496}}	08-02-2018	09-04-2018	10909.09	10909.09	10909.09	10909.09	10909.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40582, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:10909.09, importe_modificado:10909.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221521/proyecto_PROCE SO, 1221521/proyecto_FIN, 1221521/proyecto_PROCE SO, 1221521/proyecto_INICIO, 1221521/proyecto_PROCE SO}	Terminado	avances
0	1500	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 269 TRAMO VILLA DE XPUIJIL - LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA KILÓMETRO 45 + 100 VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE, SE LLEVO A CABO EL PROYECTO DE MANTENIMIENTO AL ACUEDUCTO XPUIJIL - MANANTIAL COMO SE MUESTRA EN EL, lon:-1 89.40967088, lat:18.50887396}}	09-04-2018	08-06-2018	498385.39	498385.39	498385.39	498385.39	498385.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-004-2018, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:498385.39, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221658/proyecto_INICIO , 1221658/proyecto_PROCE SO, 1221658/proyecto_FIN {1193771/proyecto_INICIO	Terminado	avances
0	79	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE 3 EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA FEDERAL XPUIJIL ESCARREGA Y CALLE B, CALLE 4 SE REALIZA LA , lon:-89.67703274, lat:18.52265438}}	08-02-2018	09-04-2018	1302693.92	1302693.92	1302693.92	1302693.92	1302693.92	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SO-001-2018, contratista:ANDRES IZQUIERDO IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1302693.92, importe_modificado:1302693.92}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1193771/proyecto_PROCE SO, 1193771/proyecto_INICIO, 1193771/proyecto_PROCE SO, 1193771/proyecto_INICIO, 1193771/proyecto_PROCE	Terminado	avances
0	75	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE 13 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN TOTAL DE 25 FAMILI, lon:-90.16737626, lat:18.63765815}}	09-02-2018	09-04-2018	70024.5	70024.5	70024.5	70024.5	70024.5	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:70027.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221605/proyecto_PROCE SO, 1221605/proyecto_FIN, 1221605/proyecto_PROCE SO, 1221605/proyecto_INICIO, 1221605/proyecto_FIN, 1221605/proyecto_INICIO}	Terminado	avances
0	135	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), 24648 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CASTELLOT II EL CARRIZAL CON E, lon:-89.44192741, lat:18.3985434}}	09-04-2018	08-06-2018	217981.3	217981.3	217981.3	217981.3	217981.3	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-004-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTO LUNA HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:217981.3, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221512/proyecto_INICIO , 1221512/proyecto_PROCE SO, 1221512/proyecto_FIN, 1221512/proyecto_INICIO}	Terminado	avances

	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 5 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE MADERO EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO, lon:-89.44328589, lat:18.31608497}}	09-02-2018	09-04-2018	2801.1	2801.1	2801.1	2801.1	2801.1	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:2801.1, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221516/proyecto_PROCESO, 1221516/proyecto_INICIO, 1221516/proyecto_FIN, 1221516/proyecto_PROCESO, 1221516/proyecto_FIN, 1221516/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 68 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE XPUIJIL COLONIA AVIACION, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SILVITUC, CALLE CALLE PUERTO ESCONDIDO SE BENEFICIO LA COLONIA AVIACION DE LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC APOYANDO UN TOT, lon:-89.39981388, lat:18.50733498}}	09-02-2018	09-04-2018	82630.45	82630.45	82630.45	82630.45	82630.45	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:82632.45, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221636/proyecto_INICIO, 1221636/proyecto_PROCESO, 1221636/proyecto_FIN, 1221636/proyecto_PROCESO, 1221636/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 83 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE C EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BECAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC APOYANDO UN TOTAL DE 24 FAMILIAS, lon:-89.30237871, lat:18.61240219}}	09-02-2018	09-04-2018	67225.4	67225.4	67225.4	67225.4	67225.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:67226.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221560/proyecto_FIN, 1221560/proyecto_INICIO, 1221560/proyecto_FIN, 1221560/proyecto_PROCESO, 1221560/proyecto_FIN, 1221560/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 5 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CALLE D EJIDO LOS ANGELES, 24645 LOS ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, lon:-89.17948734, lat:18.21376552}}	04-07-2018	03-08-2018	50000	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-009-2018, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:299999.93, importe_modificado:299999.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1222227/proyecto_INICIO, 1222227/proyecto_PROCESO, 1222227/proyecto_FIN, 1222227/proyecto_PROCESO, 1222227/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 23 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE C EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24646 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON UN TOTAL , lon:-89.23934605, lat:17.87372598}}	09-02-2018	09-04-2018	14005.5	14005.5	14005.5	14005.5	14005.5	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:140005.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221526/proyecto_FIN, 1221526/proyecto_INICIO, 1221526/proyecto_PROCESO, 1221526/proyecto_INICIO, 1221526/proyecto_PROCESO, 1221526/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 90 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CALLE CARRETERA FEDERAL CHETUMAL VILLAHERMOSA EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 6 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS CON EL PROYECTO DE CONSTRU, lon:-89.44433725, lat:18.51174792}}	09-04-2018	24-05-2018	599999.86	599999.86	599999.86	599999.86	599999.86	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SD-001-2018, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:599999.86, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1221594/proyecto_PROCESO, 1221594/proyecto_FIN, 1221594/proyecto_INICIO, 1221594/proyecto_PROCESO, 1221594/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 61 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DOS NACIONES - PARCELA DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 09 + 0 EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO SE MUESTRA , lon:-89.34956338, lat:17.96337141}}	08-02-2018	09-04-2018	9818.18	9818.18	9818.18	9818.18	9818.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40218, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:9818.18, importe_modificado:9818.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221492/proyecto_INICIO, 1221492/proyecto_PROCESO, 1221492/proyecto_FIN, 1221492/proyecto_INICIO, 1221523/proyecto_PROCESO, 1221523/proyecto_FIN, 1221523/proyecto_INICIO, 1221523/proyecto_PROCESO, 1221523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 95 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE CALLE D EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC A, lon:-89.17146283, lat:18.06822652}}	09-02-2018	09-04-2018	67225.4	67225.4	67225.4	67225.4	67225.4	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:67226.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221523/proyecto_INICIO, 1221523/proyecto_FIN, 1221523/proyecto_INICIO, 1221523/proyecto_PROCESO, 1221523/proyecto_INICIO, 1221523/proyecto_PROCESO, 1221523/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 49 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA JARDINES, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE EL PALMAR Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA COLONIA JARDINES CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC APOYANDO UN TOTAL DE 13 FAMILIAS, lon:-89.39127428, lat:18.50251888}}	09-02-2018	09-04-2018	36414.13	36414.13	36414.13	36414.13	36414.13	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:36414.13, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221639/proyecto_FIN, 1221639/proyecto_INICIO, 1221639/proyecto_FIN, 1221639/proyecto_PROCESO, 1221639/proyecto_FIN, 1221639/proyecto_PROCESO, 1221639/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 85 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE CALLE A EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 6 Y CALLE CALLE 8, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA CON EL PROYECTO DE PISOS FIRMES BENEFICIANDO 20 FAMILIAS, lon:-89.67298357, lat:18.52176442}}	09-04-2018	09-05-2018	334513.56	334513.56	334513.56	334513.56	334513.56	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-014-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:334513.56, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1221495/proyecto_FIN, 1221495/proyecto_INICIO, 1221495/proyecto_PROCESO, 1221495/proyecto_INICIO, 1221495/proyecto_PROCESO, 1221495/proyecto_FIN, 1221495/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances

0	210	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 9, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED CON UN TOTAL DE 55 LUM, lon:-89.36811292, lat:18.80274458}}	09-04-2018	08-06-2018	521259.63	521259.63	521259.63	521259.63	521259.63	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-004-2018., contratista:DOUGLAS ALBERTO LUNA HEREDIA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:521259.63, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221553/proyecto_FIN, 1221553/proyecto_INICIO, 1221553/proyecto_PROCE SO)	Terminado	avances
0	5	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD ONCE DE MAYO - RANCHO DE JOSE JUAN VALENCIA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 300 EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO A UNA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DEL ONCE DE MAYO CON EL PROYECTO DE ABREVADERO UBI, lon:-89.45853827, 1 lat:18.08965252}}	09-04-2018	08-06-2018	28333.33	28333.33	28333.33	28333.33	28333.33	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40147, contratista:, convocante:Municipio de Calakmul, monto:28333.33, importe_modificado:28333.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221569/proyecto_INICIO , 1221569/proyecto_PROCE SO, 1221569/proyecto_FIN, 1221569/proyecto_PROCE SO)	Terminado	avances
0	3	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CALLE CALLE C EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, lon:-89.45516881, lat:18.22181017}}	04-07-2018	03-08-2018	50000	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-009-2018, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:299999.93, importe_modificado:299999.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221480/proyecto_INICIO , 1221480/proyecto_PROCE SO, 1221480/proyecto_INICIO, 1221480/proyecto_PROCE SO)	Terminado	avances
0	12	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CALLE B EJIDO FELIPE ANGELES, 24645 FELIPE ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES II CON EL PROYECTO DE PISOS APOYANDO A 4 FAMILIAS., lon:-89.26949636, 1 lat:18.17185886}}	08-02-2018	09-04-2018	90843.4	90843.4	90843.4	90843.4	90843.4	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-010-2018., contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:90843.4, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1221497/proyecto_PROCE SO, 1221497/proyecto_FIN, 1221497/proyecto_INICIO, 1221497/proyecto_PROCE SO,	Terminado	avances
0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CALLE B EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA LUCHA I CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, lon:-89.43979271, lat:18.4234653}}	04-07-2018	03-08-2018	50000	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-009-2018, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:299999.93, importe_modificado:299999.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221537/proyecto_PROCE SO, 1221537/proyecto_FIN, 1221537/proyecto_PROCE SO, 1221537/proyecto_INICIO, 1221527/proyecto_INICIO	Terminado	avances
0	86	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD JUSTO SIERRA MENDEZ - PARCELA DE CARLOS CRUZ ANTONIO MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 50 EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24646 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA C, lon:-89.24994614, lat:17.87288867}}	08-02-2018	09-04-2018	20181.82	20181.82	20181.82	20181.82	20181.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40071, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:20181.82, importe_modificado:20181.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221527/proyecto_PROCE SO, 1221527/proyecto_INICIO, 1221527/proyecto_FIN, 1221527/proyecto_PROCE SO, 1221527/proyecto_FIN, 1221527/proyecto_PROCE	Terminado	avances
0	3	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CALLE CALLE C EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA LUCHA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO, lon:-89.43913585, lat:18.42397528}}	09-04-2018	08-06-2018	130900.68	130900.68	130900.68	130900.68	130900.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2018., contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:130900.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	(1221536/proyecto_INICIO , 1221536/proyecto_PROCE SO, 1221536/proyecto_FIN	Terminado	avances
0	5	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD UNIÓN 20 DE JUNIO LA MANCOLONA - RANCHO DE MARIA CRUZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 2 + 100 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUN, lon:-89.29932199, lat:18.83111633}}	09-04-2018	08-06-2018	56666.66	56666.66	56666.66	56666.66	56666.66	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40157, contratista:, convocante:Municipio de Calakmul, monto:56666.66, importe_modificado:56666.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221593/proyecto_INICIO , 1221593/proyecto_PROCE SO, 1221593/proyecto_FIN	Terminado	avances
0	83	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CALLE D EJIDO LOS ANGELES, 24645 LOS ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES CON EL PROYECTO DE PISOS DE CONCRETO APOYANDO A UN TOTAL DE 23 FAMILIAS, lon:-89.18090355, lat:18.2137859}}	09-02-2018	12-03-2018	386265.13	386265.13	386265.13	386265.13	386265.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-003-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:386265.13, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	(1222231/proyecto_INICIO , 1222231/proyecto_PROCE SO, 1222231/proyecto_FIN, 1221575/proyecto_PROCE SO,	Terminado	avances
0	63	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE A EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA CON EL PROYECTO DE BAÑOS APOYANDO A QUINCE FAMILIAS QU, lon:-89.29850464, 1 lat:18.06994247}}	10-02-2018	27-03-2018	1068166.9	1068166.9	1068166.9	1068166.9	1068166.9	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-008-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1068166.91, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	(1221575/proyecto_INICIO, 1221575/proyecto_PROCE SO, 1221575/proyecto_INICIO, 1221575/proyecto_FIN, 1221575/proyecto_INICIO)	Terminado	avances
0	5	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN - RANCHO DE WILBERT ZETINA MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 500 EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO A UNA FAMILIA CON EL PROYECTO DE ABREVADEROS EN LA COMUNIDAD DE CONSTITUCIÓN UB, lon:-90.1355376, lat:18.63352388}}	09-04-2018	08-06-2018	28333.33	28333.33	28333.33	28333.33	28333.33	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40163, contratista:, convocante:Municipio de Calakmul, monto:28333.33, importe_modificado:28333.33}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	(1221478/proyecto_INICIO , 1221478/proyecto_PROCE SO, 1221478/proyecto_FIN, 1221478/proyecto_PROCE SO)	Terminado	avances

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 185 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:60, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL CHICHONAL - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 300 EJIDO EL CHICHONAL, 24648 EL CHICHONAL, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL CHICHONAL CON EL PROYECTO DE MECANIZADO DE TIERRAS AGRÍCO, lon:-89.54707362, 1 lat:18.50690151}}	08-02-2018	09-04-2018	27818.18	27818.18	27818.18	27818.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40357, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:27818.18, importe_modificado:27818.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	{1221472/proyecto_INICIO , 1221472/proyecto_PROCE SO, 1221472/proyecto_FIN, 1221472/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 260 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA CON EL PROYECTO DE SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS LED BENEFIC, lon:-89.45378869, 1 lat:18.22956629}}	09-04-2018	08-06-2018	559169.43	559169.43	559169.43	559169.43	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-004-2018, contratista:DOUGLAS ALBERTO LUNA HEREDIA, convocante:municipio de calakmul, monto:559169.43, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	{1221549/proyecto_INICIO , 1221549/proyecto_FIN, 1221549/proyecto_PROCE SO, 1221549/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 4 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE CALLE B EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO BECAL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA PLUVIAL, lon:-89.30355888, 1 lat:18.61221918}}	04-07-2018	03-08-2018	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-009-2018, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:299999.93, importe_modificado:299999.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	{1221558/proyecto_PROCE SO, 1221558/proyecto_INICIO, 1221558/proyecto_FIN, {1221574/proyecto_INICIO , 1221574/proyecto_FIN, 1221574/proyecto_PROCE SO, 1221574/proyecto_INICIO, 1221574/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 64 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC APOYANDO UN, lon:-89.29977064, lat:18.07073804}}	09-02-2018	09-04-2018	44817.6	44817.6	44817.6	44817.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01- 2018, convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:44817.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	{1221574/proyecto_INICIO, 1221574/proyecto_FIN, 1221574/proyecto_PROCE SO, 1221574/proyecto_INICIO, 1221574/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:1.0, 76 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO EL MANANTIAL, 24645 EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE C Y CALLE CALLE D, CALLE CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL MANANTIAL CON EL PROYECTO DE BAÑOS APOYANDO A UN TOTAL DE 15 FAMILIAS PRIORIZANDO 1 LAS NECESIDAD, lon:-89.37737796, lat:18.25928656}}	10-02-2018	27-03-2018	1043951.72	1043951.72	1043951.72	1043951.72	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-006-2018, contratista:ANDRES IZQUIERDO IZQUIERDO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1043951.72, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivie nda, avance:1.0}}	{1221540/proyecto_PROCE SO, 1221540/proyecto_INICIO, 1221540/proyecto_PROCE SO, 1221540/proyecto_INICIO, 1221540/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 70 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE CALLE A EJIDO MANUEL CRESCENCIO REIÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO SE MUESTRA EN EL MAPA AP, lon:-89.25546113, 1 lat:17.92264583}}	09-02-2018	09-04-2018	58823.1	58823.1	58823.1	58823.1	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:58823.1, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	{1221545/proyecto_INICIO , 1221545/proyecto_FIN, 1221545/proyecto_PROCE SO, {1221657/proyecto_INICIO , 1221657/proyecto_PROCE SO, 1221657/proyecto_INICIO, 1221657/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Viviend a, meta:1.0, 21 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE LA MUÑECA VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 12 Y CALLE CALLE 16, CALLE CALLE RAMONAL SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS APOYANDO A 6 FAMILIAS, lon:-89.39427131, 1 lat:18.49676338}}	06-04-2018	21-05-2018	397665.01	397665.01	397665.01	397665.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-024-2018, contratista:OPERADORA TIERRA DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:463942.51, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivie nda, avance:1.0}}	{1221657/proyecto_PROCE SO, 1221657/proyecto_INICIO, 1221657/proyecto_PROCE SO, 1221657/proyecto_INICIO, 1221657/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 32 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE CALLE 2 EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24646 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE A Y CALLE CALLE B, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC APOYANDO UN TOTAL DE 9 FAMILI, lon:-89.24106266, lat:17.87260276}}	09-02-2018	09-04-2018	25209.9	25209.9	25209.9	25209.9	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01- 2018, convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:25209.9, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	{1221525/proyecto_FIN, 1221525/proyecto_INICIO, 1221525/proyecto_FIN, 1221525/proyecto_PROCE SO, 1221525/proyecto_FIN, 1221525/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 46 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE CALLE B EJIDO FELIPE ANGELES, 24645 FELIPE ANGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES II CON EL PROYECTO DE PISOS DE CONCRETO APOYANDO A 13 FAMILIAS QUE REQUERIAN, lon:-89.26984287, lat:18.17108767}}	09-02-2018	12-03-2018	275096.64	275096.64	275096.64	275096.64	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-003- 2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:275096.64, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metr os Cuadrados, avance:1.0}}	{1221499/proyecto_INICIO, 1221499/proyecto_PROCE SO, 1221499/proyecto_INICIO, 1221499/proyecto_PROCE SO, 1221499/proyecto_INICIO, 1221499/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 86 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT I - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 800 EJIDO E ECHEVERRÍA CASTELLOT 1, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EUGE, lon:- 89.59932956, lat:18.52464965}}	08-02-2018	09-04-2018	13090.91	13090.91	13090.91	13090.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40564, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:13090.91, importe_modificado:13090.91}}	{meta1: {unidad_medida:Otro s, avance:1.0}}	{1221510/proyecto_PROCE SO, 1221510/proyecto_INICIO, 1221510/proyecto_FIN, 1221510/proyecto_PROCE SO, 1221510/proyecto_FIN, 1221510/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances





0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 250 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA GUADALUPE - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 900 EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE CON EL PROYECTO DE MECANIZADO DE TIERRAS AGRICO, lon:-89.47819562, 1 lat:18.32683494}}	08-02-2018	09-04-2018	54545.46	54545.46	54545.46	54545.46	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40565, contratista:,, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:54545.46, importe_modificado:54545.46}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221500/proyecto_INICIO , 1221500/proyecto_PROCE SO, 1221500/proyecto_INICIO SO, 1221500/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 52 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:CALLE CALLE C EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE CON EL PROYECTO DE BAÑOS AROYANDO UN TOTAL DE 15 FAMILIAS UBICADAS EN 1 DISTINTOS PUNTO, lon:-89.48187357, lat:18.3313648}}	09-04-2018	09-07-2018	1033497.68	1033497.68	1033497.68	1033497.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-033-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1033497.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	1221501/proyecto_INICIO , 1221501/proyecto_FIN, 1221501/proyecto_INICIO, 1221501/proyecto_PROCE SO, 1221501/proyecto_FIN, 1221501/proyecto_INICIO, 1221501/proyecto_FIN, 1221567/proyecto_FIN, 1221567/proyecto_PROCE SO, 1221567/proyecto_INICIO, 1221567/proyecto_FIN,	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 195 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD ONCE DE MAYO - PARCELA DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE , lon:-89.45575319, 1 lat:18.08816353}}	08-02-2018	09-04-2018	76906.09	76906.09	76906.09	76906.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40576, contratista:,, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:76906.09, importe_modificado:76906.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221567/proyecto_INICIO SO, 1221567/proyecto_INICIO SO, 1221567/proyecto_INICIO SO, 1221567/proyecto_INICIO SO, 1221567/proyecto_INICIO SO, 1221567/proyecto_INICIO SO, 1221567/proyecto_INICIO SO,	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 98 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE C EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD APOYANDO UN TOTAL DE 25 FAMILIAS, 1 lon:-89.45192188, lat:18.23019809}}	09-02-2018	09-04-2018	53220.9	53220.9	53220.9	53220.9	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03- 2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:53220.9, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221550/proyecto_PROCE SO, 1221550/proyecto_INICIO, 1221550/proyecto_PROCE SO, 1221550/proyecto_FIN, 1221550/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 104 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CALLE CALLE 3 EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE B Y CALLE CALLE C, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL TESORO CON EL PROYECTO DE PISO FIRME AYUDANDO A UN TOTAL DE 26 FAMILIAS QUE NECESITABAN EL PROYECTO 1 P, lon:-89.18844173, lat:18.15781705}}	09-02-2018	12-03-2018	398637.02	398637.02	398637.02	398637.02	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-005-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:398637.02, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1221584/proyecto_PROCE SO, 1221584/proyecto_FIN, 1221584/proyecto_INICIO, 1221584/proyecto_FIN, 1221584/proyecto_INICIO, 1221584/proyecto_INICIO, 1221584/proyecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 59 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:241, direccion:CALLE CALLE A EJIDO TOMAS AZNAR BARBACHANO, 24645 TOMÁS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 4, CARRETERA CARRETERA FEDERAL CHETUMAL- VILLAHERMOSA SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO LA MOZA C, lon:- 89.19675368, lat:18.48278562}}	06-04-2018	21-05-2018	1019800.87	1019800.87	1019800.87	1019800.87	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-017-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1019800.87, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	1221586/proyecto_PROCE SO, 1221586/proyecto_FIN, 1221586/proyecto_INICIO, 1221586/proyecto_FIN, 1221586/proyecto_INICIO, 1221586/proyecto_INICIO, 1221586/proyecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 9 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE CALLE A EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD APOYANDO UN TOTAL DE 3 FAMILIAS EN 1 UNIDAD , lon:-89.4013679, lat:18.1184325}}	09-02-2018	09-04-2018	8403.3	8403.3	8403.3	8403.3	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03- 2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:8403.3, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221589/proyecto_FIN, 1221589/proyecto_PROCE SO, 1221589/proyecto_INICIO, 1221589/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 13 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LOS ANGELES - RANCHO DE RAMIRO ZAPATA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LOS ANGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS DE ABREVADEROS DE ENCUENTRAN LOCALIZADOS EN LAS A FUERAS DE LA COMUNIDAD COMO SE , lon:- 89.16465315, lat:18.20988383}}	09-04-2018	08-06-2018	113333.32	113333.32	113333.32	113333.32	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40143, contratista:,, convocante:Municipio de Calakmul, monto:113333.32, importe_modificado:113333.32}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1222228/proyecto_INICIO , 1222228/proyecto_PROCE SO, 1222228/proyecto_FIN, 1222228/proyecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 45 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLÓT (EL CARRIZAL), 24648 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLÓT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 4, CALLE CALLE A LOS BENEFICIARIOS DEL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS 1 EN DIS, lon:-89.44111202, lat:18.39779005}}	09-02-2018	09-04-2018	36134.19	36134.19	36134.19	36134.19	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03- 2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:36134.19, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221514/proyecto_INICIO , 1221514/proyecto_FIN, 1221514/proyecto_PROCE SO, 1221514/proyecto_FIN, 1221514/proyecto_INICIO, 1221514/proyecto_INICIO, 1221514/proyecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 3 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:194, direccion:CALLE CALLE A EJIDO EL REFUGIO, 24643 EL REFUGIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DEL REFUGIO CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC. APOYANDO UN TOTAL DE 16 FAMILIAS, lon:- 89.37472643, lat:18.80531603}}	09-02-2018	09-04-2018	47618.7	47618.7	47618.7	47618.7	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:47618.7, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1222191/proyecto_INICIO , 1222191/proyecto_PROCE SO, 1222191/proyecto_FIN, 1222191/proyecto_INICIO, 1222191/proyecto_FIN, 1222191/proyecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances

0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 22 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE XPUIJIL COLONIA AVIACIÓN, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE SILVITUC, CALLE CALLE BALAMKU SE BENEFICIO LA COLONIA AVIACIÓN CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS APOYANDO A UN TOTAL DE 5 FAMILIAS, lon:-89.39892174, lat:18.50940095}}	06-04-2018	21-05-2018	331387.51	331387.51	331387.51	331387.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FIS-SH-024-2018, contratista:OPERADORA TIERRA DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:331387.51, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221656/proyecto_PROCESO, 1221656/proyecto_INICIO, 1221656/proyecto_PROCESO, 1221656/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 32 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SANTA LUCIA - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 500 EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE, lon:-90.18619125, lat:18.63068777}}	08-02-2018	09-04-2018	4909.09	4909.09	4909.09	4909.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40570, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:4909.09, importe_modificado:4909.09}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221581/proyecto_FIN, 1221581/proyecto_PROCESO, 1221581/proyecto_INICIO, 1221590/proyecto_PROCESO, 1221590/proyecto_INICIO, 1221590/proyecto_PROCESO, 1221590/proyecto_INICIO, 1221590/proyecto_FIN, 1221590/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 54 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD UNION 20 DE JUNIO LA MANCOLONA - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 400 EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMIN, lon:-89.28805055, lat:18.80211468}}	08-02-2018	09-04-2018	10363.64	10363.64	10363.64	10363.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40573, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:10363.64, importe_modificado:10363.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221598/proyecto_PROCESO, 1221607/proyecto_INICIO, 1221607/proyecto_PROCESO, 1221598/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 4 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CALLE CARACOLILLO EJIDO ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PUCTE Y CALLE CALLE VIVEROS, CALLE CALLE CAOBAS SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE ZOHLAGUNA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN D, lon:-89.41637123, lat:18.59322412}}	09-04-2018	08-06-2018	130900.68	130900.68	130900.68	130900.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:..HAC-FISM-SH-027-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:130900.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221607/proyecto_INICIO, 1221607/proyecto_PROCESO, 1221598/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 7 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 1 Y CALLE 2, CALLE CALLE A LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD APOYANDO A DOS FAMILIAS, lon:-89.30599296, lat:18.45336848}}	09-04-2018	08-06-2018	56666.66	56666.66	56666.66	56666.66	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40161, contratista:, convocante:Municipio de Calakmul, monto:56666.66, importe_modificado:56666.66}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221598/proyecto_PROCESO, 1221598/proyecto_INICIO, 1221598/proyecto_PROCESO, 1221640/proyecto_PROCESO, 1221640/proyecto_INICIO, 1221640/proyecto_FIN, 1221640/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	08-02-2018	31-12-2018	605172	605172	605172	605172	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40311, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:605172.0, importe_modificado:605172.0}}	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, avance:1.0}}	{1221640/proyecto_INICIO, 1221640/proyecto_FIN, 1221640/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 58 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE CALLE A EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES APOYANDO UN TOTAL DE 15 FAMILIAS, lon:-89.18128979, lat:18.21529421}}	09-02-2018	09-04-2018	42016.5	42016.5	42016.5	42016.5	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:42016.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1222229/proyecto_FIN, 1222229/proyecto_INICIO, 1222229/proyecto_PROCESO, 1222229/proyecto_INICIO, 1221663/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, 68 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LOS ALACRANES CON EL PROYECTO DE BAÑOS APOYANDO A 15 FAMILIAS Y PRIORIZANDO SUS NECES, lon:-89.21566676, lat:17.9825625}}	10-02-2018	27-03-2018	1097823.22	1097823.22	1097823.22	1097823.22	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HA-FISM-SH-007-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1097823.22, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221663/proyecto_PROCESO, 1221663/proyecto_INICIO, 1221663/proyecto_PROCESO, 1221663/proyecto_FIN, 1221663/proyecto_INICIO, 1193800/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 46 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 8 COLONIA BELLAVISTA, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XPUIJIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 6 SE BENEFICIO LA COLONIA BELLAVISTA CON CON, lon:-89.40120919, lat:18.50036185}}	09-02-2018	12-03-2018	197684.05	197684.05	197684.05	197684.05	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-01-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:197684.05, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1193800/proyecto_PROCESO, 1193800/proyecto_INICIO, 1193800/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 44 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE CALLE A EJIDO FELIPE ÁNGELES, 24645 FELIPE ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON UN TOTAL DE 6 POSTE UBICADOS EN LA, lon:-89.26841594, lat:18.17441082}}	09-04-2018	09-05-2018	599999.97	599999.97	599999.97	599999.97	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-006-2018, contratista:YESICA DEL CARMEN OSUNA RODRIGUEZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:599999.97, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221496/proyecto_INICIO, 1221496/proyecto_FIN, 1221496/proyecto_INICIO, 1221496/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, 36 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE B EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NUMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS CON EL PROYECTO DE PISO FIRME APOYAND, lon:-89.22774884, lat:17.95932602}}	08-02-2018	09-04-2018	413251.81	413251.81	413251.81	413251.81	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-010-2018, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIUE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:413251.81, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1221532/proyecto_INICIO, 1221532/proyecto_FIN, 1221532/proyecto_INICIO, 1221532/proyecto_FIN, 1221532/proyecto_INICIO, 1221532/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

0	62	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE XPUIJIL Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE PECHAL LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL EN DISTINTAS COLONIAS APOYANDO UN TOT, lon:-89.40227156, lat:18.50324029}}	09-02-2018	09-04-2018	44817.6	44817.6	44817.6	44817.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:44817.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221644/proyecto_FIN, 1221644/proyecto_INICIO, 1221644/proyecto_FIN, 1221644/proyecto_PROCE SO, 1221644/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
0	85	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE SILVITUC VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE BALAMKU Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE HALAJTUN LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA DE XPUIJIL ABARCANDO 1 LAS COLONIAS AVIA, lon:-89.40047321, lat:18.5068893}}	09-02-2018	09-04-2018	61622.2	61622.2	61622.2	61622.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:61624.2, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221647/proyecto_PROCE SO, 1221647/proyecto_INICIO, 1221647/proyecto_FIN, 1221647/proyecto_INICIO, 1221647/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CALLE CALLE A EJIDO SAN MIGUEL, 24646 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE B EL BENEFICIARIO SE ENCUENTRA UBICADO SOBRE LA CALLE A EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL, lon:-89.43444078, lat:18.09406974}}	09-02-2018	09-04-2018	5602.2	5602.2	5602.2	5602.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:5602.2, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221580/proyecto_PROCE SO, 1221580/proyecto_INICIO, 1221580/proyecto_FIN, 1221580/proyecto_PROCE SO, 1221580/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	146	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL VEINTE DE NOVIEMBRE - PARCELA DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE CON EL PROYECTO DE MEC, lon:-89.30495293, lat:18.44003586}}	08-02-2018	09-04-2018	24000	24000	24000	24000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40224, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:24000.0, importe_modificado:24000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221596/proyecto_INICIO SO, 1221596/proyecto_FIN, 1221596/proyecto_PROCE SO, 1221596/proyecto_INICIO, 1221596/proyecto_PROCE SO, 1221596/proyecto_FIN, 1221596/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
0	103	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE CALLE REFORMA NORTE EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE CUANATEMOC Y CALLE CALLE EMILIANO ZAPATA, CALLE CALLE CONSTITUCIÓN SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE, lon:-89.44622559, lat:18.31518866}}	08-02-2018	09-04-2018	678473.69	678473.69	678473.69	678473.69	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-010-2018, contratista:TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:413251.81, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	1221517/proyecto_PROCE SO, 1221517/proyecto_FIN, 1221517/proyecto_INICIO, 1221517/proyecto_INICIO, 1221517/proyecto_PROCE SO, 1221517/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	130	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NUMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS CON LA REHABILITACIÓN DEL , lon:-89.23157903, lat:17.95717253}}	10-02-2018	27-03-2018	179766	179766	179766	179766	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-003-2018, contratista:MARCO ANTONIO MALDONADO RAMIREZ, convocante:municipio de calakmul, monto:179766.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221528/proyecto_PROCE SO, 1221528/proyecto_INICIO, 1221528/proyecto_FIN, 1221528/proyecto_PROCE SO, 1221528/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	33	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LAZARO CARDENAS 2 - PARCELA DE ATILANO LOPEZ DIAZ MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 08 + 0 EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NUMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADO, lon:-89.22545488, lat:17.9647964}}	08-02-2018	09-04-2018	3818.18	3818.18	3818.18	3818.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40046, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:3818.18, importe_modificado:3818.18}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221530/proyecto_FIN, 1221530/proyecto_INICIO, 1221530/proyecto_PROCE SO, 1221530/proyecto_FIN, 1221530/proyecto_INICIO, 1221530/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	5	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CALLE 3 EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CARRETERA CARRETERA XPUIJIL CIVALITO Y CALLE CALLE B, CALLE CALLE 5 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CAMPANARIO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORI, lon:-89.43286123, lat:18.45089047}}	09-04-2018	08-06-2018	130900.68	130900.68	130900.68	130900.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:130900.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, s, avance:1.0}}	1221561/proyecto_PROCE SO, 1221561/proyecto_INICIO, 1221561/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	5	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE 3 EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE B Y CALLE CALLE C, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CAPTADOR DE AGUA POTABLE, lon:-89.35018231, lat:18.89311118}}	04-07-2018	03-08-2018	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-009-2018, contratista:LUIS FELIPE CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:299999.93, importe_modificado:299999.93}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221488/proyecto_PROCE SO, 1221488/proyecto_INICIO, 1221488/proyecto_FIN, 1221488/proyecto_INICIO, 1221488/proyecto_PROCE SO	Terminado	Validado avances
0	45	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA VICTORIA - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILOMETRO 0 + 500 EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE L, lon:-89.38552125, lat:18.22225424}}	08-02-2018	09-04-2018	8181.82	8181.82	8181.82	8181.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40567, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:8181.82, importe_modificado:8181.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	1221600/proyecto_PROCE SO, 1221600/proyecto_INICIO, 1221600/proyecto_PROCE SO, 1221600/proyecto_FIN, 1221600/proyecto_INICIO, 1221600/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances

0	69	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE CALLE D EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 6 Y CALLE CALLE 8, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE XBONIL CON EL PROYECTO DE AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA CON UN TOTAL DE 12 POSTES UBICADOS EN SOBRE LA Ú, lon:-90.16977952, lat:18.63994553}}	06-04-2018	21-05-2018	799999.99	799999.99	799999.99	799999.99	799999.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SG-03-2018, contratista:AIME CAREM GUTIERREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799999.99, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221606/proyecto_PROCE SO, 1221606/proyecto_FIN, 1221606/proyecto_INICIO, 1221606/proyecto_PROCE SO, 1221606/proyecto_INICIO, 1221662/proyecto_PROCE SO, 1221662/proyecto_INICIO, 1221662/proyecto_PROCE SO, 1221662/proyecto_FIN, 1221662/proyecto_PROCE SO, 1221662/proyecto_INICIO, 1221662/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
0	61	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LOS ALACRANES - PARCELA DE MANUEL DIAZ SANCHEZ MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE. LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO SE MUJ, lon:-89.20873526, lat:17.98184817}}	08-02-2018	09-04-2018	8181.82	8181.82	8181.82	8181.82	8181.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40058, contratista, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:8181.82, importe_modificado:8181.82}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221662/proyecto_PROCE SO, 1221662/proyecto_INICIO, 1221662/proyecto_PROCE SO, 1221662/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
0	23	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 6 COLONIA BELLAVISTA, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE XPUIJIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE 4 SE BENEFICIO LA COLONIA BELLA VISTA DE LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC APOYANDO UN TOTAL DE 6 FAMILIAS, lon:-89.40198379, lat:18.50114292}}	09-02-2018	09-04-2018	16806.6	16806.6	16806.6	16806.6	16806.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:16806.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221638/proyecto_PROCE SO, 1221638/proyecto_INICIO, 1221638/proyecto_PROCE SO, 1221638/proyecto_FIN, 1221638/proyecto_INICIO, 1221638/proyecto_FIN, 1221659/proyecto_INICIO ,	Terminado	Validado avances
0	58	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:2, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO 16 DE SEPTIEMBRE, 24646 DIECISÉIS DE SEPTIEMBRE (LAGUNA ALVARADO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE BAÑOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS, lon:-89.27479099, lat:18.01945207}}	06-04-2018	21-05-2018	1098063.34	1098063.34	1098063.34	1098063.34	1098063.34	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-031-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1098063.34, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, s, avance:1.0}}	{1221659/proyecto_PROCE SO, 1221659/proyecto_FIN, 1221659/proyecto_INICIO, 1221659/proyecto_PROCE SO, 1221659/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
0	94	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE CALLE B EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO CON EL P, lon:-89.41787638, lat:18.06538285}}	09-02-2018	12-03-2018	358998.39	358998.39	358998.39	358998.39	358998.39	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-004-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE, SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:358998.39, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, s, avance:1.0}}	{1221534/proyecto_PROCE SO, 1221534/proyecto_FIN, 1221534/proyecto_PROCE SO, 1221534/proyecto_FIN, 1221534/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances
0	133	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 6, CALLE SIN NOMBRE LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD. CON UN TOTA, lon:-89.35140089, lat:17.97027099}}	09-02-2018	09-04-2018	126045.5	126045.5	126045.5	126045.5	126045.5	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018,convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:126049.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221491/proyecto_INICIO , 1221491/proyecto_FIN, 1221491/proyecto_PROCE SO, 1221491/proyecto_FIN, 1221491/proyecto_PROCE SO, 1221491/proyecto_INICIO ,	Terminado	Validado avances
0	50	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 2, CALLE CALLE 7 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD CON UN T, lon:-89.67600163, lat:18.52150217}}	09-02-2018	09-04-2018	14005.5	14005.5	14005.5	14005.5	14005.5	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018,convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:14005.5, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221494/proyecto_PROCE SO, 1221494/proyecto_INICIO, 1221494/proyecto_PROCE SO, 1221494/proyecto_FIN, 1221519/proyecto_FIN, 1221519/proyecto_PROCE SO, 1221519/proyecto_FIN, 1221519/proyecto_INICIO, 1221519/proyecto_FIN, 1221519/proyecto_INICIO, 1221519/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	38	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE CALLE B EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE C LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD APOYANDO A 10, lon:-89.284401, lat:17.8856427}}	09-02-2018	09-04-2018	28011	28011	28011	28011	28011	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018,convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H, AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:28011.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221519/proyecto_INICIO SO, 1221519/proyecto_FIN, 1221519/proyecto_INICIO, 1221519/proyecto_FIN, 1221519/proyecto_INICIO, 1221519/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	110	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE CALLE B EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ, 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (CAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ CON EL PROYECTO DE DESAYUNADOR COMUN, lon:-89.17222458, lat:18.07038886}}	09-04-2018	06-06-2018	799999.99	799999.99	799999.99	799999.99	799999.99	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SS-001-2018, contratista:ARMANDO ARCIGA SANDOVAL, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:799999.99, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221522/proyecto_PROCE SO, 1221522/proyecto_INICIO, 1221522/proyecto_PROCE SO, 1221522/proyecto_FIN, 1222193/proyecto_INICIO ,	Terminado	Validado avances
0	48	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE CALLE B EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE A LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD COMO SE MUESTRA EN, lon:-89.16531312, lat:18.82235213}}	06-04-2018	21-05-2018	834715.44	834715.44	834715.44	834715.44	834715.44	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-013-2018, contratista:GRUPO CONSTRURENT PENINSULAR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:834715.44, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, s, avance:1.0}}	{1222193/proyecto_PROCE SO, 1222193/proyecto_INICIO, 1222193/proyecto_PROCE SO, 1222193/proyecto_INICIO, 1222193/proyecto_FIN, 1193789/proyecto_INICIO ,	Terminado	Validado avances
0	25	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XMAL COLONIA JARDINES, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NATZCAN Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE 2 SE BENEFICIO LA COLONIA JARDINES CON EL P, lon:-89.38961044, lat:18.50187835}}	09-02-2018	12-03-2018	84516.52	84516.52	84516.52	84516.52	84516.52	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-01-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:84516.52, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, s, avance:1.0}}	{1193789/proyecto_PROCE SO, 1193789/proyecto_INICIO, 1193789/proyecto_PROCE SO, 1193789/proyecto_INICIO, 1193789/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances



0	47	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DOS LAGUNAS NORTE - HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE, SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE CON EL PROYECTO DE MECANIZACIÓN DE TIER, lon:-89.36183897, lat:18.88890533}}	08-02-2018	09-04-2018	6545.45	6545.45	6545.45	6545.45	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40562, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:6545.45, importe_modificado:6545.45}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221487/proyecto_INICIO , 1221487/proyecto_FIN, 1221487/proyecto_INICIO, 1221487/proyecto_PROCE SO, 1221487/proyecto_FIN, 1221487/proyecto_PROCE SO, 1221487/proyecto_INICIO, 1221487/proyecto_PROCE SO, 1221531/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
0	130	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:CALLE CALLE B EJIDO LAZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LAZARO CÁRDENAS NUMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LAZARO CÁRDENAS CON EL PROYECTO DE PISOS FIRME APOYAN, lon:-89.22706219, lat:17.95991797}}	09-02-2018	12-03-2018	578117.13	578117.13	578117.13	578117.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH002-2018, contratista:BRUCE LEE JOAQUIN GUEVARA ALCOCER, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:578117.13, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, s, avance:1.0}}	{1221531/proyecto_PROCE SO, 1221531/proyecto_FIN, 1221531/proyecto_INICIO, 1221531/proyecto_PROCE SO, 1221531/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	103	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HALALTUN VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE EL PALMAR Y CALLE CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE XMULTUM LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS EN DISTINTAS COLONIAS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON, lon:-89.39119389, lat:18.50575929}}	09-02-2018	09-04-2018	72828.6	72828.6	72828.6	72828.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018, convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:72828.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:1.0}}	{1221650/proyecto_INICIO , 1221650/proyecto_PROCE SO, 1221650/proyecto_INICIO, 1221650/proyecto_FIN , 1221654/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
0	16	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE 2 COLONIA BELLAVISTA, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE XPUIJIL Y CALLE CALLE BALAMKU, CALLE CALLE PECHAL SE BENEFICIO A LA COLONIA BELLAVISTA CON EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS APOYANDO A 4 FAMILIAS EN LA COLONIA, lon:-89.39971788, lat:18.50254932}}	06-04-2018	21-05-2018	265110.01	265110.01	265110.01	265110.01	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-024-2018., contratista:OPERADORA TIERRA DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:265110.01, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, s, avance:1.0}}	{1221654/proyecto_PROCE SO, 1221654/proyecto_INICIO, 1221654/proyecto_PROCE SO, 1221654/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
0	75	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 5, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNIDAD APOYANDO A 20 FAMILIAS. LA COMUNIDAD APOYANDO A 20 FAMILIAS. LA COMUNIDAD APOYANDO A 20 FAMILIAS. LA COMUNIDAD ES, lon:-89.34384272, lat:18.17790134}}	09-02-2018	09-04-2018	56022	56022	56022	56022	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018, convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:56022.0, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:1.0}}	{1221506/proyecto_INICIO , 1221506/proyecto_PROCE SO, 1221506/proyecto_FIN, 1221506/proyecto_PROCE SO, 1221506/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	57	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645 HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE A SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA CON EL PROYECTO DE BAÑOS APOYANDO UN TOTAL DE 15 FAMI, lon:-89.24312926, lat:18.1753036}}	05-04-2018	21-05-2018	1042722.13	1042722.13	1042722.13	1042722.13	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-028-2018, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELLA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1042722.13, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, s, avance:1.0}}	{1221509/proyecto_PROCE SO, 1221509/proyecto_INICIO, 1221509/proyecto_PROCE SO, 1221509/proyecto_INICIO, 1221509/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE MADERO, CALLE SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE POLO NORTE CON EL PROY, lon:-89.44390816, lat:18.31616645}}	04-07-2018	03-08-2018	50000	50000	50000	50000	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-009-2018, contratista:LUIS FELIEP CHAVEZ PEREZ, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:299999.93, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:1.0}}	{1221515/proyecto_PROCE SO, 1221515/proyecto_FIN, 1221515/proyecto_INICIO, 1221515/proyecto_PROCE SO, 1221515/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances
0	61	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:165, direccion:CALLE CALLE 4 EJIDO NUEVO PROGRESO 3, 24645 NUEVO PROGRESO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE A Y CALLE CALLE B, CALLE CALLE 3 SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO PROGRESO CON EL PROYECTO DE BAÑOS APOYANDO A 14 FAMILIAS CON LAS NECESIDADES, lon:-89.22845463, lat:18.27151905}}	10-02-2018	27-03-2018	981366.59	981366.59	981366.59	981366.59	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-009-2018, contratista:DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CAMPECHE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:981366.59, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, s, avance:1.0}}	{1221565/proyecto_PROCE SO, 1221565/proyecto_INICIO, 1221565/proyecto_PROCE SO, 1221565/proyecto_INICIO, 1221565/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	161	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:257, direccion:CALLE CALLE CENTRAL EJIDO UNIÓN 20 DE JUNIO, 24644 UNIÓN 20 DE JUNIO (MANCOLONA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUN, lon:-89.29150322, lat:18.80847241}}	09-02-2018	09-04-2018	117640.2	117640.2	117640.2	117640.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018, convocante:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:117646.2, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:1.0}}	{1221592/proyecto_FIN, 1221592/proyecto_PROCE SO, 1221592/proyecto_FIN, 1221592/proyecto_PROCE SO, 1221592/proyecto_INICIO, 1221592/proyecto_FIN	Terminado	Validado avances
0	4	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:CALLE CALLE C EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 4 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE B SE BENEFICIO UNA FAMILIA EN LA COMUNIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO Y UNA FAMILIA EN LOS ANGELES CON EL PROY, lon:-89.20534867, lat:18.20453176}}	09-02-2018	09-04-2018	8403.2	8403.2	8403.2	8403.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018, contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:8403.2, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:1.0}}	{1221599/proyecto_INICIO , 1221599/proyecto_FIN, 1221599/proyecto_PROCE SO, 1221599/proyecto_INICIO, 1221599/proyecto_FIN, 1221599/proyecto_INICIO	Terminado	Validado avances

0	25	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CALLE SELVA EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE VIVEROS Y CALLE CALLE JAVIN, CALLE CALLE CARACOLILLO LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA COMUNI, lon:-89.4165591, lat:18.59089142}}	09-02-2018	09-04-2018	16806.6	16806.6	16806.6	16806.6	16806.6	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:16806.6, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221611/proyecto_INICIO , 1221611/proyecto_PROCE SO, 1221611/proyecto_FIN, 1221611/proyecto_PROCE SO, 1221611/proyecto_FIN, 1221611/proyecto_INICIO, 1221611/proyecto_FIN, Terminado	Validado avances
0	8	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CALLE A EJIDO CERRO DE LAS FLORES (STA. ROSA), 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE B LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN SOBRE LA CALLE A DE LA COMUNIDAD SANTA ROSA. YA QUE NO EXISTE CÓDIGO , lon:-89.1964332, lat:18.01401059}}	09-02-2018	09-04-2018	5602.2	5602.2	5602.2	5602.2	5602.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-03-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:5602.2, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221470/proyecto_INICIO , 1221470/proyecto_PROCE SO, 1221470/proyecto_FIN, 1221470/proyecto_INICIO, 1221470/proyecto_FIN, 1221655/proyecto_INICIO , Terminado	Validado avances
0	18	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HALALTUN COLONIA BUGAMBILIAS, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE SILVITUC Y CALLE CALLE XMULTUN, CALLE CALLE PAYAN SE BENEFICIO LA COLONIA BUGAMBILIAS DE LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS APOYANDO , lon:-89.39185369, lat:18.5054232}}	06-04-2018	21-05-2018	331387.51	331387.51	331387.51	331387.51	331387.51	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-024-2018, contratista:OPERADORA TIERRA DEL SUR SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:331387.51, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221655/proyecto_PROCE SO, 1221655/proyecto_INICIO, 1221655/proyecto_PROCE SO, 1221655/proyecto_FIN) Terminado	Validado avances
0	15	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE D EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 2 Y CALLE CALLE 4, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CASTILLA BRITO CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORM, lon:-89.44124783, lat:18.35815459}}	09-04-2018	08-06-2018	523602.68	523602.68	523602.68	523602.68	523602.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:523602.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221541/proyecto_INICIO , 1221541/proyecto_PROCE SO, 1221541/proyecto_FIN) Terminado	Validado avances
0	6	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE B EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE CALLE 1, CALLE CALLE C SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA DORMITORIO, lon:-89.45242613, lat:18.23234824}}	09-04-2018	08-06-2018	261801.36	261801.36	261801.36	261801.36	261801.36	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:261801.36, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221547/proyecto_INICIO , 1221547/proyecto_PROCE SO, 1221547/proyecto_FIN, 1221557/proyecto_INICIO, 1221557/proyecto_PROCE SO, 1221557/proyecto_FIN, 1221557/proyecto_INICIO, Terminado	Validado avances
0	62	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD NUEVO BECAL - HECTÁREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 800 EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNI, lon:-89.30792518, lat:18.60849775}}	08-02-2018	09-04-2018	10363.64	10363.64	10363.64	10363.64	10363.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40569, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:10363.64, importe_modificado:10363.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221557/proyecto_PROCE SO, 1221557/proyecto_INICIO, 1221557/proyecto_PROCE SO, 1221557/proyecto_INICIO, 1221557/proyecto_PROCE SO, 1221557/proyecto_INICIO, Terminado	Validado avances
0	29	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE CALLE HALALTUN VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE XPUIJIL Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE CALLE PUERTO ESCONDIDO SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL LA COLONIA CENTRO CON EL PROYECTO DE LAMINAS DE ZINC, APOYANDO UN TOTAL DE 8 , lon:-89.40185723, lat:18.50514917}}	09-02-2018	09-04-2018	33613.2	33613.2	33613.2	33613.2	33613.2	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-01-2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:33613.2, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221637/proyecto_INICIO , 1221637/proyecto_PROCE SO, 1221637/proyecto_INICIO, 1221637/proyecto_PROCE SO, 1221637/proyecto_FIN, 1221637/proyecto_INICIO) Terminado	Validado avances
0	85	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN MIGUEL JOSE MARIA MORALES Y PAVON - PARCELA DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 150 EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CVALITO), CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTR, lon:-89.27858597, lat:17.89652657}}	08-02-2018	09-04-2018	29454.55	29454.55	29454.55	29454.55	29454.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40217, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:29454.55, importe_modificado:29454.55}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221520/proyecto_PROCE SO, 1221520/proyecto_INICIO, 1221520/proyecto_FIN, 1221520/proyecto_PROCE SO, 1221520/proyecto_FIN, 1221520/proyecto_PROCE SO, Terminado	Validado avances
0	47	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA LUCHA I - HECTÁREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA LUC, lon:-89.44320967, lat:18.42427958}}	08-02-2018	09-04-2018	9818.1	9818.1	9818.1	9818.1	9818.1	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40580, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:9818.1, importe_modificado:9818.1}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, avance:1.0}}	{1221535/proyecto_INICIO , 1221535/proyecto_PROCE SO, 1221535/proyecto_FIN, 1221535/proyecto_PROCE SO, 1221535/proyecto_INICIO, 1221535/proyecto_PROCE SO, Terminado	Validado avances
0	39	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE RIO BEC COLONIA 10 DE MAYO, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE, CALLE RAMONAL SE BENEFICIO LA COLONIA 10 , lon:-89.39612829, lat:18.49556209}}	09-02-2018	12-03-2018	126814.68	126814.68	126814.68	126814.68	126814.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-01-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:126814.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1193793/proyecto_PROCE SO, 1193793/proyecto_INICIO, 1193793/proyecto_PROCE SO, 1193793/proyecto_FIN) Terminado	Validado avances

0	24	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD MANUEL CRESCENCIO REJON - PARCELA DE PABLO LOPEZ JIMENEZ MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 200 EJIDO MANUEL CRESCENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE, LOS BENEFICIARIOS SE ENCUENTRAN UBICADO EN DISTINTOS PU, lon:- 1 89.25822522, lat:17.93123155}}	08-02-2018	09-04-2018	4363.64	4363.64	4363.64	4363.64	4363.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40078, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:4363.64, importe_modificado:4363.64}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221546/proyecto_INICIO , 1221546/proyecto_FIN, 1221546/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	850	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CARACÓLLO EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE, CALLE SELVA SE 1 BENEF, lon:-89.41602265, lat:18.59729776}}	10-02-2018	12-03-2018	898781.32	898781.32	898781.32	898781.32	898781.32	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SC-001-2018, contratista:MULTISERVICIO DE CAMPECHE S.C., convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:898781.32, importe_modificado:}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-01-2018,, contratista:TRANPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:145808.95, importe_modificado:}} {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-01-2018, contratista:TRANPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:77573.23, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1193778/proyecto_INICIO , 1193778/proyecto_PROCE SO, 1193778/proyecto_FIN SO, 1193788/proyecto_PROCE SO, 1193788/proyecto_INICIO SO, 1193788/proyecto_PROCE SO, 1193788/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_PROCE SO, 1193791/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_PROCE SO, 1193791/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	27	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HALALTUN VILLA XPUIJIL, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE QUICHE Y CALLE XPUIJIL, CALLE XMULTUM SE BENEFICIO LA COLONIA CENTRO CON EL 1 PR, lon:-89.40154609, lat:18.5054596}}	09-02-2018	12-03-2018	145808.95	145808.95	145808.95	145808.95	145808.95	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-01-2018, contratista:TRANPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:145808.95, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1193788/proyecto_INICIO SO, 1193788/proyecto_PROCE SO, 1193791/proyecto_PROCE SO, 1193791/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_PROCE SO, 1193791/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	6	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE BALAMKU COLONIA AVIACIÓN, 24640 XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CARRETERA CERRETERA FEDERAL XPUIJIL-ESCARCEGA, CALLE XPUIJIL 1 SE, lon:-89.40215112, lat:18.50711811}}	09-02-2018	12-03-2018	77573.23	77573.23	77573.23	77573.23	77573.23	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-01-2018, contratista:TRANPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:77573.23, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.0}}	{1193791/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_PROCE SO, 1193791/proyecto_INICIO SO, 1193791/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	50	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 1 Y CALLE CALLE 10, CALLE CALLE 13 LOS BENEFICIARIOS CON EL PROYECTO DE LAMINAS SE ENCUENTRAN UBICADOS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA LOCALIDAD 1 CON UN TOT, lon:-89.91765425, lat:18.53780189}}	09-02-2018	09-04-2018	50416.8	50416.8	50416.8	50416.8	50416.8	{ctto1: {tipo_obra:Adquisiciones, numero_contrato:HAC-AD-FISM-02- 2018%contratista:COMERCIALIZADORA UNSC S.A DE C.V, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:50419.8, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1221564/proyecto_PROCE SO, 1221564/proyecto_FIN, 1221564/proyecto_INICIO, 1221564/proyecto_FIN, 1221564/proyecto_PROCE SO, 1221564/proyecto_FIN, 1221564/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	4	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE CALLE C EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 5 Y CALLE CALLE 7, CALLE CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE CUART, lon:-89.29839735, lat:18.0717376}}	09-04-2018	08-06-2018	130900.68	130900.68	130900.68	130900.68	130900.68	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SH-027-2018, contratista:TRANSPORTES Y MANTENIMIENTO ELIDE SA DE CV, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:130900.68, importe_modificado:}}	{meta1: {unidad_medida:Vivienda, avance:1.0}}	{1221573/proyecto_PROCE SO, 1221573/proyecto_INICIO, 1221573/proyecto_PROCE SO, 1221573/proyecto_INICIO, 1221573/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	45	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:23.0, meta_modificada:23.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:CAMINO TRAMO RANCHERIA LAS DELICIAS- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 500 EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA RANCH, lon:-89.26913086, lat:18.4834099}}	08-02-2018	09-04-2018	12545.45	12545.45	12545.45	12545.45	12545.45	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:23.0}}	{1306284/proyecto_FIN, 1306284/proyecto_INICIO, 1306284/proyecto_FIN, 1306284/proyecto_PROCE SO, 1306284/proyecto_INICIO, 1306284/proyecto_PROCE SO, 1306294/proyecto_FIN, 1306294/proyecto_INICIO, 1306294/proyecto_PROCE SO, 1306294/proyecto_INICIO, 1306294/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	30	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:10.0, meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CAMINO TRAMO VILLA DE XPUIJIL- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 400 VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL 1 PROYEC, lon:-89.4089532, lat:18.49650002}}	08-02-2018	09-04-2018	5454.55	5454.55	5454.55	5454.55	5454.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:10.0}}	{1306294/proyecto_INICIO, 1306294/proyecto_PROCE SO, 1306294/proyecto_INICIO, 1306294/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	95	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:54.0, meta_modificada:54.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD FELIPE ANGELES- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 800 EJIDO FELIPE ANGELES, 24645FELIPE ANGELES, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUJ, lon:-89.25742101, lat:18.16895117}}	08-02-2018	09-04-2018	29454.3	29454.3	29454.3	29454.3	29454.3	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:54.0}}	{1306298/proyecto_PROCE SO, 1306298/proyecto_INICIO, 1306298/proyecto_FIN, 1306298/proyecto_INICIO, 1306303/proyecto_FIN, 1306303/proyecto_PROCE SO, 1306303/proyecto_FIN, 1306303/proyecto_PROCE SO, 1306303/proyecto_INICIO, 1306303/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	85	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD PLAN DE AYALA- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 2 + 200 EJIDO 5 DE MAYO, 24646CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFI, lon:- 1 89.31318169, lat:18.07577659}}	08-02-2018	09-04-2018	23454.55	23454.55	23454.55	23454.55	23454.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:43.0}}	{1306303/proyecto_INICIO SO, 1306303/proyecto_PROCE SO, 1306303/proyecto_INICIO SO, 1306303/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	83	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CAÑA BRAVA- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 50 EJIDO CAÑA BRAVA, 24645CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE CAÑA, lon:-89.36706289, lat:18.13920272}}	08-02-2018	09-04-2018	33272.73	33272.73	33272.73	33272.73	33272.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45093, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:33272.73, importe_modificado:33272.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:61.0}}	{1305734/proyecto_INICIO , 1305734/proyecto_PROCE SO, 1305734/proyecto_FIN, 1305734/proyecto_PROCE SO, 1305734/proyecto_FIN, 1305734/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:120.0, meta_modificada:120.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 200 EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHENTRE CAM, lon:-89.43437733, lat:18.07525611}}	08-02-2018	09-04-2018	65454.55	65454.55	65454.55	65454.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45093, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:33272.73, importe_modificado:33272.73}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:120.0}}	{1305754/proyecto_FIN, 1305754/proyecto_PROCESO, 1305754/proyecto_INICIO, 1305754/proyecto_PROCESO, 1305754/proyecto_INICIO, 1305754/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:144.0, meta_modificada:144.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA MANUEL CASTILLA BRITO- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 1 + 600 EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM: 17, 24645MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE,, lon:-89.42888109, lat:18.35141916}}	08-02-2018	09-04-2018	78545.46	78545.46	78545.46	78545.46	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:144.0}}	{1305759/proyecto_INICIO 1305759/proyecto_PROCESO, 1305759/proyecto_FIN, 1305759/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE NUEVO CAMPANARIO- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 200 EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICI, lon:-89.43644467, lat:18.45345514}}	08-02-2018	09-04-2018	21818.18	21818.18	21818.18	21818.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:40.0}}	{1305826/proyecto_INICIO , 1305826/proyecto_FIN, 1305826/proyecto_INICIO, 1305826/proyecto_PROCESO, 1305826/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:114.0, meta_modificada:114.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LOS ANGELES- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 1 + 700 EJIDO LOS ÁNGELES, 24645LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD D, lon:-89.17187162, lat:18.22328225}}	08-02-2018	09-04-2018	62181.82	62181.82	62181.82	62181.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:114.0}}	{1305828/proyecto_PROCESO, 1305828/proyecto_INICIO, 1305828/proyecto_FIN, 1305828/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:43.0, meta_modificada:43.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 1 + 400 EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SI, lon:-89.21397465, lat:18.22006342}}	08-02-2018	09-04-2018	23454.55	23454.55	23454.55	23454.55	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:43.0}}	{1305835/proyecto_INICIO 1305835/proyecto_PROCESO, 1305835/proyecto_FIN, 1305835/proyecto_INICIO, 1305835/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:31.0, meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT II- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 1 + 800 EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), 24648EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHENTRE, lon:-89.42458962, lat:18.39365673}}	08-02-2018	09-04-2018	16909.09	16909.09	16909.09	16909.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:31.0}}	{1305840/proyecto_INICIO , 1305840/proyecto_FIN, 1305840/proyecto_INICIO, 1305840/proyecto_PROCESO, 1305840/proyecto_FIN, 1305840/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:71.0, meta_modificada:71.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD RICARDO PAYRO GENE- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 0 + 800 EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CA, lon:-89.45546439, lat:18.32605715}}	08-02-2018	09-04-2018	38727.27	38727.27	38727.27	38727.27	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:71.0}}	{1305900/proyecto_PROCESO, 1305900/proyecto_INICIO, 1305900/proyecto_FIN, 1305900/proyecto_PROCESO, 1305900/proyecto_INICIO, 1305900/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA LUCHA II- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 500 EJIDO LA LUCHA, 24645LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE LA LUC, lon:-89.19582117, lat:18.3265222}}	08-02-2018	09-04-2018	4363.63	4363.63	4363.63	4363.63	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:8.0}}	{1305903/proyecto_INICIO , 1305903/proyecto_FIN, 1305903/proyecto_PROCESO, 1305903/proyecto_FIN, 1305903/proyecto_PROCESO, 1305903/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD NUEVO SAN JOSE- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 1 + 100 EJIDO NUEVO SAN JOSÉ, 24646NUEVO SAN JOSÉ, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA CO, lon:-89.39368822, lat:18.06323597}}	08-02-2018	09-04-2018	31090.91	31090.91	31090.91	31090.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:57.0}}	{1305906/proyecto_INICIO , 1305906/proyecto_PROCESO, 1305906/proyecto_INICIO, 1305906/proyecto_PROCESO, 1305906/proyecto_INICIO, 1305906/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:35.0, meta_modificada:35.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL CARMEN II- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 200 EJIDO EL CARMEN II, 24645EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICI, lon:-89.40556747, lat:18.1583206}}	08-02-2018	09-04-2018	19090.91	19090.91	19090.91	19090.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:35.0}}	{1305908/proyecto_FIN, 1305908/proyecto_INICIO, 1305908/proyecto_FIN, 1305908/proyecto_PROCESO}	Terminado	Validado avances

0	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1200.0, meta_modificada:1200.0 129}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CARRETERA MUNICIPAL LIBRE 269 TRAMO TRAMO KM 2+380- TRAMO KM 3+555KILÓMETRO 5 + 100 EJIDO CAÑA BRAVA, 24645CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE Y EL TRAMO SE UBICA ENTRE EL KILOMETRO 2380 INICIANDO DE LA COMUNIDAD DE GUILLERMO PRIETO Y ENTRÉ EL TR, lon:-89.35593749, lat:18.14987575}}	08-02-2018	26-03-2018	2497835.2	2497835.2	2497835.2	2497835.2	2497835.2	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-UB-001- 2018, contratista:OSWALDO OMAR TEC ESTRELA, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2497835.2, importe_modificado:2497835.2}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1200.0}}	{1312638/proyecto_INICIO , 1312638/proyecto_PROCE SO, 1312638/proyecto_FIN, 1312638/proyecto_PROCE SO, 1312638/proyecto_FIN, 1312638/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE HALALTUN VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE PUERTO ESCONDIDO Y CALLE BALAMKUL, CALLE SILVITUC SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE ALBERGUE COMUNITARIO UBICADO SOBRE LA CALLE 1 HALALTUN, ENTR, lon:-89.39869808, lat:18.50557488}}	01-06-2018	31-08-2018	3485150.57	3485150.57	3485150.57	3485150.57	3485150.57	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SS-003-2018, contratista:AIME CAREM GUTIERREZ, convocante:H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:3485150.57, importe_modificado:3485150.57}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1309152/proyecto_INICIO , 1309152/proyecto_FIN, 1309152/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE XPUIJIL VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE AVIACIÓN Y CALLE PECHAL, CALLE PUERTO ESCONDIDO SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE BACHEO MAYOR EN DISTINTAS CALLES DE LA VILLA COMO SE MUESTRA EN EL 1 MAPA, lon:-89.3999849, lat:18.50628772}}	08-02-2018	12-03-2018	62500	62500	62500	62500	62500	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:40428, contratista: convocante:municipio de calakmul, monto:114503.09, importe_modificado:114503.09}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{1312868/proyecto_FIN, 1312868/proyecto_INICIO, 1312868/proyecto_FIN, 1312868/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE 4 VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE OXAL Y CALLE LA MUÑECA, CALLE 6 SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE BACHEO MAYOR ABARCANDO DISTINTAS CALLES DE LA VILLA COMO SE MUESTRA EN EL MAPA, lon:-89.39897692, lat:18.5018066}}	08-02-2018	12-03-2018	62500	62500	62500	62500	62500	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45204, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CALAKMU, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{1312876/proyecto_FIN, 1312876/proyecto_PROCE SO, 1312876/proyecto_FIN, 1312876/proyecto_INICIO, 1312876/proyecto_PROCE SO, 1312876/proyecto_INICIO, 1312876/proyecto_FIN}}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE CARRETERA XPUIJIL LEY DE FOMENTO EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24648NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE 1 Y CALLE 3, CALLE B SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO CON EL PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE ALIBE 1 COMUNITARIO, lon:-89.43206809, lat:18.450835}}	04-07-2018	03-08-2018	143499.34	143499.34	143499.34	143499.34	143499.34	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:46357, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:235340.94, importe_modificado:235340.94}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:1.0}}	{1310044/proyecto_INICIO SO, 1310044/proyecto_INICIO, 1310044/proyecto_FIN, 1310044/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:57.0, meta_modificada:57.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CÁMINO TRAMO LOCALIDAD UNIDAD Y TRABAJO- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 0 + 800 EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO, lon:- 89.39544558, lat:18.12133858}}	08-02-2018	09-04-2018	31090.91	31090.91	31090.91	31090.91	31090.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:57.0}}	{1305894/proyecto_FIN, 1305894/proyecto_INICIO, 1305894/proyecto_PROCE SO, 1305894/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:40.0, meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD SAN MIGUEL- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 100 EJIDO SAN MIGUEL, 24646SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE S, lon:- 89.43046038, lat:18.09146917}}	08-02-2018	09-04-2018	21818.45	21818.45	21818.45	21818.45	21818.45	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:40.0}}	{1305899/proyecto_PROCE SO, 1305899/proyecto_FIN, 1305899/proyecto_INICIO, 1305899/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, meta_modificada:61.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL SACRIFICIO- PARCELA DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILÓMETRO 1 + 800 EJIDO SANTO DOMINGO, 24644SANTO DOMINGO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE EL SACRIFICIO, lon:- 89.38157114, lat:17.98839845}}	08-02-2018	09-04-2018	33272.73	33272.73	33272.73	33272.73	33272.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:61.0}}	{1305912/proyecto_INICIO , 1305912/proyecto_FIN, 1305912/proyecto_INICIO, 1305912/proyecto_PROCE SO, 1305912/proyecto_FIN, 1305912/proyecto_PROCE SO, 1305912/proyecto_INICIO, 1305912/proyecto_PROCE SO, 1305912/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE EL PALMAR VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE Y CALLE CARRIZAL, CALLE PAYAN SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE BACHEO MAYOR ABARCANDO DISTINTAS CALLES DE LA VILLA COMO SE MUESTRA EN EL MAPA, lon:- 89.39333899, lat:18.50547442}}	08-02-2018	12-03-2018	62500	62500	62500	62500	62500	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45204, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CALAKMU, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{1312872/proyecto_INICIO , 1312872/proyecto_FIN, 1312872/proyecto_PROCE SO, 1312872/proyecto_PROCE SO, 1312872/proyecto_FIN, 1312872/proyecto_INICIO, 1312872/proyecto_PROCE SO}}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:20.0, meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILÓMETRO 1 + 500 EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SI, lon:-89.29606291, lat:18.23561696}}	08-02-2018	09-04-2018	10909.09	10909.09	10909.09	10909.09	10909.09	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista: convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:20.0}}	{1305934/proyecto_INICIO , 1305934/proyecto_FIN, 1305934/proyecto_PROCE SO, 1305934/proyecto_INICIO, 1305934/proyecto_PROCE SO, 1305934/proyecto_INICIO, 1305934/proyecto_PROCE SO, 1305934/proyecto_INICIO}}	Terminado	Validado avances

0	22	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:29.0, meta_modificada:29.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD QUICHE LAS PAILAS- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 1 + 600 EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BEN, lon:- 1 89.34952637, lat:18.06863199}}	08-02-2018	09-04-2018	15818.18	15818.18	15818.18	15818.18	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:29.0}}	{1305946/proyecto_INICIO , 1305946/proyecto_PROCE SO, 1305946/proyecto_INICIO, 1305946/proyecto_PROCE SO, 1305946/proyecto_FIN, 1305946/proyecto_PROCE	Terminado	avances
0	73	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:66.0, meta_modificada:66.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:141, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD EL MANANTIAL- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO C + 100 EJIDO EL MANANTIAL, 24645EL MANANTIAL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD , lon:- 1 89.37833945, lat:18.26779469}}	08-02-2018	09-04-2018	36000	36000	36000	36000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:66.0}}	{1305949/proyecto_FIN, 1305949/proyecto_INICIO, 1305949/proyecto_FIN, 1305949/proyecto_PROCE SO, 1305949/proyecto_INICIO , 1305955/proyecto_FIN, 1305955/proyecto_PROCE SO, 1305955/proyecto_INICIO, 1305955/proyecto_PROCE SO,	Terminado	avances
0	35	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:38.0, meta_modificada:38.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD NARCISO MENDOZA- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 2 + 700 EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA, lon:- 1 89.4574365, lat:18.24931244}}	08-02-2018	09-04-2018	20727.27	20727.27	20727.27	20727.27	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:38.0}}	{1305955/proyecto_INICIO , 1305955/proyecto_PROCE SO, 1305955/proyecto_INICIO, 1305955/proyecto_PROCE SO,	Terminado	avances
0	135	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:375.0, meta_modificada:375.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE PECHAL VILLA XPUIJIL, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CALLE RAMONAL Y CALLE NATZCAN, CALLE 2 SE BENEFICIO LA VILLA DE XPUIJIL CON EL PROYECTO DE BACHEO MAYOR EN DISTINTOS PUNTOS DE LA VILLA ABARCANDO VARIAS CALLES COMO SE 1 MUESTRA EN EL M, lon:-89.39267822, lat:18.50327222}}	08-02-2018	12-03-2018	62500	62500	62500	62500	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45204, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMU, monto:62500.0, importe_modificado:62500.0}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:375.0}}	{1312878/proyecto_PROCE SO, 1312878/proyecto_INICIO, 1312878/proyecto_FIN, 1312878/proyecto_INICIO, 1312878/proyecto_FIN, 1312878/proyecto_INICIO	Terminado	avances
0	46	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD GUSTAVO DIAZ ORDAZ- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 900 EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ, 24645GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO , lon:- 1 89.13480402, lat:18.43518097}}	08-02-2018	09-04-2018	12000	12000	12000	12000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:22.0}}	{1306291/proyecto_FIN, 1306291/proyecto_PROCE SO, 1306291/proyecto_INICIO, 1306291/proyecto_PROCE SO,	Terminado	avances
0	48	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:33.0, meta_modificada:33.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:97, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD HERMENEGILDO GALEANA- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 100 EJIDO HERMENEGILDO GALEANA, 24645HERMENEGILDO GALEANA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE, lon:-89.24284179, 1 lat:18.17953182}}	08-02-2018	09-04-2018	18000	18000	18000	18000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:33.0}}	{1306313/proyecto_FIN, 1306313/proyecto_PROCE SO, 1306313/proyecto_FIN, 1306313/proyecto_INICIO, 1306313/proyecto_PROCE SO}	Terminado	avances
0	22	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:22.0, meta_modificada:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD RICARDO FLORES MAGÓN- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 500 EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMI, lon:- 1 89.16493761, lat:18.81513171}}	08-02-2018	09-04-2018	12000	12000	12000	12000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:22.0}}	{1306317/proyecto_FIN, 1306317/proyecto_PROCE SO, 1306317/proyecto_INICIO, 1306317/proyecto_PROCE SO,	Terminado	avances
0	58	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:55.0, meta_modificada:55.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:37, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CARLOS A MADRAZO- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 0 + 800 EJIDO CARLOS A MADRAZO, 24646CARLOS A. MADRAZO, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO , lon:- 1 89.2501403, lat:18.03608388}}	08-02-2018	09-04-2018	30000	30000	30000	30000	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:55.0}}	{1306321/proyecto_PROCE SO, 1306321/proyecto_FIN, 1306321/proyecto_PROCE SO, 1306321/proyecto_INICIO, 1306321/proyecto_FIN}	Terminado	avances
0	18	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:8.0, meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD BELHA- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 0 + 900 EJIDO BEL-HA, 24644BEL- HÁ, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE BELHA CON EL PRO, lon:- 1 89.32030564, lat:18.93151801}}	08-02-2018	09-04-2018	4363.64	4363.64	4363.64	4363.64	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:8.0}}	{1306324/proyecto_PROCE SO, 1306324/proyecto_INICIO, 1306324/proyecto_FIN, 1306324/proyecto_INICIO, 1306324/proyecto_FIN, 1306324/proyecto_PROCE SO}	Terminado	avances
0	32	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:25.0, meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD NUEVA VIDA- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 2 + 100 EJIDO NUEVA VIDA, 24644NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHEENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE NUE, lon:- 1 89.35741431, lat:18.80685961}}	08-02-2018	09-04-2018	13636.36	13636.36	13636.36	13636.36	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros s, avance:25.0}}	{1306330/proyecto_INICIO , 1306330/proyecto_FIN, 1306330/proyecto_PROCE SO, 1306330/proyecto_INICIO}	Terminado	avances

0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:26.0, 34 meta_modificada:26.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD XBONIL- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 0 EJIDO XBONIL, 24658XBONIL, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE XBONIL CON EL PRO, lon:- 90.17451962, lat:18.64084837}}	08-02-2018	09-04-2018	14181.82	14181.82	14181.82	14181.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:26.0}}	{1306331/proyecto_FIN, 1306331/proyecto_PROCE SO, 1306331/proyecto_FIN, 1306331/proyecto_INICIO, 1306331/proyecto_PROCE SO, 1306331/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:15.0, 27 meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD CONSTITUCIÓN- PARCELA DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 2 + 100 EJIDO CONSTITUCIÓN, 24658CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUNIDAD DE, lon:- 90.11335104, lat:18.64712604}}	08-02-2018	09-04-2018	8181.82	8181.82	8181.82	8181.82	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:15.0}}	{1306335/proyecto_FIN, 1306335/proyecto_PROCE SO, 1306335/proyecto_FIN, 1306335/proyecto_INICIO, 1306335/proyecto_PROCE SO, 1306335/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:500.0, 90 meta_modificada:500.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:CALLE SILVITUC COLONIA FUNDADORES, 24640XPUIJIL, CALAKMUL CAMPECHENTRE CALLE NATZCAN Y CALLE PAYAN, CALLE HALALTUN SE BENEFICIO LA COLONIA FUNDADORES CON EL PROYECTO DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES APOYANDO A VARIAS FAMILIAS CON EL BUEN TRANSITO EN LA, lon:-89.39170988, lat:18.50630869}}	08-02-2018	26-03-2018	1632968.46	1632968.46	1632968.46	1632968.46	{ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:HAC-FISM-SF-001-2018, contratista:SILVESTRE LEMUS OROZCO, convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:2332533.29, importe_modificado:2332533.29}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:500.0}}	{1312333/proyecto_INICIO , 1312333/proyecto_PROCE SO, 1312333/proyecto_INICIO, 1312333/proyecto_PROCE SO, 1312333/proyecto_FIN}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:46.0, 93 meta_modificada:46.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD LA GUILLERMO PRIETO- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN DERECHOKILOMETRO 1 + 500 EJIDO CAÑA BRAVA, 24645GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA C, lon:-89.35188934, lat:18.18524462}}	08-02-2018	09-04-2018	25090.91	25090.91	25090.91	25090.91	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:46.0}}	{1305808/proyecto_FIN, 1305808/proyecto_PROCE SO, 1305808/proyecto_INICIO, 1305808/proyecto_PROCE SO, 1305808/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:61.0, 70 meta_modificada:61.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO LOCALIDAD DE NIÑOS HEROES- HECTAREAS DE LOS BENEFICIARIOS MARGEN IZQUIERDOKILOMETRO 1 + 900 EJIDO NIÑOS HÉRODES, 24648NIÑOS HÉRODES, CALAKMUL CAMPECHENTRE CAMINO SIN NOMBRE Y CAMINO SIN NOMBRE, CAMINO SIN NOMBRE SE BENEFICIO LA COMUN, lon:- 89.47816257, lat:18.17613893}}	08-02-2018	09-04-2018	33272.73	33272.73	33272.73	33272.73	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:45604, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL CAMPECHE, monto:1200000.0, importe_modificado:1200000.0}}	{meta1: {unidad_medida:Otros, s, avance:61.0}}	{1305848/proyecto_PROCE SO, 1305848/proyecto_FIN, 1305848/proyecto_INICIO, 1305848/proyecto_FIN, 1305848/proyecto_INICIO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	08-02-2018	31-12-2018	98019.89	98019.89	98019.89	98019.89	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51590, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:98019.89, importe_modificado:98019.89}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1487670/proyecto_FIN, 1487670/proyecto_INICIO, 1487670/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances
0	{meta1: {unidad_medida:Lote, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	08-02-2018	31-12-2018	244428	244428	244428	244428	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:51578, contratista:; convocante:MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:244428.0, importe_modificado:244428.0}}	{meta1: {unidad_medida:Lote, avance:1.0}}	{1487671/proyecto_INICIO , 1487671/proyecto_FIN, 1487671/proyecto_PROCE SO}	Terminado	Validado avances