

Total: 3

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ambito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Rescandado (Milliados)	Avance Financiero					Avance Físico			Observaciones		
																		Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CAMI170301955236	Pavimentación de Diferentes Calles Con Carpeta de Concreto Asfáltico En La Localidad De Arroyo Negro Del Municipio De Calakmul	FRONTERAS17-APRO1001	Campeche	Calakmul	Arroyo Negro	Rural	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,057,669	\$2,057,669	\$2,057,669	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI170301955239	Pavimentación de Diferentes Calles Con Carpeta de Asfalto En La Localidad De Financiera Del Río Zucma Del Municipio De Calakmul	FRONTERAS17-APRO1002	Campeche	Calakmul	Financiera del Rio Zucma	Rural	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$2,200,080	\$2,200,080	\$2,200,080	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para el siguiente nivel.
CAMI170301955240	Pavimentación de Diferentes Calles Con Carpeta de Concreto Asfáltico En La Localidad De Manuel Crescencio Rejon En El Municipio De Calakmul	FRONTERAS17-APRO1003	Campeche	Calakmul	Manuel Crescencio Rejon	Rural	Subsidios	0085 Fondo para Fronteras		23-Provisiones Salariales y Económicas	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2017	\$1,553,442	\$1,553,442	\$1,553,442	\$0	\$0	\$0	\$0	0.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	0.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para el siguiente nivel.