

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones		
								Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual
CAM1510100469309	Suministro e Instalación de Luminarias Para Alumbrado Público En Localidades Varias	FIRM15-APR010001	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$419,057	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469351	Construcción De Paveda Featonal Con Señalización En La Avenida Calakmul	FIRM15-APR010002	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$728,174	\$728,323	\$728,323	\$728,323	\$728,323	\$728,323	\$728,323	100.00	00	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: +
CAM1510100469393	Repavimentación De Las Principales Calles	FIRM15-APR010003	Campeche	Calakmul	El Manantial	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$759,598	\$758,976	\$758,976	\$758,976	\$758,976	\$758,976	\$758,976	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469417	Construcción De Fijos Firmes En Las Localidades De Narciso Mendoza Y Cristóbal Colón	FIRM15-APR010004	Campeche	Calakmul	Cristóbal Colón	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$400,000	\$399,255	\$399,255	\$399,255	\$399,255	\$399,255	\$399,255	100.00	00	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: SON ACCIONES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469464	Ampliación De La Red De Distribución De Energía Eléctrica	FIRM15-APR010005	Campeche	Calakmul	Felipe Ángeles II	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,193,938	\$1,192,938	\$1,192,938	\$1,192,938	\$1,192,938	\$1,192,938	\$1,192,938	100.00	00	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META FUERON POSTES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469566	Programa De Mejoramiento De Vivienda: Suministro Y Colocación De Láminas De Sím	FIRM15-APR010006	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$300,000	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	\$299,880	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469580	Construcción De 218 Captadores De Agua Fluvial (3era Etapa, Consistente En La Construcción De 50 Captadores)	FIRM15-APR010007	Campeche	Calakmul	Juh-Laguna (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,675,859	\$1,675,808	\$1,675,808	\$1,675,808	\$1,675,808	\$1,675,808	\$1,392,607	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CAPTADORES / Registro: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469599	Construcción De 160 Captadores De Agua Fluvial (3era Etapa, Consistente En La Construcción De 40 Captadores)	FIRM15-APR010008	Campeche	Calakmul	Ingeniero Ricardo Payro Jone (Polo Norte)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,340,647	\$635,640	\$635,640	\$635,640	\$635,640	\$635,640	\$634,660	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CAPTADORES / Registro: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469606	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 29 Captadores De Agua Fluvial.	FIRM15-APR010009	Campeche	Calakmul	Nuevo Veracruz	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$979,501	\$979,501	\$979,501	\$979,501	\$979,501	\$979,501	\$977,995	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CAPTADORES / Registro: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469620	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 11 Captadores De Agua Fluvial.	FIRM15-APR010010	Campeche	Calakmul	Ricardo Flores Magón (Laguna Coxijil)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$370,117	\$370,117	\$370,117	\$370,117	\$370,117	\$370,117	\$369,033	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CAPTADORES / Registro: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469626	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 28 Captadores De Agua Fluvial.	FIRM15-APR010011	Campeche	Calakmul	Nuevo Conchuk	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$942,115	\$942,115	\$942,115	\$942,115	\$942,115	\$942,115	\$637,447	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CISTERNAS O TANQUE DE ALMACENAMIENTO. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469631	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 23 Captadores De Agua Fluvial.	FIRM15-APR010012	Campeche	Calakmul	Nueva Vida	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$773,880	\$773,880	\$773,880	\$773,880	\$773,880	\$773,880	\$772,972	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CISTERNAS O TANQUE DE ALMACENAMIENTO. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469687	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 30 Captadores De Agua Fluvial.	FIRM15-APR010013	Campeche	Calakmul	Ingeniero Eugenio Echeverría Castellot	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,005,485	\$1,005,485	\$1,005,485	\$1,005,485	\$1,005,485	\$1,005,485	\$871,016	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CISTERNAS O TANQUE DE ALMACENAMIENTO. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469696	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De 14 Captadores De Agua Fluvial.	FIRM15-APR010014	Campeche	Calakmul	Emiliano Zapata	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$469,226	\$469,226	\$469,226	\$469,226	\$469,226	\$469,226	\$467,944	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META SON CISTERNAS O TANQUE DE ALMACENAMIENTO. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469705	Ampliación Del Sistema De Agua Potable, Consistente En La Construcción De Tanque Elevado.	FIRM15-APR010015	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$5,900,000	\$5,888,646	\$5,888,646	\$5,888,646	\$5,888,646	\$5,888,646	\$4,240,820	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: DEL VALOR TOTAL DE LA OBRA PROII APORTA EL 80% Y EL MUNICIPIO EL 20% / Física: LA META ES UN TANQUE DE ALMACENAMIENTO. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469990	Modernización Y Ampliación Del Camino Guillermo Prieto-Cabo Bravo, Tramo Del Km 0 000 Al 4 720.	FIRM15-APR010016	Campeche	Calakmul	Guillermo Prieto	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Comunicaciones	En Ejecución	2015	\$10,906,099	\$3,266,442	\$3,266,442	\$3,266,442	\$3,266,442	\$3,266,442	\$3,266,442	100.00	00	Kilómetro	0	0.00	30.00	Financiera: SE REDUJO LA META PRESUPUESTA A TAN SOLO EL 30 PORCIENTO DE LO PROGRAMADO / Física: LA META ES 4720 PERO SOLO A NIVEL TERACERIA DUEDO A LA REDUCCION PRESUPUESTAL REALIZADA POR LA CDU / Registro: PROII APORTO \$ 2,413,153.58, FIV 2015 APORTOS 282,547.23 Y EL MUNICIPIO \$ 370,741.16 - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469995	Construcción De Cocina Escolar.	FIRM15-APR010017	Campeche	Calakmul	Nuevo Paraíso	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$970,984	\$970,355	\$970,355	\$970,355	\$970,355	\$970,355	\$970,355	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100469999	Construcción De Cocina Escolar.	FIRM15-APR010018	Campeche	Calakmul	Manuel Castilla Brito	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$970,984	\$970,578	\$970,578	\$970,578	\$970,578	\$970,578	\$968,734	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100470007	Construcción De Desagüador Comunitario.	FIRM15-APR010019	Campeche	Calakmul	Dos Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$970,984	\$970,538	\$970,538	\$970,538	\$970,538	\$970,538	\$970,538	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100470010	Construcción De Desagüador Comunitario.	FIRM15-APR010020	Campeche	Calakmul	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$970,984	\$970,730	\$970,730	\$970,730	\$970,730	\$970,730	\$970,730	100.00	00	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100470015	Construcción De Sistema De Agua Potable Consistente En: Hoyas De Captación De Agua Fluvial.	FIRM15-APR010021	Campeche	Calakmul	Tomás Anar Zarbachano (La Hoya)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$4,200,798	\$4,200,798	\$2,985,631	\$4,200,798	\$4,200,798	\$4,200,798	\$2,540,596	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: PROII FALTO POR MINISTRAR LA CANTIDAD DE 1,215,164.94 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100498751	Construcción De 500 Ml De Calles	FIRM15-APR010022	Campeche	Calakmul	El Tesoro	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$398,524	\$398,641	\$398,641	\$398,641	\$398,641	\$398,641	\$393,867	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: +
CAM1510100498752	Construcción De 810 Ml De Calles.	FIRM15-APR010023	Campeche	Calakmul	Blatillo	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$739,868	\$735,926	\$735,926	\$735,926	\$735,926	\$735,926	\$630,278	100.00	00	Metro lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100498754	Construcción De 1000 Mts De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Teraceria	FIRM15-APR010025	Campeche	Calakmul	Benito Juárez Dos (Carolina)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$850,000	\$849,754	\$849,754	\$849,754	\$849,754	\$849,754	\$235,000	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100498757	Construcción De 500 Mts De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Teraceria.	FIRM15-APR010026	Campeche	Calakmul	El Porvenir	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$380,282	\$380,274	\$380,274	\$380,274	\$380,274	\$380,274	\$123,975	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: DEL TOTAL FISM 2015 APORTA 136,240.08 Y FISM 2014 APORTA \$ 244,033.71 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100498759	Construcción De 25 Captadores De Agua Fluvial	FIRM15-APR010028	Campeche	Calakmul	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$844,398	\$842,556	\$842,556	\$842,556	\$842,556	\$842,556	\$839,261	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100498762	Construcción De 10 Captadores De Agua Fluvial	FIRM15-APR010029	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$337,759	\$336,483	\$336,483	\$336,483	\$336,483	\$336,483	\$336,483	100.00	00	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100498831	Construcción De Drenaje Fluvial (200 Mts)	FIRM15-APR010030	Campeche	Calakmul	Quiché de las Pailas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$691,374	\$691,374	\$691,374	\$691,374	\$691,374	\$691,374	\$691,374	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: +
CAM1510100498833	Construcción De Drenaje Fluvial (300 Mts)	FIRM15-APR010031	Campeche	Calakmul	Valentín Gómez Parías	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$999,034	\$998,592	\$998,592	\$998,592	\$998,592	\$998,592	\$299,578	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510100498843	Construcción De Drenaje Fluvial (600 Mts)	FIRM15-APR010032	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,984,568	\$1,984,391	\$1,984,391	\$1,984,391	\$1,984,391	\$1,984,391	\$1,660,582	100.00	00	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: EN EL TRIMESTRE ANTERIOR SE COMETIO UN ERROR EN LA CAPTURA DE META ACUMULADA / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM1510200500218	Construcción De 550 Ml De Calles	FIRM15-APR010034	Campeche	Calakmul	Nuevo San José	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$491,451	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	\$490,500	100.00	00	Metros lineales	0	0.00	100.00	

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero						Avance Físico			Observaciones			
								Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CAM151000469309	Suministro e Instalación de Luminarias Para Alumbrado Público En Localidades Varias	FISM15-APR010001	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$419,057	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500235	Ampliación de La Red de Distribución de Energía Eléctrica	FISM15-APR010039	Campeche	Calakmul	Tomás Aznar Barbachano (La Moza)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,600,223	\$1,597,468	\$1,597,468	\$1,597,468	\$1,597,468	\$1,597,468	\$1,597,468	100.00	0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON POSTES / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500240	Ampliación de La Red de Energía Eléctrica	FISM15-APR010040	Campeche	Calakmul	Justo Sierra Méndez	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$827,468	\$826,164	\$826,164	\$826,164	\$826,164	\$826,164	\$826,164	100.00	0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON POSTES / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500246	Construcción de Pisos Firmes	FISM15-APR010045	Campeche	Calakmul	Cinco de Mayo (Plan de Ayala)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,000	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	\$199,999	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON 18 ACCIONES / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500248	Suministro e Instalación de Luminarias Para Alumbrado Público	FISM15-APR010048	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$510,812	\$500,903	\$500,903	\$500,903	\$500,903	\$500,903	\$500,903	100.00	0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META ES UNA ACCION / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500254	Ampliación de Sistema de Agua Potable, Consistente En La Construcción de 11 Captadores de Agua Fluvial	FISM15-APR010049	Campeche	Calakmul	Guillermo Prieto	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$370,117	\$370,095	\$370,095	\$370,095	\$370,095	\$370,095	\$298,821	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500261	Construcción de 1000 Ml de Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería	FISM15-APR010050	Campeche	Calakmul	Lázaro Cárdenas Número 2 (Ojo de Agua)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$654,046	\$654,046	\$654,046	\$654,046	\$654,046	\$654,046	\$654,046	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500287	Construcción de 16 Baños	FISM15-APR010051	Campeche	Calakmul	Jose María Morelos y Pavón (Civilitio)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$499,973	\$499,855	\$499,855	\$499,855	\$499,855	\$499,855	\$495,942	100.00	0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500295	Construcción de Pisos de Concreto	FISM15-APR010057	Campeche	Calakmul	Ricardo Flores Magón (Laguna Council)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON ACCIONES / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500301	Programa de Mejoramiento de Vivienda: Suministro y Colocación de Laminas De Zinc (Segunda Etapa)	FISM15-APR010058	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$100,000	\$99,898	\$99,898	\$99,898	\$99,898	\$99,898	\$99,898	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500303	Construcción de 13 Captadores de Agua Fluvial	FISM15-APR010059	Campeche	Calakmul	Arroyo Negro	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$439,087	\$434,471	\$434,471	\$434,471	\$434,471	\$434,471	\$434,471	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500400	Construcción De 7 Captadores de Agua Fluvial En Localidades Varias.	FISM15-APR010060	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$234,613	\$234,613	\$234,613	\$234,613	\$234,613	\$234,613	\$234,613	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500412	Construcción de Aljibe De 200, 000.00 lts Y Su Sistema de Captación.	FISM15-APR010061	Campeche	Calakmul	Heriberto Jara Corona	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,869,955	\$1,869,955	\$1,869,955	\$1,869,955	\$1,869,955	\$1,869,955	\$1,505,773	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500424	Construcción de Aljibe De 200, 000.00 lts Y Su Sistema de Captación.	FISM15-APR010062	Campeche	Calakmul	Dos Lagunas	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$2,053,749	\$2,053,749	\$2,053,749	\$2,053,749	\$2,053,749	\$2,053,749	\$1,589,039	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500440	Rehabilitación De Edificio Para Aulas.	FISM15-APR010064	Campeche	Calakmul	Zoh-Laguna (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Educación	En Ejecución	2015	\$188,557	\$188,557	\$188,557	\$188,557	\$188,557	\$188,557	\$188,557	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500472	Programa de Rehabilitación De Mecanizados 2015.	FISM15-APR010065	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$291,250	\$291,250	\$291,250	\$291,250	\$291,250	\$291,250	\$291,250	100.00	0	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500485	Producción De Maíz Y Semilla Chihua En Sistema de Mecanizado.	FISM15-APR010066	Campeche	Calakmul	Ingeniero Eugenio Schereria Castellot	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	\$580,000	100.00	0	Hectárea	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510200500401	Rehabilitación Y Pavimentación De 1,000 Ml de Calles En La Colonia Bellavista.	FISM15-APR010068	Campeche	Calakmul	Xquijil	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$616,034	\$615,648	\$615,648	\$615,648	\$615,648	\$615,648	\$542,787	100.00	0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM15102005003411	Reconstrucción de Aljibe Comunitario Y Su Sistema de Captación.	FISM15-APR010067	Campeche	Calakmul	Becan	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$1,695,509	\$1,695,473	\$1,695,473	\$1,695,473	\$1,695,412	\$1,695,412	\$1,666,354	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556469	Suministro Y Colocación de Luminarias Para Alumbrado Público	FISM15-APR010073	Campeche	Calakmul	Xquijil	Urbano	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$348,000	\$336,460	\$336,460	\$336,460	\$336,460	\$336,460	\$336,460	100.00	0	Luminaria	0	0.00	100.00	Financiera: EXISTE UNA DIFERENCIA POR QUE SE CANCELÓ UNA NOMINA / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556491	Construcción De Drenaje Pluvial	FISM15-APR010074	Campeche	Calakmul	Xbonil	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$227,059	\$227,059	\$227,059	\$227,059	\$227,059	\$227,059	\$0	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556547	Construcción De 15 Baños Secos	FISM15-APR010075	Campeche	Calakmul	La Virgencita de la Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$385,578	\$383,135	\$383,135	\$383,135	\$383,135	\$383,135	\$330,305	100.00	0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: LA META SON BAÑOS / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556560	Ampliación 1 De La Red De Energía Eléctrica En Media Y Baja Tensión (Segunda Etapa)	FISM15-APR010077	Campeche	Calakmul	Valentín Gómez Parías	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$432,163	\$432,163	\$432,163	\$432,163	\$432,163	\$432,163	\$432,163	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556573	Reconstrucción De Jagüey De 100x100 Mts	FISM15-APR010078	Campeche	Calakmul	La Virgencita de la Candelaria	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$458,288	\$0	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556589	Construcción De 500 Mts De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería	FISM15-APR010079	Campeche	Calakmul	Filimonero Ciento Veinte	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$450,000	\$0	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556605	Construcción De 150 Mts De Camino De Acceso A Zonas De Producción A Nivel Terracería	FISM15-APR010080	Campeche	Calakmul	Valentín Gómez Parías	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$178,362	\$178,273	\$178,273	\$178,273	\$178,273	\$178,273	\$98,681	100.00	0	Metros	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556610	Equipamiento De Sala De Extracción De Miel.	FISM15-APR0081	Campeche	Calakmul	Veinte de Noviembre	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	\$150,000	100.00	0	Equipamiento	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556805	Construcción De Galería Para Ganado Menor	FISM15-APR010082	Campeche	Calakmul	Zoh-Laguna (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556821	Construcción De 3 Captadores de Agua Fluvial	FISM15-APR010083	Campeche	Calakmul	Zoh-Laguna (Álvaro Obregón)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$100,549	\$100,549	\$100,549	\$100,549	\$100,549	\$100,549	\$99,075	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.	
CAM1510300556841	Rehabilitación De Subestación Del Sistema de Agua Potable	FISM15-APR010084	Campeche	Calakmul	Nuevo Conhuás	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$52,722	\$51,491	\$51,491	\$51,491	\$51,491	\$51,491	\$51,491	\$51,491	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CAM1510300556862	Rehabilitación De Acueducto De Agua Potable	FISM15-APR010085	Campeche	Calakmul	Santa Rosa	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$14,103	\$11,817	\$11,817	\$11,817	\$11,817	\$11,817	\$11,817	\$11,817	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CAM1510300556900	Rehabilitación De Sistema De Bombeo De Agua Potable	FISM15-APR010086	Campeche	Calakmul	Santo Domingo	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$42,436	\$38,159	\$38,159	\$38,159	\$38,159	\$38,159	\$38,159	\$38,159	100.00	0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pass al siguiente nivel.
CAM1510300556958	Construcción De Pisos Firmes	FISM15-APR010089	Campeche	Calakmul	Las Tres Ruastecas (El Verge)	Rural	Aportaciones Federales	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$110,000	\$109,999	\$109,999	\$109,999	\$109,999	\$109,999	\$109,999	100.00	0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro:	

Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Programa Fondo Convenio - Especifico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
								Ciclo Recurso	Presupuesto						Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida	Población		Avance Anual	Avance Acum.
CAM1510040469309	Suministro e Instalación de Luminarias Para Alumbrado Público En Localidades Varias	FISM15-APR010001	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$419,057	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100300561792	Construcción De Areas Complementarias Para Mejoramiento De Vivienda 20 Acciones En Localidades Varias (O De Nov. Chichonai,Heriberto Jara).	FISM15-APR010069	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,890,000	\$2,890,000	\$1,622,349	\$2,890,000	\$1,653,997	\$1,653,997	\$1,615,524	57.23	\$0	Vivienda	0	0.00	60.00	Financiera: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS ENTRE FISM, CONAVI, FIV 2014 Y BENEFICIARIOS / Física: TIENE UN AVANCE DE 60 PERO NO SIGNIFICA QUE SON 12 CASAS TERMINADAS / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE CONAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100300561799	Construcción De Areas Complementarias Para Mejoramiento De Vivienda 20 Acciones En Localidades Varias (Bel-He, Xpujil).	FISM15-APR010070	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,890,000	\$2,890,000	\$1,619,889	\$2,890,000	\$2,372,364	\$2,372,364	\$1,617,862	82.09	\$0	Vivienda	0	0.00	71.00	Financiera: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS ENTRE FISM, CONAVI, FIV 2014 Y BENEFICIARIOS / Física: TIENE UN AVANCE DE 71 PERO NO SIGNIFICA QUE SON 14.2 CASAS TERMINADAS / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE CONAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100300561803	Construcción De Areas Complementarias Para Mejoramiento De Vivienda 19 Acciones En Las Localidades Varias (El Refugio, Gustavo Diaz Ordaz, Zoh-Laguna, Nuevo Real)	FISM15-APR010071	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$2,745,500	\$2,745,500	\$1,568,907	\$2,745,500	\$1,925,530	\$1,925,530	\$1,568,907	70.13	\$0	Vivienda	0	0.00	70.00	Financiera: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS ENTRE FISM, CONAVI, FIV 2014 Y BENEFICIARIOS / Física: TIENE UN AVANCE DE 70 PERO NO SIGNIFICA QUE SON 13.3 CASAS TERMINADAS / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE CONAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100300561809	Construcción De Areas Complementarias Para Mejoramiento De Vivienda 21 Acciones En Localidades Varias (Felipe Angeles, Hermenegildo.)	FISM15-APR010072	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$3,034,500	\$3,034,500	\$1,735,437	\$3,034,500	\$3,034,500	\$3,034,500	\$1,735,437	100.00	\$0	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS ENTRE FISM, CONAVI, FIV 2014 Y BENEFICIARIOS / Física: OBRA CONCLUIDA FISCALMENTE / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE CONAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100400587219	Construcción De Banqueta Canal.	FISM15-APR010092	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$666,000	\$665,235	\$665,235	\$665,218	\$665,218	\$665,218	\$456,838	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FISM 2015 APORTA \$ 67,670.63 Y FIV 2015 \$ 598,147.59 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100400587237	Rehabilitación De Red De Agua Potable	FISM15-APR010095	Campeche	Calakmul	Zoh-Laguna (Alvaro Obregón)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$211,517	\$210,500	\$210,500	\$210,500	\$210,500	\$210,500	\$210,500	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FONDO PETROLERO APORTA \$ 150,844.30 Y FISM 59,455.70 / Física: LA META ES UN SISTEMA SOLO QUE EN LA CUENTRA DE LA OBRA NO APARECE SISTEMA COMO OCIÓN PARA LA META. / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15100400587332	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable.	FISM15-APR010096	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	\$198,476	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$198,000	\$0	100.00	\$0	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FISM APORTA \$ 122,582.00 Y FONDO PETROLERO \$ 75,439.00 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAM15100400587400	Programa De Mejoramiento De Vivienda: Suministro Y Colocación De Laminas De Zinc Tercera Etapa	FISM15-APR010091	Campeche	Calakmul	Cobertura municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$571,023	\$570,936	\$570,936	\$570,936	\$570,936	\$570,936	\$570,936	100.00	\$0	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100400587412	Construcción De Pisos De Concreto (Xpujil, Eugenio Echeverría Castellón H, La Lucha Y, Ricardo Payó Jeme)	FISM15-APR010093	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$450,000	\$448,950	\$448,950	\$448,950	\$448,950	\$448,950	\$294,739	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100400587423	Construcción De Pisos De Concreto (El Manantial, La Virgenita De La Candelaria, Las Tres Huastecas)	FISM15-APR010094	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	\$408,775	\$404,997	\$404,997	\$404,997	\$404,997	\$404,997	\$0	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: +	
CAM15100400587428	Construcción De Vado De Concreto	FISM15-APR010097	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$42,269	\$42,269	\$42,269	\$42,269	\$42,269	\$42,269	\$38,829	100.00	\$0	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	
CAM15100400587434	Rehabilitación Y Pavimentación De 1.00 Km De Calles	FISM15-APR010098	Campeche	Calakmul	Narciso Mendoza	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$800,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$798,000	\$0	100.00	\$0	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	