

Total: 5

Información General del Proyecto													Aprovechamiento							Aprovechamiento			Observaciones				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensaje	Programa Fondo Concreto	Programa Fondo Concreto - Específico	Nombre	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Ciclo Mensura	Presupuesto	Modificado	Reasignado (Millonada)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	% Avance		Indicador	Unidad de Medida	Sublección	Avance Mensual
OM151000024059	Rehabilitación De Las Principales Calles	PA2015-APR010001	Campeche	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidio	2076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	20-Previsiones Salariales y Similares	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,156,170	\$1,156,170	\$1,156,170	\$1,156,170	\$246,451	\$246,451	\$246,451	30.00	00	Metros lineales	0	0.00	70.00	Financiera / Fisical / Registrada
OM151000024039	Rehabilitación De Las Principales Calles	PA2015-APR010002	Campeche	Calixtlahuacán	Rural	Subsidio	2076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	20-Previsiones Salariales y Similares	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,112,353	\$1,112,353	\$1,112,353	\$1,112,353	\$333,741	\$333,741	\$333,741	30.00	00	Metros lineales	0	0.00	80.00	Financiera / Fisical / Registrada
OM151000024074	Rehabilitación De Las Calles En La Colonia Venadillo	PA2015-APR010003	Campeche	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidio	2076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	20-Previsiones Salariales y Similares	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,454,478	\$1,454,478	\$1,454,478	\$1,454,478	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrada
OM151000024043	Rehabilitación De Calles En La Colonia 10 De Mayo	PA2015-APR010004	Campeche	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidio	2076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	20-Previsiones Salariales y Similares	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,454,478	\$1,454,478	\$1,454,478	\$1,454,478	00	00	00	0.00	00	Metros lineales	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrada
OM151000024044	Construcción De Centro De Desarrollo Comunitario	PA2015-APR010005	Campeche	Calixtlahuacán	Urbano	Subsidio	2076	Fondo de Apoyo en Infraestructura y Productividad	20-Previsiones Salariales y Similares	M. AYUNTAMIENTO DE CALIXTLAHUACÁN	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,354,177	\$1,354,177	\$1,354,177	\$1,354,177	00	00	00	0.00	00	Vivienda	0	0.00	0.00	Financiera / Fisical / Registrada

PRELIMINAR