

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Información General del Proyecto		Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero								Avance Físico			Observaciones			
								Programa Fondo Convenio - Específico	Programa Fondo Convenio - Específico					Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Quilates)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reintegro	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.
CAMI5160200684531	Equipamiento De Protección Civil	POPETIC-APRO1001	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	Subsidios	US93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Otros Proyectos	En Ejecución	2015	\$153,252	\$153,252	\$153,252	\$153,252	\$54,273	\$54,273	\$54,273	35.41	\$0	Equipamiento	0	0.00	35.00	Financieras / Físicas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.
CAMI6160200684530	Mellano Sanitario (Construcción De Red De Alimentación De Energía Eléctrica)	POPETIC-APRO1001	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	Subsidios	US93 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2016	\$834,606	\$834,606	\$571,497	\$0	\$0	\$0	0.00	\$0	Otros	0	0.00	0.00	Financieras / Físicas / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.	