

Total: 10

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recursos	Programa Fideicomiso	Programa Fondo Concursal - Específico	Año	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones
														Ciclo Menor	Requerido	Multiciclo	Recaudado (Muestreado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Indicador	
080150000004050	Construcción de Centro de Atención Comunitaria	FAPEF15-09001001	Campeche	Calixtlahuacán	San-Ignacio (Alvaro Obregón)	Rural	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	1,400,928	1,400,928	1,400,928	1,400,928	1,400,928	1,400,928	1,400,928	100.00	00	Pisos	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000010011	Calle	FAPEF15-09001002	Campeche	Calixtlahuacán	Santo Domingo	Rural	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	1,543,123	1,543,123	1,543,123	1,543,123	1,543,123	1,543,123	1,543,123	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000020080	Reconstrucción de Calle en Np011 (Colonia Sección)	FAPEF15-09001003	Campeche	Calixtlahuacán	Np011	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	243,434	243,434	243,434	243,434	243,434	243,434	243,434	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000020093	Reconstrucción de Calle en Np011 (Colonia Bellavista)	FAPEF15-09001004	Campeche	Calixtlahuacán	Np011	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	243,434	243,434	243,434	243,434	243,434	243,434	243,434	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000020098	Reconstrucción de Calle en Np011 (Colonia Regumilanes)	FAPEF15-09001005	Campeche	Calixtlahuacán	Np011	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	243,434	243,791	243,791	243,791	243,791	243,791	243,791	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000030040	Reconstrucción de Calle en Np011 (Colonia Centro)	FAPEF15-09001006	Campeche	Calixtlahuacán	Np011	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	243,434	248,238	248,238	248,238	248,238	248,238	248,238	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000030098	Reconstrucción de Calle en Np011 (Colonia Fundadores)	FAPEF15-09001007	Campeche	Calixtlahuacán	Np011	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	243,434	246,456	246,456	246,456	246,456	246,456	246,456	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000030114	Reconstrucción de Calle en Np011 (Colonia Jardines)	FAPEF15-09001008	Campeche	Calixtlahuacán	Np011	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	243,434	247,443	247,443	247,443	247,443	247,443	247,443	100.00	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000030147	Reconstrucción de Calle en Np011 (Colonia 10 de Mayo)	FAPEF15-09001009	Campeche	Calixtlahuacán	Np011	Urbano	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	1,030,187	1,032,363	1,032,363	1,032,363	1,032,363	1,032,363	1,032,363	97.42	00	Metros Lineales	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.
080150000030050	Cancha de Deportes (Construcción de Techos)	FAPEF15-09001010	Campeche	Calixtlahuacán	Jardines Ortiz de Domínguez (Calixtlahuacán)	Rural	Apoyaciones Federales	2011 PAPEF		2015	1,874,899	1,874,899	1,874,899	1,874,899	1,874,899	1,874,899	1,874,899	100.00	00	Pisos	0	0.00	100.00	Financiada / Física / Registrada - - - EJECUTADA: Para el siguiente nivel.