

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO
CICLO	TRIMESTRE	FOLIO	CATEGORIA	MONTO_GLOBAL_APROBADO	FUENTES_FINANCIAMIENTO	NOMBRE	ID_ENTIDAD_RESPONSABLE	ENTIDAD_RESPONSABLE	ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE	MUNICIPIO_RESPONSABLE	TIPO_PROGRAMA_PROYECTO	CLASIFICACION	SUBCLASIFICACION	INSTITUCION_EJECUTORA	NUMERO_PROYECTO	POBLACION_BENEFICIADA	MUJERES	HOMBRES	
2021	2	CAM210201917475	Acción	1298799	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1298799.0, modificado:1298799.0}}	32505 ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS - 31571	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	31571	N	0	0	
2021	2	CAM210201917483	Acción	300000	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:300000.0, modificado:300000.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31591	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	31591	N	0	0	
2021	2	CAM210201907172	Proyecto de inversión	1079896.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:1, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON - 2995	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	2995	S	25	25	

2021	2	CAM210201907203	Proyecto de inversión	1079896.13	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMISO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS. - 3089	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	3089	S	41	43
2021	2	CAM210201906941	Proyecto de inversión	1410825.68	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1410825.68, modificado:1410825.68}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO). - 2451	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	2451	S	34	32
2021	2	CAM210201906973	Proyecto de inversión	1128660.54	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128660.54, modificado:1128660.54}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN. - 2533	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	2533	S	38	39

2021	2	CAM210201911396	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145568.23, modificado:1145568.23}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINOS SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE4 QUICHE LAS PAILAS - 17655	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17655	5	29	30
2021	2	CAM210201911135	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071883.69, modificado:1071883.69}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE - 17113	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17113	5	26	24
2021	2	CAM210201911212	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 17318	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17318	5	27	29

2021	2	CAM210201911234	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128660.54, modificado:1128660.54}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NIÑOS HEROES - 17370	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17370	5	45	47
2021	2	CAM210201911285	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE RICARDO PAYRO GENE (POLO NORTE) - 17455	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17455	5	45	35
2021	2	CAM210201911309	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2143767.38, modificado:2143767.38}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE ZOH LAGUNA (ÁLVARO OBREGON). - 17487	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17487	5	30	31
2021	2	CAM210201911325	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOTH - 17514	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17514	5	34	33

2021	2	CAM210201908733	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1145568.23, modificado:1145568.23}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO. - 7776	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	7776	S	34	32
2021	2	CAM210201911345	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122815.53, modificado:1122815.53}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN 2 (LAS CARMELAS) - 17542	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17542	S	44	44
2021	2	CAM210201912261	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128660.54, modificado:1128660.54}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 19685	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	19685	S	37	36
2021	2	CAM210201918488	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1146088.65, modificado:1146088.65}}	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (1RA ETAPA, CONSTRUCCION DE CANCHA), EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES I - 33671	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	33671	S	25	35

2021	2	CAM210201912444	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 20013	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	20013	5	45	39
2021	2	CAM210201912506	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1128660.54, modificado:1128660.54}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE XBONIL - 20184	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	20184	5	33	47
2021	2	CAM210201912552	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1122815.33, modificado:1122815.33}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 20262	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	20262	5	27	28

2021	2	CAM210201921082	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:41760.0, modificado:41760.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO. - 41224	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41224	5	80	70
2021	2	CAM210201919945	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92123.04, modificado:92123.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS (VARIAS LOCALIDADES). EN LA LOCALIDAD DE HERIBERTO JARA CORONA - 37456	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	37456	5	3	2
2021	2	CAM210201919957	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92123.04, modificado:92123.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑOS (VARIAS LOCALIDADES). EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA. - 37519	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	37519	5	2	2
2021	2	CAM210201921028	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS). EN LA LOCALIDAD DE BELHA. - 41102	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41102	5	30	50

2021	2	CAM210201927725	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO - 58734	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58734	5	70	81
2021	2	CAM210201922212	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO) - 44811	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44811	5	70	68
2021	2	CAM210201922243	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19488.0, modificado:19488.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE PLAN DE SAN LUIS. - 44873	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44873	5	4	5
2021	2	CAM210201912972	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINOS SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LA VICTORIA - 21580	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	21580	5	25	27

2021	2	CAM210201916858	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO), EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA. - 29962	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	29962	S	102	109
2021	2	CAM210201919923	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:92123.04, modificado:92123.04}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTO PARA BAÑO (VARIAS LOCALIDADES). EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL CIVILITO). - 37375	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	37375	S	2	3
2021	2	CAM210201922289	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:50112.0, modificado:50112.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SANTA LUCIA. - 45029	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	45029	S	50	48
2021	2	CAM210201911412	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071883.69, modificado:1079620.48}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE BECÁN - 17704	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	17704	S	45	45

2021	2	CAM210201920739	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE VEINTE DE NOVIEMBRE. - 40163	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	40163	5	18	20
2021	2	CAM210201922331	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:30624.0, modificado:30624.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO. - 45170	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	45170	5	30	42
2021	2	CAM210201912259	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1718352.35, modificado:1718352.35}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ÁNGELES 2 - 19682	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	19682	5	35	37

2021	2	CAM210201913110	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO GENE (POLO NORTE). - 21833	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	21833	5	28	29
2021	2	CAM210201915295	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165417.08, modificado:165417.08}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. SAN JOSE KILOMETRO 120 - 26466	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26466	5	93	90
2021	2	CAM210201915330	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:143361.47, modificado:143361.47}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. SANTA LUCIA - 26567	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26567	5	149	155

2021	2	CAM210201916089	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 28164	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	28164	S	76	88
2021	2	CAM210201920839	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:24656.0, modificado:24656.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE ARROYO NEGRO - 40462	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	40462	S	120	120
2021	2	CAM210201915353	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:159903.18, modificado:159903.18}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. XBONIL - 26640	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26640	S	258	260
2021	2	CAM210201916178	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:800000.0, modificado:800000.0}}	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE - 28345	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	28345	S	167	168

2021	2	CAM210201921694	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE GUILLERMO PRIETO. - 43372	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43372	5	70	88
2021	2	CAM210201922443	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:180960.0, modificado:180960.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES II - 45464	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	45464	5	80	90
2021	2	CAM210201923229	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:25500.0, modificado:25500.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRA. EN LA COMUNIDAD DEL VEINTE DE NOVIEMBRE. - 47099	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	47099	5	40	40
2021	2	CAM210201912483	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:561407.77, modificado:561407.77}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 20113	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	20113	5	26	28

2021	2	CAM210201915465	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16760.2, modificado:16760.2}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 26871	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26871	S	104	128
2021	2	CAM210201921796	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:83520.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS NUMERO 2. - 43823	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43823	S	76	88
2021	2	CAM210201922520	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86304.0, modificado:86304.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA. - 45644	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	45644	S	80	75

2021	2	CAM210201915484	Proyecto de inversión	165417.08	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165417.08, modificado:165417.08}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO EUGENIO ECHEVARRIA CASTELLOT - 26908	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26908	S	97	114
2021	2	CAM210201916301	Proyecto de inversión	700000	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	CONSTRUCCION DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE HERMENEGILDO GALEANA. - 28590	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	28590	S	63	63
2021	2	CAM210201921056	Proyecto de inversión	55680	{{f1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE BLASILLO. - 41167	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41167	S	60	75

2021	2	CAM210201921828	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:116928.0, modificado:116928.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA). - 43877	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43877	5	80	93
2021	2	CAM210201917231	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:524000.0, modificado:847926.82}}	CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUA PLUVIAL (JAGUEY). EN LA COMUNIDAD DE GUILLELMO PRIETO. - 30868	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	30868	5	135	154
2021	2	CAM210201921096	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:83520.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE CAÑA BRAVA. - 41264	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41264	5	70	76
2021	2	CAM210201921894	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:103008.0, modificado:103008.0}}	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE LOS ANGELES. - 44044	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44044	5	84	91

2021	2	CAM210201921929	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86304.0, modificado:86304.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE NIÑOS HÉROES. - 44184	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44184	5	71	88
2021	2	CAM210201914863	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE - 25395	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	25395	5	104	128
2021	2	CAM210201921189	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:91872.0, modificado:91872.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE CENTAURO DEL NORTE. - 41547	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41547	5	70	85
2021	2	CAM210201921993	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:72384.0, modificado:72384.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHA. - 44337	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44337	5	70	88

2021	2	CAM210201917372	Proyecto de inversión	1079896.13 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: CAMINO SACA COSECHA. EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ - 31304	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	31304	S	266	289
2021	2	CAM210201914978	Proyecto de inversión	198500.49 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:198500.49, modificado:198500.49}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO - 25695	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	25695	S	273	250
2021	2	CAM210201921323	Proyecto de inversión	83520 {ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:83520.0, modificado:83520.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN. - 42043	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	42043	S	50	70

2021	2	CAM210201918276	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1921845.64, modificado:1921845.64}}	CONSTRUCCION DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (TECHADO DE CANCHA) EN LA COMUNIDAD DE EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT II EL CARRIZAL - 33238	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	33238	5	78	89
2021	2	CAM210201919042	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:277771.7, modificado:277771.7}}	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 35157	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	35157	5	245	270
2021	2	CAM210201912935	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA - 21393	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	21393	5	41	43
2021	2	CAM210201915872	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE BEL-HA - 27613	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	27613	5	89	94

2021	2	CAM210201921249	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 41752	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41752	5	70	85
2021	2	CAM210201921275	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE CONSTITUCION. - 41895	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41895	5	90	90
2021	2	CAM210201913685	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1500000.0, modificado:1500000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ) - 23199	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	23199	5	36	35
2021	2	CAM210201917389	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1071883.69, modificado:1071883.69}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA I - 31365	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	31365	5	76	88

2021	2	CAM210201913722	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000000.0, modificado:1000000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA). - 23317	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	23317	5	50	49
2021	2	CAM210201913753	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:700000.0, modificado:700000.0}}	REHABILITACIÓN DE CALLES (ASFALTO) EN LA COMUNIDAD DE TOMAS AZNAR BARBACHANO (LA MOZA) - 23360	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	23360	5	42	43
2021	2	CAM21020191398	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:77952.0, modificado:77952.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE. - 42309	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	42309	5	80	90
2021	2	CAM21020191414	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:69600.0, modificado:69600.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES. - 42434	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	42434	5	80	75

2021	2	CAM210201913008	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1079896.13, modificado:1079896.13}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA; CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE NARCIZO MENDOZA - 21648	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	21648	5	26	27
2021	2	CAM210201915366	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55139.03, modificado:55139.03}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE NARCIZO MENDOZA - 26677	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26677	5	216	208
2021	2	CAM210201917534	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. EN LA COMUNIDAD DE CERRO DE LAS FLORES. - 31668	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	31668	5	35	43
2021	2	CAM210201915397	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:154389.27, modificado:154389.27}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS - 26721	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26721	5	265	238

2021	2	CAM210201915414	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:3000000.0, modificado:3000000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 26771	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26771	5	136	144
2021	2	CAM210201918293	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1200000.0, modificado:1200000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (1RA ETAPA CONSTRUCCIÓN DE CANCHA), EN LA LOCALIDAD DE PUEBLA DE MORELIA. - 33354	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	33354	5	55	60
2021	2	CAM210201915430	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165417.08, modificado:165417.08}}	REHABILITACIÓN DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA) - 26802	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26802	5	267	235
2021	2	CAM210201915477	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:573195.46, modificado:573195.46}}	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SISTEMA ELECTROMECANICA EN POZO DE AGUA POTABLE) EN LA COMUNIDAD DE ZOHLAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN). - 26890	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26890	5	568	566

2021	2	CAM210201921592	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:153120.0, modificado:153120.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II (LAS CARMELAS). - 43039	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43039	5	70	83
2021	2	CAM210201922367	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:27840.0, modificado:27840.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA LOCALIDAD DE XBONIL. - 45227	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	45227	5	40	53
2021	2	CAM210201916975	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO). EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CONHUAS. - 30297	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	30297	5	370	387
2021	2	CAM210201918430	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1225766.93, modificado:1225766.93}}	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO MULTIDEPORTIVO (1RA ETAPA, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA). EN LA COMUNIDAD DE ARROYO NEGRO. - 33555	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Deporte	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	33555	5	120	120

2021	2	CAM210201921642	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA - 43229	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43229	5	30	37
2021	2	CAM210201921659	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75168.0, modificado:75168.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXL) - 43270	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43270	5	76	80
2021	2	CAM210201916271	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:500000.0, modificado:500000.0}}	REHABILITACION DE CALLES (ASFALTO), EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN - 28534	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Transportes y vialidades	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	28534	5	170	154
2021	2	CAM210201915600	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:175000.0, modificado:175000.0}}	REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE (SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANFORMADOR) EN LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO XNOHÁ - 27147	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Agua y saneamiento	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	27147	5	56	58

2021	2	CAM210201917084	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447031.09, modificado:447031.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO. EN LA COMUNIDAD DE EL PROVENIR. - 30544	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	30544	S	5	5
2021	2	CAM210201921774	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:86304.0, modificado:86304.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE JUSTO SIERRA MÉNDEZ. - 43744	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43744	S	70	81
2021	2	CAM210201917140	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:447031.09, modificado:447031.09}}	CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS PARA BAÑO. EN LA COMUNIDAD DE BENITO JUÁREZ (LAS CAROLINAS). - 30640	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	30640	S	4	6
2021	2	CAM210201921867	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:i, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE LOS ALACRANES. - 43949	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	43949	S	40	52

2021	2	CAM210201917911	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:804770.0, modificado:804770.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA CAMINO SACA COSECHA EN LA COMUNIDAD DE EL PORVENIR. - 32354	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	32354	5	10	15
2021	2	CAM210201921915	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:111360.0, modificado:111360.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE LA LUCHA II - 44102	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44102	5	56	118
2021	2	CAM210201921947	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:55680.0, modificado:55680.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVO BECAL. - 44224	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44224	5	104	105
2021	2	CAM210201921963	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13920.0, modificado:13920.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN LA LOCALIDAD DE ONCE DE MAYO. - 44261	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44261	5	30	43

2021	2	CAM210201921977	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:58464.0, modificado:58464.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS) EN LA COMUNIDAD DE PABLO GARCÍA. - 44285	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	44285	S	70	90
2021	2	CAM210201915119	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:165417.08, modificado:165417.08}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ - 26057	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26057	S	76	88
2021	2	CAM210201918002	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:75759.14, modificado:75759.14}}	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN LA LOCALIDAD DE LOS ALACRANES (COL. SANTA ROSA). - 32552	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Asistencia Social	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	32552	S	73	86
2021	2	CAM210201915203	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:110278.05, modificado:110278.05}}	REHABILITACION DE TECHO FIRME CONSISTENTE EN LAMINAS DE ZINC. EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 26237	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Vivienda	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	26237	S	71	0

2021	2	CAM210201921215	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:16704.0, modificado:16704.0}}	REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO (SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS). EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCIÓN. - 41641	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Urbanización	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	41641	5	20	35
2021	2	CAM210201927752	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:60500.0, modificado:60500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LA GUADALUPE. - 58812	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58812	5	85	92
2021	2	CAM210201928014	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13500.0, modificado:13500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO (EL LECHUGAL) - 59844	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	59844	5	25	34
2021	2	CAM210201928122	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6500.0, modificado:6500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA - 60266	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	60266	5	19	28

2021	2	CAM210201927740	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:40500.0, modificado:40500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE). - 58772	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58772	5	76	82
2021	2	CAM210201927813	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:61500.0, modificado:61500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA) - 58999	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58999	5	90	97
2021	2	CAM210201928072	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:35250.0, modificado:35250.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CASTILLA BRITO. - 60099	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	60099	5	20	20
2021	2	CAM210201928138	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10500.0, modificado:10500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE FELIPE ANGELES II - 60323	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	60323	5	18	23

2021	2	CAM210201927467	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1000.0, modificado:1000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NUEVA VIDA - 57825	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57825	5	2	3
2021	2	CAM210201927469	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:48000.0, modificado:48000.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LOS ANGELES - 57830	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57830	5	70	77
2021	2	CAM210201927553	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:14750.0, modificado:14750.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (EL CIVALITO) - 58138	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58138	5	30	35
2021	2	CAM210201927595	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:33000.0, modificado:33000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE BLASILLO - 58262	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58262	5	43	47

2021	2	CAM210201928095	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12000.0, modificado:12000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE EUGENI ECHEVERRIA CASTELLOT II (EL CARRIZAL) - 60201	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	60201	5	31	28
2021	2	CAM210201926787	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:74000.0, modificado:74000.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NIÑOS HEROES. - 55425	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	55425	5	34	40
2021	2	CAM210201927838	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:6000.0, modificado:6000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LAZARO CARDENAS NUMERO II - 59099	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	59099	5	15	15
2021	2	CAM210201927849	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:7000.0, modificado:7000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO CAMPANARIO. - 59148	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	59148	5	17	25

2021	2	CAM210201927283	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:118500.0, modificado:118500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE ONCE DE MAYO - 57219	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57219	5	70	98
2021	2	CAM210201927305	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE DOS NACIONES - 57290	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57290	5	48	35
2021	2	CAM210201927470	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:34000.0, modificado:34000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO) - 57836	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57836	5	45	51
2021	2	CAM210201927787	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA II - 58928	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58928	5	30	40

2021	2	CAM210201928064	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:12500.0, modificado:12500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESCENCIO REJÓN. - 60039	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	60039	5	4	4
2021	2	CAM210201923037	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:53500.0, modificado:53500.0}}	REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE CRISTOBAL COLON. - 46718	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	46718	5	30	43
2021	2	CAM210201927318	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:10000.0, modificado:10000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE LA LUCHA I - 57337	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57337	5	30	29
2021	2	CAM210201927471	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:4000.0, modificado:4000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA RANCHERÍA LAS DELICIAS - 57838	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57838	5	13	23

2021	2	CAM210201927473	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:19500.0, modificado:19500.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO SAN JOSE - 57845	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57845	S	38	49
2021	2	CAM210201927540	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:22500.0, modificado:22500.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE EL CARMEN II (LAS CARMELAS) - 58106	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58106	S	50	48
2021	2	CAM210201927768	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:15500.0, modificado:15500.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO) - 58870	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58870	S	68	75
2021	2	CAM210201937462	Acción	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:900000.0, modificado:900000.0}}	33901 SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS - 31583	4	Campeche	10	Calakmul		Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	31583	N	0	0

2021	2	CAM210201927383	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:13250.0, modificado:13250.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NUEVO VERACRUZ. - 57569	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57569	5	20	23
2021	2	CAM210201927476	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11000.0, modificado:11000.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE NARCISO MENDOZA. - 57849	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57849	5	35	31
2021	2	CAM210201927517	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:11250.0, modificado:11250.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE DOS LAGUNAS SUR. - 58038	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	58038	5	30	41
2021	2	CAM210201927828	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:45000.0, modificado:45000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE PABLO GARCIA. - 59046	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	59046	5	58	73

2021	2	CAM210201927979	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:44000.0, modificado:44000.0}}	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL - 59734	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	59734	5	22	25
------	---	-----------------	-----------------------	---	--	---	----------	----	----------	---	-----------------	-----------------	----------------------------	-------	---	----	----

2021	2	CAM210201927350	Proyecto de inversión	{ff1: {ciclo_recurso:2021, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:63000.0, modificado:63000.0}}	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA AGRICOLA: MECANIZADO DE TIERRAS. EN LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ (ICAICHE) - 57446	4	Campeche	10	Calakmul	Proyecto de Inversión de Infraestructura Social	Otros Proyectos	Sin identificar	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	57446	5	70	88
------	---	-----------------	-----------------------	---	---	---	----------	----	----------	---	-----------------	-----------------	----------------------------	-------	---	----	----

DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	DETALLE_PROYECTO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCE_FINANCIERO	AVANCES_FISICOS	FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES	OBSERVACIONES
BENEFICIARIOS	METAS	TIPO_GEOREFERENCIA	GEOREFERENCIAS	FECHA_INICIO	FECHA_TERMINO	RECAUDADO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	EJERCIDO	PAGADO	PAGADO	CONTRATOS	AVANCES_FISICOS	CARPETA_FOTOS	ESTATUS	FLUJO	OBSERVACIONES_CAPTURISTA	OBSERVACIONES_REVISION
	{meta1: {unidad_medida:Vehiculos, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	05-04-2021	06-06-2021	1298799	1298799	1298005.2	1298005.2	1298005.2	1298005.2	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101577}, {contratista, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:1298799.0, importe_moficado:1298799.0}}	{1917475/proyecto_INICIO, 1917475/proyecto_FIN, 1917475/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.397276, lat:18.505371}}	05-04-2021	06-06-2021	300000	300000	0	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:Administración directa, numero_contrato:101579}, {contratista, convocante: H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL, monto:300000.0, importe_moficado:300000.0}}	{1917483/proyecto_INICIO, 1917483/proyecto_OTROS, 1917483/proyecto_PROCESO}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0}}		{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:CAMINO TRAMO CRISTOBAL COLON - PARCELAS MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 500 EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 CRISTOBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA HUBICADO A 5 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL EN LA COM, lon:-89.4539058, lat:18.22108142}}	30-03-2021	30-05-2021	500000	1079596.14	323915.04	323915.04	323915.04	323915.04	{ctto1: {tipo_obra:Obras, numero_contrato:HAC-FISM-UB-011-2021, contratista:RODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1079596.14, importe_moficado:1079596.14}}	{1907172/proyecto_INICIO, 1907172/proyecto_METROS LINEALES, 1907172/proyecto_PROCESO, 1907172/proyecto_INICIO}		En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:261, direccion:CAMINO TRAMO VALENTIN GÓMEZ FARIAS - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 0 + 100 EJIDO VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, 24643 VALENTÍN GÓMEZ FARIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA COMUNIDAD DE VAL, lon:-89.44216972, 1 lat:18.51226751}}	30-03-2021	30-05-2021	1000000	1079596.14	925769.79	925769.79	925769.79	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-010- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA A+I. ARQUITECT URA INTEGRAL, SA DE CV., convocante: H MUNICIPIO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1079 {unidad_medi 596.14, da:Metros importe_mo lineales, PROCESO, dificado:107 avance:1600.0 1907203/proyecto_ 9596.14] }} INICIO) En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-015- 2021, contratista: MARCELA ALDAY VALENCIA, convocante: H. MUNICIPIO {1906941/proyecto DE _INICIO, CALAKMUL, {meta1: monto:1410 {unidad_medi 638.72, da:Metros importe_mo lineales, FIN, dificado:141 avance:2000.0 1906941/proyecto_ 0638.72] }} INICIO) En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-016- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA A+I. ARQUITECT URA INTEGRAL, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO {1906973/proyecto DE _INICIO, CALAKMUL, {meta1: monto:1128 {unidad_medi 575.36, da:Metros importe_mo lineales, PROCESO, dificado:112 avance:2000.0 1906973/proyecto_ 8575.36] }} FIN) En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CAMINO TRAMO PLAN DE AYALA (CINCO DE MAYO) - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO PLAN DE AYALA 5 DE MAYO, 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SA, lon:- 89.29945919, 1 lat:18.0700667}}	30-03-2021	30-05-2021	1400000	1410638.72	1310840.23	1310840.23	1310840.23	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-016- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA A+I. ARQUITECT URA INTEGRAL, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO {1906973/proyecto DE _INICIO, CALAKMUL, {meta1: monto:1128 {unidad_medi 575.36, da:Metros importe_mo lineales, PROCESO, dificado:112 avance:2000.0 1906973/proyecto_ 8575.36] }} FIN) En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CAMINO TRAMO CONCEPCIÓN - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONCEPCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA ESCARCEGA CHETUMAL KM 78 DE LADO DERECHO, lon:- 90.13381304, 1 lat:18.61990882}}	30-03-2021	30-05-2021	600000	1128575.36	338572.61	338572.61	338572.61	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-016- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA A+I. ARQUITECT URA INTEGRAL, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO {1906973/proyecto DE _INICIO, CALAKMUL, {meta1: monto:1128 {unidad_medi 575.36, da:Metros importe_mo lineales, PROCESO, dificado:112 avance:2000.0 1906973/proyecto_ 8575.36] }} FIN) En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:192, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - QUICHE LAS PAILAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO QUICHE LAS PAILAS, 24646 QUICHÉ DE LAS PAILAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA QUE VA DE ,lon:- 89-34001357, 1 lat:18.0760742}}	23-03-2021	24-05-2021	400000	1145413.26	343623.98	343623.98	343623.98	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-006- 2021, contratista: MARCELA ALDAY VALENCIA, convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1145 (unidad_medi 413.26, da:Metros {1911396/proyecto importe_mo lineales, _INICIO, dificado:114 avance:1300.0 1911396/proyecto_ }} PROCESO) En Ejecución avances Validado Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - COMUNIDAD VEINTE DE NOVIEMBRE MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO , 00000 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA EN COMUNIDAD VEINTE DE NOVIEMBR, lon:- 89-30643955, 1 lat:18.45154257}}	23-03-2021	24-05-2021	600000	1071758.12	321527.44	321527.44	321527.44	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-002- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA BAHIA MANATI, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1071 (unidad_medi 758.12, da:Metros {191135/proyecto importe_mo lineales, PROCESO, dificado:107 avance:1400.0 191135/proyecto_ }} INICIO) En Ejecución avances Validado Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - EMILIANO ZAPATA MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA HUBICADA EN LA COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA AL FONDO DE , lon:- 89.67376871, 1 lat:18.52117108}}	23-03-2021	24-05-2021	1000000	1079684.32	976090.5	976090.5	976090.5	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-001- 2021, contratista:T RANSPORTE S Y MANTENIMI ENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1079 (unidad_medi 584.32, da:Metros _PROCESO, importe_mo lineales, 1911212/proyecto_ dificado:107 avance:2000.0 1911212/proyecto_ }} INICIO) En Ejecución avances Validado Sin observaciones Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - NIÑOS HEROES MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 1 + 500 EJIDO NIÑOS HEROES, 24645 NIÑOS HEROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA ESTATAL TRAMOP NIÑOS HEROES CRISTOBAL COLON A 1500 ML DE LA COMUNID, lon:- 89.46053381, 1 lat:18.15243023}}	23-03-2021	24-05-2021	1128536.48	1128536.48	1044922.05	1044922.05	1044922.05	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-007- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H, MUNICIPIO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1128 (unidad_medi 536.48, da:Metros importe_mo lineales, dificado:112 avance:2000.0 }})	{1911234/proyecto _INICIO, 1911234/proyecto_ PROCESO, 1911234/proyecto_ FIN, 1911234/proyecto_ INICIO, 1911234/proyecto_ FIN, 1911234/proyecto_ PROCESO}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - RICARDO PAYRO GENE MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 600 EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMI, lon:-89.44588794, 1 lat:18.31557179}}	23-03-2021	24-05-2021	1079674.14	1079674.14	1014970.89	1014970.89	1014970.89	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-017- 2021, contratista:L UCIANO GONZALEZ COLLI, convocante: H, MUNICIPIO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1079 (unidad_medi 674.14, da:Metros importe_mo lineales, dificado:107 avance:2000.0 9674.14}})	{1911285/proyecto _INICIO, 1911285/proyecto_ PROCESO, 1911285/proyecto_ FIN, 1911285/proyecto_ INICIO, 1911285/proyecto_ PROCESO, 1911285/proyecto_ FIN}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON MARGEN DERECHO KILOMETRO undefined + undefined EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH-LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMIN, lon:- 89.41459166, 1 lat:18.59285969}}	02-04-2021	27-05-2021	2143468.92	2143468.92	2036751.54	2036751.54	2036751.54	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-003- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H, MUNICIPIO DE CALAKMUL, (meta1: monto:2143 (unidad_medi 468.92, da:Metros importe_mo lineales, dificado:214 avance:2000.0 3468.92}})	{1911309/proyecto _INICIO, 1911309/proyecto_ PROCESO, 1911309/proyecto_ FIN, 1911309/proyecto_ INICIO, 1911309/proyecto_ FIN, 1911309/proyecto_ PROCESO}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:99, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - CASTELLOTH MARGEN DERECHO KILOMETRO 1 + 100 EJIDO INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, 24654 INGENIERO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT, CALAKMUL CAMPECHÉ ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA C, lon:- 89.59867134, 1 lat:18.53055534}}	23-03-2021	24-05-2021	1079612.47	1079612.47	1079612.47	1079612.47	1079612.47	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-008- 2021, contratista:T RANSPORTE S Y MANTENIMI ENTO ELIDE, SA DE CV., convocante: H, MUNICIPIO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1079 (unidad_medi 612.48, da:Metros importe_mo lineales, dificado:107 avance:2000.0 9612.48}})	{1911325/proyecto _PROCESO, 1911325/proyecto_ FIN, 1911325/proyecto_ INICIO, 1911325/proyecto_ FIN, 1911325/proyecto_ PROCESO}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:238, direccion:CAMINO TRAMO EL TESORO - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO 3 + 200 EJIDO EL TESORO, 24646 EL TESORO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CARRETERA EL TESORO BLASILLO A 3200 ML DE LA COMUNIDAD EL TESORO LADO DERECHO , lon:- 89.18834109, 1 lat:18.15800704}}	30-03-2021	30-05-2021	1145492.38	1145492.38	1062022.59	1062022.59	1062022.59	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-009- 2021, contratista: MARCELA ALDAY VALENCIA, convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1145 492.38, importe_mo dificado:114 5492.38}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0 1908733/proyecto_ INICIO, 1908733/proyecto_ PROCESO, 1908733/proyecto_ FIN, 1908733/proyecto_ PROCESO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - EL CARMEN 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO 1 + 100 EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE EL , lon:- 89.41484954, 1 lat:18.15795263}}	23-03-2021	24-05-2021	1122740.36	1122740.36	1006242.65	1006242.65	1006242.65	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-005- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA BAHIA MANATI, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1122 740.36, importe_mo dificado:112 2740.36}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0 1911345/proyecto_ INICIO, 1911345/proyecto_ PROCESO, 1911345/proyecto_ INICIO, 1911345/proyecto_ PROCESO, 1911345/proyecto_ FIN}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - HERIBERTO JARA CORONA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 2 + 100 EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA ALFONDO DE LA COMUNIDAD HERIBER, lon:- 89.44185302, 1 lat:18.51030014}}	23-03-2021	24-05-2021	1128148.32	1128148.32	1081423.63	1081423.63	1081423.63	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-013- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA A+I. ARQUITECT URA INTEGRAL, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1128 148.32, importe_mo dificado:112 8148.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:2000.0 1912261/proyecto_ INICIO, 1912261/proyecto_ FIN, 1912261/proyecto_ PROCESO, 1912261/proyecto_ INICIO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:82, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO FELIPE ANGELES, 24654 FELIPE ANGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE PRINCIPAL, EJIDO FELIPE ANGELES SE ENCUENTRA UBICADA A 25 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL. SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA , lon:- 89.61999296, 1 lat:18.53007552}}	02-07-2021	30-08-2021	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} 1918488/proyecto_ INICIO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE CENTRO EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE UNIDAD Y TRABAJO CON 625 ML DE CALLES UBICADAS EN DIFERENTES LUGARES DENTRO DE LA COMUNIDAD, lon:- 89.40036194, lat:18.11823974}}	02-04-2021	29-05-2021	500000	699792.46	209937.74	209937.74	209937.74	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-004- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA PIEDRA MAYA, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:6997 92.46, {unidad_med {unidad_med da:Metros da:Metros 1912444/proyecto_ 1912444/proyecto_ _IMPORTES, _ PROCESO, dificado:699 lineales, INICIO) avance:500.0}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - XBONIL MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA UBICADA A 10 KM DE LA COMUNIDAD DE XBONIL EN EL KM 78 DE LA CARRE, lon:- 90.16745143, lat:18.63759978}}	02-04-2021	30-05-2021	500000	1128592.44	338577.73	338577.73	338577.73	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB023- 2021, contratista:C ONSTRUCTOR A A+. ARQUITECT URA INTEGRAL, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1128 592.44, {unidad_med {unidad_med da:Metros da:Metros 1912506/proyecto_ 1912506/proyecto_ _IMPORTES, _ PROCESO, dificado:112 lineales, INICIO, avance:1600.0 8592.44}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - SAN MIGUEL MARGEN DERECHO KILÓMETRO 300 + undefined EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE CONSTRUYE 2 KM DE CAMINO SACA COSECHAS EN LA COMUNIDAD DE SAN MIGUEL DIVI, lon:- 89.43479274, lat:18.09381351}}	02-04-2021	30-05-2021	500000	1122782.44	336834.73	336834.73	336834.73	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-018- 2021, contratista:A GUSTIN QUIRARTE MENA, convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1122 782.44, {unidad_med {unidad_med da:Metros da:Metros 1912552/proyecto_ 1912552/proyecto_ _IMPORTES, _ PROCESO, dificado:112 lineales, INICIO, avance:1200.0 2782.44}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:15.0, 0 meta_modificada:15.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:CALLE NUEVO CAMPANARIO EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO CAMPANARIO Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO NUEVO CAMPANARIO UBICADO AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIP, lon:- 89.43352361, 1 lat:18.44987194}}	02-04-2021	05-06-2021	41757.19	41757.19	39750.84	39750.84	39750.84	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}}	{1921082/proyecto _INICIO, 1921082/proyecto_ FIN, 1921082/proyecto_ PROCESO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:96, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO EJIDO HERIBERTO JARA CORONA, 24643 HERIBERTO JARA CORONA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MIGUEL HIDALGO Y CALLE BENITO JUAREZ, CALLE VENUSTIANO CARRANZA EJIDO HERIBERTO JARA CORONA UBICADO EN EL MUNICIPIO, lon:- 89.4424145, 1 lat:18.50932345}}	02-07-2021	30-08-2021	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:0.0}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CAÑA BRAVA EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL CAMPO, EJIDO CAÑA BRAVA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A SUR DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL, lon:- 89.35284032, 1 lat:18.1329299}}	02-07-2021	30-08-2021	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:0.0}}	{1919957/proyecto _INICIO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE BEL-HA EJIDO BEL-HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BEL-HA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE ULTIMA EJIDO BELHA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 55KM APROXIMADAMENTE AL NORTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPA, lon:-89.32563797, 1 lat:18.92938408}}	02-04-2021	05-06-2021	55676.25	55676.25	53001.12	53001.12	53001.12	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}}	{1921028/proyecto _INICIO, 1921028/proyecto_ FIN, 1921028/proyecto_ PROCESO, 1921028/proyecto_ INICIO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones	

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, 0 meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL A 52 KM APROXIMADAMENTE., lon:-89.40035258, 1 lat:18.11846957}}	02-04-2021	05-06-2021	33000	33000	33000	33000	33000	{ctto1: {tipo_obra:A administraci n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 000.0, importe_mo dificado:100 0000.0}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, 1927725/proyecto_ PROCESO, 1927725/proyecto_ INICIO, 1927725/proyecto_ avance:90.0}}	Validado	En Ejecuci on	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:28.0, 0 meta_modificada:28.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:CALLE PLAN DE AYALA EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE DEL JAGUEY EJIDO PLAN DE AYALA CINCO DE MAYO SE ENCUENTRA EN EL MU, lon:-89.29975065, 1 lat:18.07007127}}	02-04-2021	05-06-2021	77946.75	77946.75	74201.56	74201.56	74201.56	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}}	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1922212/proyecto_ PROCESO, 1922212/proyecto_ INICIO, 1922212/proyecto_ avance:26.6}}	Validado	En Ejecuci on	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:7.0, 0 meta_modificada:7.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:180, direccion:CALLE PLAN DE SAN LUIS EJIDO PLAN DE SAN LUIS, 24643 PLAN DE SAN LUIS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE PRINCIPAL Y , EJIDO PLAN DE SAN LUIS SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE C ALAKMUL A 19 KM APROXIMADAMENTE DE X, lon:-89.56524498, 1 lat:18.53200662}}	02-04-2021	05-06-2021	19486.69	19486.69	18550.39	18550.39	18550.39	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}}	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1922243/proyecto_ PROCESO, 1922243/proyecto_ INICIO, 1922243/proyecto_ avance:6.65}}	Validado	En Ejecuci on	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:265, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - LA VICTORIA MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO LA VICTORIA, 24645 LA VICTORIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCuentra UBICADA AL FINAL DE LA PRIMERA CALLE DE LA COMUNIDAD, lon:- 89.38786557, 1 lat:18.22257024}}	02-03-2021	30-05-2021	500000	1079742.36	323922.71	323922.71	323922.71	{ctto1: {tipo_obra:A GUSTIN QUIRARTE MENA, convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1079 742.36, importe_mo dificado:107 9742.36}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, 1912972/proyecto_ PROCESO, 1912972/proyecto_ INICIO, 1912972/proyecto_ avance:600.0}}	Validado	En Ejecuci on	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:615.0, 0 meta_modificada:615.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CAÑA BRAVA EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE TERCERA, CALLE PRINCIPAL EJIDO CAÑA BRAVA A 55KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL, lon:- 89.35288324, 1 lat:18.13297068}}	02-04-2021	05-06-2021	500000	699824.38	209947.31	209947.31	209947.31	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-003- 2021, contratista:V IAS Y EDIFICACIO NES DE CAMPECHE S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:6998 {meta1: 24.38, {unidad_medi da:Metros lineales, 1916858/proyecto_ avance:492.0}} INICIO)	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EJIDO JOSE MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON Y CALLE PRIMERA, CALLE DE LA IGLESIA EJIDO JOSÉ MARÍA MOR, lon:- 89.2849935, 1 lat:17.88525284}}	02-07-2021	30-08-2021	0	0	0	0	0	Sin {meta1: contratos {unidad_medi nuevos en el da:Piezas, 0 trimestre avance:0.0}} {1919923/proyecto _INICIO)	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:18.0, 0 meta_modificada:18.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CALLE SANTA LUCIA EJIDO SANTA LUCIA, 24658 SANTA LUCIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE SANTA LUCIA, CALLE DE LA IGLESIA EJIDO SANTA LUCIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 88KM DE XPUJIL LA CABECERA , lon:-90.18011888, 1 lat:18.63588396}}	02-04-2021	05-06-2021	50108.62	50108.62	47701.01	47701.01	47701.01	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, {meta1: importe_mo {unidad_medi dificado:278 da:Piezas, 1922289/proyecto_ avance:17.1}} PROCESO)	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:21, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - BECÁN MARGEN DERECHO KILÓMETRO 100 + undefined EJIDO BECAN, 24643 BECÁN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SACA COSECHA QUE VA DE LA COMUNIDAD DE BECÁN HACIA LAS PARCELAS DE L, lon:-89.46222515, 1 lat:18.5132453}}	23-03-2021	24-05-2021	1000000	1079620.48	926660.95	926660.95	926660.95	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-012- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA A+I. ARQUITECT URA INTEGRAL, SA DE CV, convocante: H. MUNICIPIO {1911412/proyecto _INICIO, CALAKMUL, {meta1: monto:1079 {unidad_medi dificado:107 da:Metros 1911412/proyecto_ importe_mo lineales, 1911412/proyecto_ dificado:107 avance:2000.0 1911412/proyecto_ 9620.48}} PROCESO)	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:CALLE VEINTE DE NOVIEMBRE EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ATRÁS DE LA PRINCIPAL, EJIDO 20 DE NOVIEMBRE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 16 KM APROXIMAD, lon:- 89.30616776, 1 lat:18.45196323}}	02-04-2021	04-06-2021	55676.25	55676.25	53001.12	53001.12	53001.12	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:20.0}}	{1920739/proyecto _INICIO, 1920739/proyecto_ FIN, 1920739/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:11.0, 0 meta_modificada:11.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:256, direccion:CALLE UNIDAD Y TRABAJO EJIDO UNIDAD Y TRABAJO, 24645 UNIDAD Y TRABAJO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL EJIDO UNIDAD Y TRABAJO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE , lon:-89.40010445, 1 lat:18.11784546}}	02-04-2021	05-06-2021	30621.94	30621.94	29150.61	29150.61	29150.61	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}}	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:10.45}}	{1922331/proyecto _PROCESO, 1922331/proyecto_ INICIO, 1922331/proyecto_ PROCESO}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - FELIPE ANGELES 2 MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND EJIDO FELIPE ANGELES II, 24654 FELIPE ANGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL PROYECTO ESTA DIVIDIDO EN DOS PARTES DE SUMA IMPORTANCIA UB, lon:- 89.26959552, 1 lat:18.1732509}}	02-04-2021	29-05-2021	600000	1071758.12	321527.44	321527.44	321527.44	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-002- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA BAHIA MANATI, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1071 758.12, importe_mo dificado:107 1758.12}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:1400.0 }}	{1912259/proyecto _INICIO, 1912259/proyecto_ PROCESO, 1912259/proyecto_ INICIO}}	En Ejecución	Validado	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:920.0, 0 meta_modificada:920.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 (INGENIERO RICARDO PAYRO) JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE INDEPENDENCIA, CALLE REFORMA OBRA UBICADA EN LA COMUNIDAD DENTRO , lon:-89.44552316, 1 lat:18.31703847}}	02-04-2021	30-05-2021	900000	999758.86	897243.32	897243.32	897243.32	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-002- 2021, contratista:V IAS Y EDIFICACIO NES PENINSULAR ES S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:9997 {meta1: 58.86, (unidad_medi {1913110/proyecto importe_mo da:Metros _PROCESO, dificado:999 lineales, 1913110/proyecto_ avance:736.0}} INICIO)	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:610.0, 0 meta_modificada:610.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:209, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSÉ, 24645 KILOMETRO CIENTO VEINTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN JOSE KILOMETRO 120 A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL CARRETERA, lon:- 89.6986176, 1 lat:18.51897376}}	24-03-2021	25-05-2021	165378.3	165378.3	49613.49	49613.49	49613.49	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-003- 2021, contratista:R ODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1499 {meta1: 648.32, (unidad_medi {1915295/proyecto importe_mo da:Metros _PROCESO, dificado:149 Cuadrados, 1915295/proyecto_ avance:480.0}} INICIO)	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:529.0, 0 meta_modificada:529.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:225, direccion:CALLE CALLE DE LA IGLESIA EJIDO SANTA LUCÍA, 24658 SANTA LUCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE EL PARQUE Y CALLE LA IGLESIA, CALLE LA PRIMARIA EJIDO SANTA LUCÍA A 89 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA XPUJIL ESCARCEGA, lon:- 90.18145844, 1 lat:18.63596643}}	24-03-2021	25-05-2021	100000	143327.86	42998.36	42998.36	42998.36	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-003- 2021, contratista:R ODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1499 {meta1: 648.32, (unidad_medi {1915330/proyecto importe_mo da:Metros _PROCESO, dificado:149 Cuadrados, 1915330/proyecto_ avance:423.2}} INICIO)	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, 0 meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CALLE GUILLERMO PRIETO EJIDO GUILLERMO PRIETO, 0000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE A, CALLE B EJIDO GUILLERMO PRIETO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA ZONA LIMÍTROFE A 65KM APROXIM, lon:- 89.34438214, 1 lat:18.17720693}}	02-04-2021	05-06-2021	111352.5	111352.5	106002.23	106002.23	106002.23	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo (meta1: {1921694/proyecto [unidad_medi _INICIO, da:Piezas, 1921694/proyecto_ dificado:278 avance:38.0] PROCESO) (ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo (meta1: {1922443/proyecto [unidad_medi _INICIO, da:Piezas, 1922443/proyecto_ dificado:278 avance:61.75] PROCESO) (ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. (1923229/proyecto _PROCESO, AYUNTAMIE 1923229/proyecto_ NTO DE FIN, CALAKMUL, 1923229/proyecto_ monto:1000 (meta1: INICIO, 000.0, {unidad_medi 1923229/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:100 Cuadros, 1923229/proyecto_ 0000.0} avance:51.0) INICIO) En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:65.0, 0 meta_modificada:65.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:CALLE FELIPE ANGELES II EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE FELIPE ANGELES, CALLE ULTIMA EJIDO FELIPE ANGELES II SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 67 KM , lon:-89.27065767, 1 lat:18.17341242}}	02-04-2021	05-06-2021	180947.81	180947.81	172253.63	172253.63	172253.63	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. (1923229/proyecto _PROCESO, AYUNTAMIE 1923229/proyecto_ NTO DE FIN, CALAKMUL, 1923229/proyecto_ monto:1000 (meta1: INICIO, 000.0, {unidad_medi 1923229/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:100 Cuadros, 1923229/proyecto_ 0000.0} avance:51.0) INICIO) En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:51.0, 0 meta_modificada:51.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:262, direccion:EJIDO 20 DE NOVIEMBRE, 24645 VEINTE DE NOVIEMBRE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO VEINTE DE NOVIEMBRE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 16KM APROXIMADAMENTE DE XPUIJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.30719773, 1 lat:18.45090479}}	02-04-2021	05-06-2021	25000	25000	25000	25000	25000	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-014- 2021, contratista:T RANSPORTE S Y MANTENIMI ENTO ELIDE, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, (1912483/proyecto monto:5612 (meta1: _INICIO, 47.2, {unidad_medi 1912483/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:561 lineales, 1912483/proyecto_ 247.2} avance:300.0) INICIO) En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1000.0, 0 meta_modificada:1000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - CONHUAS MARGEN IZQUIERDO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE ENCUENTRA UBICADA EN LAS AFUERAS DE LA COMUNIDAD DE NUEVO CON, lon:-89.91841074, 1 lat:18.53816005}}	02-04-2021	30-05-2021	300000	561247.2	168374.16	168374.16	168374.16	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-014- 2021, contratista:T RANSPORTE S Y MANTENIMI ENTO ELIDE, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, (1912483/proyecto monto:5612 (meta1: _INICIO, 47.2, {unidad_medi 1912483/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:561 lineales, 1912483/proyecto_ 247.2} avance:300.0) INICIO) En Ejecución Validado avances Sin observaciones Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:42.0, 0 meta_modificada:42.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:CALLE LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUMERO 2 Y CALLE CALLE 6, CALLE NUMERO 4 EJIDO LEY DE FOMEN, lon:- 89.4192838, 1 lat:18.0643753}}	02-04-2021	05-06-2021	116920.12	116920.12	111302.35	111302.35	111302.35	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}} {meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921828/proyecto_ INICIO, 1921828/proyecto_ PROCESO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Olla(s) o colocctor(es), meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:94, direccion:CALLE CARRETERA GUILLERMO PRIETO FELIPE ANGELES EJIDO GUILLERMO PRIETO, 00000 GUILLERMO PRIETO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE GUILLERMO PRIETO- FELIPE ANGELES Y , EJIDO GUILLERMO PRIETO LA OBRA SE ENCUENTRA A LAS AFUERAS, lon:- 89.34367404, 1 lat:18.17808357}}	02-04-2021	05-06-2021	600000	847926.82	551887.25	551887.25	551887.25	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-002- 2021, contratista:G RUPO COMERCIALI ZADORA SAOM, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:8479 26.82, importe_mo dificado:847 926.82}} {meta1: {unidad_medi da:Olla(s) o colocctor(es), meta:1.0, 1917231/proyecto_ INICIO, 1917231/proyecto_ PROCESO, 1917231/proyecto_ INICIO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, 0 meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:46, direccion:CALLE CAÑA BRAVA EJIDO CAÑA BRAVA, 24645 CAÑA BRAVA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAÑA BRAVA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL PARQUE EJIDO CAÑA BRAVA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 55KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE XPUIJIL, lon:- 89.35314073, 1 lat:18.13256284}}	02-04-2021	05-06-2021	83514.37	83514.37	79501.68	79501.68	79501.68	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}} {meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921096/proyecto_ INICIO, 1921096/proyecto_ PROCESO, 1921096/proyecto_ INICIO, 1921096/proyecto_ FIN, 1921096/proyecto_ PROCESO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:37.0, 0 meta_modificada:37.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:CALLE LOS ANGELES EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PARQUE, CALLE DEL CAMPO EJIDO LOS ÁNGELES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 57 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABÉ, lon:- 89.18073141, 1 lat:18.2152502}}	02-04-2021	05-06-2021	103001.06	103001.06	98052.07	98052.07	98052.07	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}} {meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921894/proyecto_ PROCESO, 1921894/proyecto_ INICIO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, 0 meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:CALLE NIÑOS HÉROES EJIDO NIÑOS HÉROES, 24645 NIÑOS HÉROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUMERO 4 Y CALLE NUMERO 6, CALLE NUMERO 4 EJIDO NIÑOS HEROES SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.460355, 1 lat:18.15251859}}	02-04-2021	05-06-2021	86298.19	86298.19	82151.73	82151.73	82151.73	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, {meta1: {1921929/proyecto (unidad_med da:Piezas, _INICIO, 1921929/proyecto_ avance:29.45)}} PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:630.0, 0 meta_modificada:630.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:75, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO DOS LAGUNAS, 24644 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE 2 Y CALLE 3, CALLE PRINCIPAL LOCALIDAD DE DOS LAGUNAS NORTE A 45 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA XPUJILDZIBALCHEN, lon:- 89.35053017, 1 lat:18.89354727}}	02-04-2021	30-05-2021	400000	699774.34	209932.3	209932.3	209932.3	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-009- 2021, contratista:V IAS Y EDIFICACION NES PENINSULAR ES S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:7998 48.38, {meta1: {1914863/proyecto (unidad_med da:Metros _INICIO, 1914863/proyecto_ avance:630.0)}} PROCESO, lineales, 1914863/proyecto_ avance:630.0}} FIN}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:33.0, 0 meta_modificada:33.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:49, direccion:CALLE CENTAUROS DEL NORTE EJIDO CENTAURO DEL NORTE, 24648 CENTAUROS DEL NORTE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE PEDRO MORENO, CALLE VALERIO TRUJANO EJIDO CENTAURO DEL NORTE UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMU, lon:- 89.5381639, 1 lat:18.35502554}}	02-04-2021	05-06-2021	91865.81	91865.81	87451.84	87451.84	87451.84	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, {meta1: {1921189/proyecto (unidad_med da:Piezas, _INICIO, 1921189/proyecto_ avance:33.0)}} PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:26.0, 0 meta_modificada:26.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE MEXICO Y CALLE VERACRUZ, CALLE TABASCO EJIDO PIONEROS DEL RIO XNOHA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA ZONA , lon:-89.17076544, 1 lat:17.88763651}}	02-04-2021	05-06-2021	72379.12	72379.12	68901.45	68901.45	68901.45	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, {meta1: {1921993/proyecto (unidad_med da:Piezas, _INICIO, 1921993/proyecto_ avance:24.7)}} PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CAMINO TRAMO GUSTAVO DÍAS ORDAZ - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UNO + undefined EJIDO GUSTAVO DÍAS ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DÍAS ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE GUSTAVO DÍAS ORDAZ Y, lon:-89.13450877, 1 lat:18.42041835}}	02-04-2021	05-06-2021	500000	1079560.34	323868.1	323868.1	323868.1	9560.34]	{meta1: {unidad_medida:Kilómetro lineal, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0}}	{1917372/proyecto_INICIO, 1917372/proyecto_ PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, 0 meta_modificada:732.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL, CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE A Y CALLE CALLE 3, CALLE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD MANUEL CASTILLA BRITO A 17 KM DE LA CABECERA, lon:-89.44073173, 1 lat:18.35938991}}	02-04-2021	05-06-2021	198453.95	198453.95	59536.19	59536.19	59536.19	9648.32]	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:732.0, 0 meta_modificada:732.0}}	{1914978/proyecto_INICIO, 1914978/proyecto_ PROCESO, 1914978/proyecto_ PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, 0 meta_modificada:30.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE MANUEL CRESCENCIO REJÓN EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NUMERO 6, CALLE NUMERO 3 EJIDO MANUEL CRESCENCIO REJÓN UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALA, lon:-89.25549731, 1 lat:17.92306329}}	02-04-2021	05-06-2021	83514.37	83514.37	79501.68	79501.68	79501.68	3812.42]	{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:30.0, 0 meta_modificada:30.0}}	{1921323/proyecto_PROCESO, 1921323/proyecto_ PROCESO}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE, ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA CANCHA, EJIDO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT EL CARRIZA, lon:- 89.44238616, 1 lat:18.39855037}}	02-07-2021	24-08-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, [1918276/proyecto _INICIO]	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:437.0, 0 meta_modificada:437.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DEL PARQUE, CALLE DEL CAMPO EJIDO NUEVO CONHUAS A 60 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL UBICADO SOBRE LA CARRETERA XPUJILESCA, lon:-89.91888997, 1 lat:18.53822786}}	02-07-2021	30-08-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, [1919042/proyecto _INICIO]	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2000.0, meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - NUEVA VIDA MARGEN DERECHO KILÓMETRO undefined + undefined EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA OBRA SE ENCUENTRA DIVIDIDA EN DOS TRAMOS EL TRAMO UNO DE LADO DERECH, lon:-89.36848819, 1 lat:18.8024142}}	02-04-2021	30-05-2021	500000	1079612.38	323883.71	323883.71	323883.71	323883.71	{cto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-021- 2021, contratista:T RANSPORTE S Y MANTENIMI ENTO ELIDE, SA DE CV., convocante: H. MUNICIPIO DE CALAKMUL, monto:1079 612.38, importe_mo dificado:107 9612.38}}	{meta1: {unidad_medi _INICIO, [1912935/proyecto _INICIO, 1912935/proyecto_ PROCESO, lineales, avance:1000.0 1912935/proyecto_ _INICIO]	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:625.0, 0 meta_modificada:625.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:23, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIIDO BEL- HA, 24644 BEL-HÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DE LA IGLESIA Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO BELHA A 60KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL CARRETERA XPUJILDZIBALCHEN., lon:- 89.32437197, 1 lat:18.93034819}}	02-04-2021	08-06-2021	0	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, [1915872/proyecto _INICIO]	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, 0 meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE NUEVO CONHUAS EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUEVO CONHUAS Y CALLE PRIMERA, CALLE HOTEL EJIDO NUEVO CONHUAS UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 60 KM APRIMADAMENTE DE LA CABE, lon:- 89.91893288, 1 lat:18.5384313}}	02-04-2021	05-06-2021	111352.5	111352.5	106002.23	106002.23	106002.23	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}} {meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921249/proyecto_ INICIO, 1921249/proyecto_ PROCESO, 1921249/proyecto_ FIN}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:25.0, 0 meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:66, direccion:CALLE CONSTITUCION EJIDO CONCEPCIÓN, 24658 CONSTITUCIÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CONSTITUCION Y CALLE PRINCIPAL, CALLE DEL CAMPO LA H. JUNTA DE CONSTITUCION SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 83 KM APROXIMADAMENTE D, lon:-90.13597153, 1 lat:18.62575582}}	02-04-2021	05-06-2021	69595.31	69595.31	66251.4	66251.4	66251.4	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}} {meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921275/proyecto_ INICIO, 1921275/proyecto_ FIN}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:1320.0, 0 meta_modificada:1320.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:CALLE CENTRO EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ ICAICHÉ, 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DEPORTIVA Y CALLE IGLESIA, CALLE CLINICA SE BENEFICIARA A LA COMUNIDAD DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGU, lon:-89.17229612, 1 lat:18.06974906}}	02-04-2021	30-05-2021	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre {ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-024- 2021, contratista:C ONSTRUCTOR A A+I, ARQUITECT URA INTEGRAL, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1071 585.84, importe_mo dificado:107 1585.84}} {meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, 1913685/proyecto_ INICIO, 1913685/proyecto_ FIN}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Kilómet ro lineal, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:CAMINO TRAMO LA LUCHA I - PARCELAS MARGEN DERECHO KILÓMETRO UND + UND EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DEL CAMPO Y , EJIDO LA LUCHA I A 10KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUIJIL UBICADA SOBRE LA, lon:- 89.43846891, 1 lat:18.42249821}}	02-04-2021	05-06-2021	500000	1071585.84	321475.75	321475.75	321475.75	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-024- 2021, contratista:C ONSTRUCTOR A A+I, ARQUITECT URA INTEGRAL, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1071 585.84, importe_mo dificado:107 1585.84}} {meta1: {unidad_medi da:Kilómetro lineal, 1917389/proyecto_ INICIO, 1917389/proyecto_ PROCESO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:2000.0 meta_modificada:2000.0 0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CAMINO TRAMO PARCELAS - NARCISO MENDOZA MARGEN IZQUIERDO KILOMETRO 100 + undefined EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , SE BENEFICIO ALA COMUNIDAD CON LA CONTRUCCION DE CAMINO SAC, lon:- 89.45497345, 1 lat:18.22919949}}	02-03-2021	30-05-2021	1000000	1079582.5	833133.65	833133.65	833133.65	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-UB-019- 2021, contratista:L UCIANO GONZALEZ COLLI, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1079 (unidad_medi 582.5, da:Metros importe_mo lineales, FIN, dificado:107 avance:2000.0 9582.5}} 1913008/proyecto_ INICIO, 1913008/proyecto_ PROCESO)}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:203.0, 0 meta_modificada:203.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:CALLE CALLE DE LA IGLESIA EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCISO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE DEL PARQUE Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NARCISO MENDOZA A 33 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.45373248, 1 lat:18.229512}}	24-03-2021	25-05-2021	55126.1	55126.1	16537.83	16537.83	16537.83	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-003- 2021, contratista:R ODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, (meta1: monto:1499 (unidad_medi 648.32, da:Metros importe_mo Cuadrados, dificado:149 avance:162.4}} 1915366/proyecto_ INICIO, 1915366/proyecto_ PROCESO, INICIO)}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:53, direccion:CALLE CERRO DE LAS FLORES EJIDO CERRO DE LAS FLORES STA. ROSA, 24646 CERRO DE LAS FLORES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, EJIDO CERRO DE LAS FLORES COMUNIDAD DE LA ZONA LIMITRO EN EL MUNICIP, lon:- 89.21570941, 1 lat:17.99534945}}	02-04-2021	10-06-2021	300000	0	0	0	Sin	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} (1917534/proyecto_ INICIO)}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:569.0, 0 meta_modificada:569.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CALLE CONHUAS EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUIJIL CARRETERA FEDERAL XPUIJILE, lon:- 89.91876122, 1 lat:18.5381058}}	02-04-2021	05-06-2021	100000	154353.07	46305.92	46305.92	Sin	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:455.2}} (1915397/proyecto_ INICIO)}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:6000.0, meta_modificada:6000.0 }}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:CALLE DOS NACIONES EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CENTRO Y CALLE ESCUELA, CALLE CLINICA SE BENEFICIA ALA COMUNIDAD DE DOS NACIONES CON EL PROYECTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE P, lon:- 89.35550407, 1 lat:17.97295139}}	02-04-2021	08-06-2021	2300000	2999838.64	2189832.45	2189832.45	2189832.45	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-003- 2021, contratista:R OSEMBERG DOMINGUEZ MOLINA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2999 838.64, importe_mo dificado:299 avance:3000.0 1915414/proyecto_ PROCESO}}	{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta: 1915414/proyecto_ INICIO, 1915414/proyecto_ PROCESO}}	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:191, direccion:CALLE PRIMERA EJIDO PUEBLA DE MORELIA, 24654 PUEBLA DE MORELIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE DEL CAMPO, EJIDO PUEBLA DE MORELIA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL. A 31 KM DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.67549206, 1 lat:18.5237063}}	02-07-2021	29-08-2021	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Piezas, avance:0.0}} {1918293/proyecto_ INICIO}}	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:610.0, 0 meta_modificada:610.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:95, direccion:CALLE GUSTAVO DIAZ ORDAZ EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ SAN ANTONIO SODA, 24645 GUSTAVO DIAZ ORDAZ (SAN ANTONIO SODA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL EJIDO GUSTAVO DIAZ ORDAZ A 32, lon:-89.13455168, 1 lat:18.42037763}}	02-04-2021	05-06-2021	100000	165378.3	49613.49	49613.49	49613.49	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-003- 2021, contratista:R ODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1499 648.32, importe_mo dificado:149 9648.32}}	{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:488.0}} {1915430/proyecto_ INICIO, 1915430/proyecto_ PROCESO, 1915430/proyecto_ INICIO}}	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:272, direccion:CALLE CARACOLILLO EJIDO ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGÓN), 24644 ZOH- LAGUNA (ÁLVARO OBREGÓN), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CARACOLILLO Y CALLE VIVERO, CALLE ZAPOTE SE APOYA A LA COMUNIDAD DE ZOH LAGUNA ALVARO OBREGON CON EL PROYE, lon:- 89.41566455, 1 lat:18.59285969}}	02-04-2021	04-06-2021	0	0	0	0	0	Sin contratos nuevos en el 0 trimestre	{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.0}} {1915477/proyecto_ INICIO}}	Validado En Ejecución avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:55.0, 0 meta_modificada:55.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:CALLE EL CARMEN II EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE NUMERO 2 Y CALLE NUMERO 4, CALLE NUMERO 6 EJIDO EL CARMEN II SE ENCUENTRA UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE L, lon:-89.41398766, 1 lat:18.15812933}}	02-04-2021	05-06-2021	153109.68	153109.68	145753.07	145753.07	145753.07	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo (meta1: {1921592/proyecto (unidad_med_ _PROCESO, da:Piezas, 1921592/proyecto_ dificado:278 3812.42)) INICIO En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:10.0, 0 meta_modificada:10.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:268, direccion:CALLE XBONIL EJIDO XBONIL, 24658 XBONIL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE XBONIL Y CALLE PRINCIPAL, CALLE VICENTE GUERRERO EJIDO XBONIL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 86KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICI, lon:- 90.16629272, 1 lat:18.63716602}}	02-04-2021	05-06-2021	27838.12	27838.12	26500.56	26500.56	26500.56	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo (meta1: {1922367/proyecto (unidad_med_ _INICIO, da:Piezas, 1922367/proyecto_ dificado:278 3812.42)) avance:9.5)) PROCESO En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales,meta:475.0, 0 meta_modificada:475.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:161, direccion:CALLE CONHUAS EJIDO NUEVO CONHUAS, 24653 NUEVO CONHUÁS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CALLE PRINCIPAL EJIDO NUEVO CONHUAS A 58 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL CARRETERA XPUJIL ESCA, lon:-89.91906163, 1 lat:18.53826855}}	02-04-2021	05-06-2021	200000	499920.86	149976.26	149976.26	149976.26	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-001- 2021, contratista:T RANSPORTE S Y MANTENIMI ENTO ELIDE S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:4999 (meta1: {1916975/proyecto (unidad_med_ _INICIO, da:Metros lineales, 1916975/proyecto_ dificado:499 920.86)) avance:285.0)) PROCESO En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:18, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO ARROYO NEGRO, 24647 ARROYO NEGRO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE ARROYO NEGRO Y CALLE PRINCIPAL, EJIDO ARROYO NEGRO UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 90 KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE XPUJIL LA CABEC, lon:- 89.24844941, 1 lat:17.85954824}}	02-07-2021	30-08-2021	0	0	0	0	0	Sin {meta1: contratos (unidad_med_ _INICIO) nuevos en el {1918430/proyecto avance:0.0}} PROCESO En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:79, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA EJIDO EMILIANO ZAPATA, 24654 EMILIANO ZAPATA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EJIDO EMILIANO ZAPATA SE ENCUENTRA UBICADA A EN AL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 30 KM APROXIM, lon:- 89.67357202, 1 lat:18.52159157}}	02-04-2021	05-06-2021	55676.25	55676.25	53001.12	53001.12	53001.12	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo (meta1: {1921642/proyecto [unidad_med da:Piezas, _INICIO, 1921642/proyecto_ avance:19.0] PROCESO) Validado En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:27.0, 0 meta_modificada:27.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:195, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN, 24644 RICARDO FLORES MAGÓN (LAGUNA COOXLI), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO RICARDO FLORES MAGÓN SE UBICA, lon:- 89.16511696, 1 lat:18.82259875}}	02-04-2021	05-06-2021	75162.94	75162.94	71551.51	71551.51	71551.51	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo (meta1: {1921659/proyecto [unidad_med da:Piezas, _INICIO, 1921659/proyecto_ avance:25.65] PROCESO) Validado En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:420.0, 0 meta_modificada:420.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESCENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESCENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE FRAMBOYAN Y CALLE LA CONASUPO, CALLE PRINCIPAL EJIDO MANUEL CRESCENCIO REJON A 90KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUJIL, lon:- 89.25534711, 1 lat:17.92406368}}	02-04-2021	05-06-2021	250000	499896.1	149968.83	149968.83	149968.83	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SF-006- 2021, contratista:C ONSTRUCTO RA PIEDRA MAYA, S.A DE C.V., convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, (meta1: {1916271/proyecto [unidad_med da:Metros _INICIO, 1916271/proyecto_ importe_mo PROCEO, 499 lineales, PROCESO, 1916271/proyecto_ avance:252.0] INICIO) Validado En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:176, direccion:CALLE CAMPECHE EJIDO PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, 24646 PIONEROS DEL RÍO XNOHÁ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CAMPECHE Y CALLE MEXICO, CALLE CHIAPAS SE BENEFIO A LA COMUNIDAD DE PIONEROS DEL RIO CON EL PROYECTO DE REHABILITACION, lon:- 89.1700931, 1 lat:17.88727575}}	03-04-2021	04-06-2021	50000	174864.76	0	0	0	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SC-001- 2021, contratista: MARCELA ALDAY VALENCIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, (meta1: {1915600/proyecto [unidad_med da:Pozo(s), _INICIO, 1915600/proyecto_ importe_mo FIN, 1748 lineales, PROCESO, 1915600/proyecto_ avance:1.0] PROCESO) Validado En Ejecución avances Sin observaciones Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, 0 meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:CALLE EL PROVENIR, EJIDO EL PROVENIR, 24645 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE EL PORVENIR Y, EJIDO EL PROVENIR A 10 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL ENTRE LA COMUNIDAD DE VALENTIN GOMEZ FARIAS Y ZOH LAGUNA, lon:-89.45601769, 1 lat:18.55648168}}	02-04-2021	05-06-2021	420000	446860.52	413342.05	413342.05	413342.05	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-001- 2021, contratista:C INDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:4468 60.52, importe_mo dificado:446 860.52}} {meta1: {unidad_medi da:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1917084/proyecto _FIN, 1917084/proyecto_ INICIO, 1917084/proyecto_ PROCESO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:31.0, 0 meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:127, direccion:CALLE JUSTO SIERRA MÉNDEZ EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ, 24647 JUSTO SIERRA MÉNDEZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE CALLE DE LA IGLESIA, CALLE CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO JUSTO SIERRA MÉNDEZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO, lon:-89.24064614, 1 lat:17.87215654}}	02-04-2021	05-06-2021	86298.19	86298.19	82151.73	82151.73	82151.73	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}} {meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:29.45}}	{1921774/proyecto _PROCESO, 1921774/proyecto_ INICIO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Cuarto(s), meta:5.0, 0 meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:25, direccion:CALLE BENITO JUAREZ EJIDO BENITO JUÁREZ LAS CAROLINAS, 24645 BENITO JUÁREZ DOS (CAROLINA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y, EJIDO BENITO JUAREZ LAS CAROLINAS UBICADO A 10KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUIJIL, lon:-89.45096497, 1 lat:18.55519443}}	02-04-2021	05-06-2021	300000	446932.18	134079.65	134079.65	134079.65	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-002- 2021, contratista:C INDI EIRERI CAHUICH TAPIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:4469 32.18, importe_mo dificado:446 932.18}} {meta1: {unidad_medi da:Cuarto(s), avance:5.0}}	{1917140/proyecto _PROCESO, 1917140/proyecto_ FIN, 1917140/proyecto_ INICIO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE LOS ALACRANES EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE NUMERO 4, CALLE NUMERO 2 EJIDO LOS ALACRANES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL UBICADO EN LA ZONA LIMITROFE, lon:-89.21522735, 1 lat:17.98295348}}	02-04-2021	05-06-2021	55676.25	55676.25	53001.12	53001.12	53001.12	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}} {meta1: {unidad_medi da:Piezas, avance:19.0}}	{1921867/proyecto _INICIO, 1921867/proyecto_ PROCESO}}	Validado	En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:4.0, 0 meta_modificada:4.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:185, direccion:CALLE UNICA EJIDO EL PORVENIR, 24645 EL PORVENIR, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE UNICA Y , EJIDO EL PROVENIR A 10 KM DE XPUIJIL LA CABECERA MUNICIPAL,, lon:-89.45712276, 1 lat:18.55622741}}	02-04-2021	05-06-2021	700000	804770	659648.91	659648.91	659648.91	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-001- 2021, contratista:C ANDI EIRERH CAHUICH TAPIA, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:4468 60.52, importe_mo dificado:446 860.52}} {meta1: {unidad_medi da:Metros lineales, 1917911/proyecto_ PROCESO, 1917911/proyecto_ INICIO, 1917911/proyecto_ FIN}}	{1917911/proyecto_ PROCESO, 1917911/proyecto_ INICIO, 1917911/proyecto_ FIN}}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:40.0, 0 meta_modificada:40.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE LA LUCHA II EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA IGLESIA, CALLE CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO LA LUCHA II UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 50KM APROXIMADAMENTE DE XPUIJIL, lon:-89.18774425, 1 lat:18.30698562}}	02-04-2021	05-06-2021	111359.23	111359.23	100914.13	100914.13	100914.13	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921915/proyecto_ PROCESO}}	{1921915/proyecto_ INICIO, 1921915/proyecto_ PROCESO}}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:159, direccion:CALLE NUEVO BECAL EJIDO NUEVO BECAL, 24644 NUEVO BÉCAL (EL 19), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRIMERA Y CALLE SEGUNDA, CALLE TERCERA EJIDO NUEVO BECAL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL NORTE DE XPUIJIL LA CABECERA MU, lon:-89.30209426, 1 lat:18.61067931}}	02-04-2021	05-06-2021	55676.25	55676.25	53001.12	53001.12	53001.12	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921947/proyecto_ PROCESO}}	{1921947/proyecto_ INICIO, 1921947/proyecto_ PROCESO}}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:5.0, 0 meta_modificada:5.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:CALLE ONCE DE MAYO EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE DE LA PRIMARIA, CALLE DEL ALIBE EJIDO ONCE DE MAYO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE XPUIJIL LA CABECER, lon:- 89.46116871, 1 lat:18.09097118}}	02-04-2021	05-06-2021	13919.06	13919.06	13250.28	13250.28	13250.28	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921963/proyecto_ PROCESO}}	{1921963/proyecto_ INICIO, 1921963/proyecto_ PROCESO}}	Validado En Ejecución	avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:21.0, 0 meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:CALLE PABLO GARCIA EJIDO PABLO GARCIA, 24658 PABLO GARCIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE DEL PARQUE Y CALLE PRINCIPAL, CALLE CALLE DE LA PRIMARIA EJIDO PABLO GARCIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL SE UBICA EN EL TRAM, lon:- 90.14119113, 1 lat:18.61881731}}	02-04-2021	05-06-2021	58460.06	58460.06	55651.17	55651.17	55651.17	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, {meta1: {unidad_med da:Piezas, 1921977/proyecto _INICIO, 1921977/proyecto_ PROCESO}} avance:19.95}} Validado En Ejecuci3n avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:610.0, 0 meta_modificada:610.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:CALLE JUAREZ EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE JUAREZ Y CALLE ASASOLO, CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD NUEVO VERACRUZ A 80 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.17241849, 1 lat:18.05648465}}	02-04-2021	05-06-2021	165378.3	165378.3	49613.49	49613.49	49613.49	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-003- 2021, contratista:R ODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1499 {meta1: {unidad_med da:Piezas, 1915119/proyecto _INICIO, 1915119/proyecto_ PROCESO, 1915119/proyecto_ Cuadrados, 1915119/proyecto_ INICIO}} avance:488.0}} Validado En Ejecuci3n avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:7, direccion:CALLE SANTA ROSA EJIDO LOS ALACRANES, 24646 LOS ALACRANES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE SANTA ROSA Y , EJIDO LOS ALACRANES SANTA ROSA A 90 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUIJIL POR LA ZONA LIMITROFE ENTRE CAMPECHE Y QUINTAN, lon:- 89.20849382, 1 lat:17.99248443}}	02-07-2021	05-09-2021	0	0	0	0	0	Sin {meta1: contratos {unidad_med nuevos en el da:Piezas, 0 trimestre avance:0.0}} {1918002/proyecto _INICIO}} Validado En Ejecuci3n avances Sin observaciones Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:407.0, 0 meta_modificada:407.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:CALLE CALLE PRINCIPAL EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CALLE 3 Y CALLE CALLE 6, CALLE CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD DE LA LUCHA II A 49 KM DE LA CABECERA MUNICIPAL CARRETERA XPUIJILVALITO, lon:- 89.18774425, 1 lat:18.30690413}}	02-04-2021	05-06-2021	110252.19	110252.19	33075.66	33075.66	33075.66	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SH-003- 2021, contratista:R ODRIGO DAVID NARVAEZ CABALLERO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1499 {meta1: {unidad_med da:Metros 1915203/proyecto _INICIO, 1915203/proyecto_ Cuadrados, 1915203/proyecto_ PROCESO}} avance:325.6}} Validado En Ejecuci3n avances Sin observaciones Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Piezas, meta:6.0, 0 meta_modificada:6.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:64, direccion:CALLE CONCEPCION EJIDO CONCEPCION, 24658 CONCEPCION, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE CALLE CONCEPCION Y CALLE PRINCIPAL, CALLE NUMERO 3 EJIDO CONCEPCION SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 83KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNIC, lon:-90.13367982, 1 lat:18.62014436}}	02-04-2021	05-06-2021	16702.87	16702.87	15900.34	15900.34	15900.34	{ctto1: {tipo_obra:O bra, numero_con trato:HAC- FISM-SG-001- 2021, contratista:H EIDI AIDE MONZON NACHO, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:2783 812.42, importe_mo dificado:278 3812.42}}	{meta1: {unidad_medi da:Piezas, 1921215/proyecto_ INICIO, 1921215/proyecto_ PROCESO, 1921215/proyecto_ FIN}}	En Ejecución	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:121.0, 0 meta_modificada:121.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:91, direccion:EJIDO LA GUADALUPE, 24648 LA GUADALUPE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO LA GUADALUPE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL A 26 KM APROXIMADAMENTE, lon:-89.48055465, 1 lat:18.33157484}}	02-04-2021	05-06-2021	60500	60500	60500	60500	60500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 000.0, importe_mo dificado:1000 0000.0}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, 1927752/proyecto_ INICIO, 1927752/proyecto_ PROCESO, 1927752/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:27.0, 0 meta_modificada:27.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:264, direccion:EJIDO 21 DE MAYO (LECHUGAL), 24645 VEINTIUNO DE MAYO (LECHUGAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE VEINTIUNO DE MAYO SE ENCUENTRA EN LA ZONA LIMITROFE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 60 KM DE XPUJIL LA CABECERA M, lon:-89.20357638, 1 lat:18.20484958}}	02-04-2021	05-06-2021	13500	13500	13500	13500	13500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 000.0, importe_mo dificado:100 0000.0}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, 1928014/proyecto_ FIN, 1928014/proyecto_ PROCESO, 1928014/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:13.0, 0 meta_modificada:13.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:266, direccion:EJIDO LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, 24645 LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE LA VIRGENCITA DE LA CANDELARIA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 43 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA, lon:- 89.31028735, 1 lat:18.24090954}}	02-04-2021	05-06-2021	6500	6500	6500	6500	6500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 000.0, importe_mo dificado:100 0000.0}}	{meta1: {unidad_medi da:Metros Cuadrados, 1928122/proyecto_ FIN, 1928122/proyecto_ PROCESO, 1928122/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:81.0, 0 meta_modificada:81.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:101, direccion:EJIDO ING. RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), 24645 INGENIERO RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO INGENIERO RICARDO PAYRO JENE POLO NORTE SE ENCUENTRA EN CALAKMUL AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA, lon:-89.44557323, 1 lat:18.31676686}}	02-04-2021	05-06-2021	40500	40500	40500	40500	40500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:81.0}}	{1927740/proyecto _INICIO, 1927740/proyecto_ FIN, 1927740/proyecto_ PROCESO, 1927740/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:123.0, 0 meta_modificada:123.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:132, direccion:EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), 24647 LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO LA MISTERIOSA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL, lon:- 89.41921943, 1 lat:18.06535449}}	02-04-2021	05-06-2021	61500	61500	61500	61500	61500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:123.0}}	{1927813/proyecto _INICIO, 1927813/proyecto_ FIN, 1927813/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:70.5, 0 meta_modificada:70.5}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:142, direccion:EJIDO GRAL. MANUEL CASTILLA BRITO KM. 17, 24645 MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DEMANUEL CASTILLA BRITO SE ENCUENTRA EN LA ZONA SUR EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 17.8 KM DE XPUJIL LA CABEC, lon:-89.4409776, 1 lat:18.36036575}}	02-04-2021	05-06-2021	35250	35250	35250	35250	35250	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:70.5}}	{1928072/proyecto _PROCESO, 1928072/proyecto_ INICIO, 1928072/proyecto_ FIN, 1928072/proyecto_ PROCESO, 1928072/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:21.0, 0 meta_modificada:21.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:83, direccion:EJIDO FELIPE ÁNGELES II, 24654 FELIPE ÁNGELES II, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO FELIPE ANGELES II SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 67 KM APROXIMADAMENET DE XPUJIL LA CEBCERA MUNICIPAL, lon:- 89.62000288, 1 lat:18.53006077}}	02-04-2021	05-06-2021	10500	10500	10500	10500	10500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:21.0}}	{1928138/proyecto _INICIO, 1928138/proyecto_ FIN, 1928138/proyecto_ PROCESO, 1928138/proyecto_ FIN, 1928138/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:2.0, 0 meta_modificada:2.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:158, direccion:EJIDO NUEVA VIDA, 24644 NUEVA VIDA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO NUEVA VIDA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 36KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL SE ENCUENTRA SOBRE LA CARRETERA XPUJILDZIBALCH, lon:- 89.36789453, 1 lat:18.80275274}}	02-04-2021	05-06-2021	1000	1000	1000	1000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 _FIN, 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:2.0}}	{1927467/proyecto _INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:96.0, 0 meta_modificada:96.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:13, direccion:EJIDO LOS ÁNGELES, 24645 LOS ÁNGELES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO LOS ANGELES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 60 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.18075287, 1 lat:18.2152502}}	02-04-2021	05-06-2021	48000	48000	48000	48000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 _FIN, 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 48000.0}} avance:96.0}}	{1927469/proyecto _INICIO, 1927469/proyecto_ _FIN, 1927469/proyecto_ PROCESO, 1927469/proyecto_ _INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:29.5, 0 meta_modificada:29.5}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:124, direccion:EJIDO JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN, 24647 JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN (CIVALITO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON EL CIVALITO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 84KM APROXIMADAMENTE AL NORTE D, lon:- 89.28471001, 1 lat:17.88547548}}	02-04-2021	05-06-2021	14750	14750	14750	14750	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 _FIN, 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 14750.0}} avance:29.5}}	{1927553/proyecto _INICIO, 1927553/proyecto_ _FIN, 1927553/proyecto_ PROCESO, 1927553/proyecto_ _INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:66.0, 0 meta_modificada:66.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:26, direccion:EJIDO BLASILLO, 24646 BLASILLO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE BLASILLO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 87 KM APROXIMADAMENTE AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:-89.31073734, 1 lat:18.11152846}}	02-04-2021	05-06-2021	33000	33000	33000	33000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 _FIN, 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 33000.0}} avance:66.0}}	{1927595/proyecto _INICIO, 1927595/proyecto_ _FIN, 1927595/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:24.0, 0 meta_modificada:24.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:100, direccion:EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), 24645 EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT (EL CARRIZAL), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO EUGENIO ECHEVERRÍA CASTELLOT EL CARRIZAL SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 15KM A, lon: -89.44242908, 1 lat:18.39855037}}	02-04-2021	05-06-2021	12000	12000	12000	12000	12000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE (1928095/proyecto _INICIO, NTO DE 1928095/proyecto_ CALAKMUL, 1928095/proyecto_ monto:1000 {meta1: FIN, 000.0, (unidad_medi 1928095/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:100 Cuadrados, 1928095/proyecto_ 0000.0}} avance:24.0}} INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:148.0, 0 meta_modificada:148.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:154, direccion:EJIDO NIÑOS HEROES, 24648 NIÑOS HEROES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO NIÑOS HEROES SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 42 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL SE UBICA SOBRE LA CARRETERA XPUJILEL, lon:- 89.46039791, 1 lat:18.15243703}}	02-04-2021	05-06-2021	74000	74000	74000	74000	74000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE (1926787/proyecto _PROCESO, NTO DE 1926787/proyecto_ CALAKMUL, 1926787/proyecto_ monto:1000 {meta1: INICIO, 000.0, (unidad_medi 1926787/proyecto_ importe_mo da:Metros FIN, dificado:100 Cuadrados, 1926787/proyecto_ 0000.0}} avance:148.0}} PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:12.0, 0 meta_modificada:12.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:131, direccion:EJIDO LÁZARO CÁRDENAS 2 (OJO DE AGUA), 24646 LÁZARO CÁRDENAS NÚMERO 2 (OJO DE AGUA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO LAZARO CARDENAS NUMERO II SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL EN LA ZONA LIMITROFE A 94KM APROXIMADA, lon:- 89.22851551, 1 lat:17.95897598}}	02-04-2021	05-06-2021	6000	6000	6000	6000	6000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE (1927838/proyecto _INICIO, NTO DE 1927838/proyecto_ CALAKMUL, 1927838/proyecto_ monto:1000 {meta1: FIN, 000.0, (unidad_medi 1927838/proyecto_ importe_mo da:Metros INICIO, dificado:100 Cuadrados, 1927838/proyecto_ 0000.0}} avance:12.0}} PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:14.0, 0 meta_modificada:14.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:160, direccion:EJIDO NUEVO CAMPANARIO, 24645 NUEVO CAMPANARIO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO NUEVO CAMPANARIO SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL A 8KM APROXIMADAMENTE., lon: -89.43313737, 1 lat:18.45080826}}	02-04-2021	05-06-2021	7000	7000	7000	7000	7000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE (1927849/proyecto _PROCESO, NTO DE 1927849/proyecto_ CALAKMUL, {meta1: 1927849/proyecto_ monto:1000 _PROCESO, 000.0, (unidad_medi 1927849/proyecto_ importe_mo da:Metros INICIO, dificado:100 Cuadrados, 1927849/proyecto_ 0000.0}} avance:14.0}} FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:237.0, 0 meta_modificada:237.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:170, direccion:EJIDO 11 DE MAYO, 24647 ONCE DE MAYO, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO ONCE DE MAYO SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 48 KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL QUE ES XPUJIL., lon:- 89.46149058, 1 lat:18.09103237}}	02-04-2021	05-06-2021	118500	118500	118500	118500	118500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: _PROCESO, 000.0, (unidad_medi da:Metros 1927283/proyecto_ FIN, dificado:100 Cuadrados, 1927283/proyecto_ 0000.0}} avance:237.0}} INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, 0 meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:77, direccion:EJIDO DOS NACIONES, 24647 DOS NACIONES, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO DOS NACIONES SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 70 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA QUE ES LA CABECERA MUNICIPAL., lon:-89.35559705, 1 lat:17.97263843}}	02-04-2021	05-06-2021	15500	15500	15500	15500	15500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: _PROCESO, 000.0, (unidad_medi da:Metros 1927305/proyecto_ FIN, dificado:100 Cuadrados, 1927305/proyecto_ 0000.0}} avance:31.0}} PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:68.0, 0 meta_modificada:68.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:179, direccion:EJIDO PLAN DE AYALA (5 DE MAYO), 24646 CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO CINCO DE MAYO PLAN DE AYALA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 66KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA, lon:-89.29970774, 1 lat:18.06998967}}	02-04-2021	05-06-2021	34000	34000	34000	34000	34000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: _PROCESO, 000.0, (unidad_medi da:Metros 1927470/proyecto_ FIN, dificado:100 Cuadrados, 1927470/proyecto_ 0000.0}} avance:68.0}} FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, 0 meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:140, direccion:EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO LA LUCHA II SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 50KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL., lon:- 89.18795883, 1 lat:18.30688376}}	02-04-2021	05-06-2021	12500	12500	12500	12500	12500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, monto:1000 {meta1: _PROCESO, 000.0, (unidad_medi da:Metros 1927787/proyecto_ FIN, dificado:100 Cuadrados, 1927787/proyecto_ 0000.0}} avance:25.0}} INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:25.0, 0 meta_modificada:25.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:143, direccion:EJIDO MANUEL CRESENCIO REJÓN, 24646 MANUEL CRESENCIO REJÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , LA COMUNIDAD DE MANUEL CRESENCIO REJON SE ENCUENTRA EN LA ZONA LIMITROFE EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 89.5 KM DE XPUIJIL LA CABECE, lon:-89.2548965, 1 lat:17.92385952}}	02-04-2021	05-06-2021	12500	12500	12500	12500	12500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:25.0}}	{1928064/proyecto _FIN, 1928064/proyecto_ PROCESO, 1928064/proyecto_ INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:107.0, 0 meta_modificada:107.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:68, direccion:EJIDO CRISTÓBAL COLON, 24645 CRISTÓBAL COLÓN, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO CRISTOBAL COLON SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 33KM APROXIMADAMENTE DE XPUIJIL LA CABECERA MUNICIPAL, SE UBICA SOBRE LA CARRETERA, lon:-89.45383263, 1 lat:18.22130561}}	02-04-2021	05-06-2021	53500	53500	53500	53500	53500	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:107.0}}	{1923037/proyecto _INICIO, 1923037/proyecto_ FIN, 1923037/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:20.0, 0 meta_modificada:20.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:139, direccion:EJIDO LA LUCHA, 24645 LA LUCHA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO LA LUCHA I SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 10KM APROXIMADAMENTE DE XPUIJIL LA CABECERA MUNICIPAL. LA OBRA SE REALIZO A LAS AFUERAS DEL EIIDO EN LAS, lon:- 89.43855474, 1 lat:18.42243714}}	02-04-2021	05-06-2021	10000	10000	10000	10000	10000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:20.0}}	{1927318/proyecto _INICIO, 1927318/proyecto_ FIN, 1927318/proyecto_ PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:8.0, 0 meta_modificada:8.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:72, direccion:RANCHERIA RANCHERIA LAS DELICIAS, 24645 LAS DELICIAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , RANCHERIA LAS DELICIAS SE ENCUENTRA A 8KM APROXIMADAMENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL XPUIJIL SE UBICA SOBRE LA CARRETERA XPUIJILCHETUMAL, lon:- 89.26721214, 1 lat:18.49044629}}	02-04-2021	05-06-2021	4000	4000	4000	4000	4000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {meta1: 000.0, (unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:8.0}}	{1927471/proyecto _INICIO, 1927471/proyecto_ PROCESO, 1927471/proyecto_ FIN}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:39.0, 0 meta_modificada:39.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:166, direccion:EJIDO NUEVO SAN JOSE, 24646 NUEVO SAN JOSE, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO NUEVO SAN JOSE SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 58 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.40327185, 1 lat:18.05901301}}	02-04-2021	05-06-2021	19500	19500	19500	19500	19500	{ctto1: {tipo_obra:A dministraci n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {unidad_medi 000.0, {unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:39.0}}	{1927473/proyecto _INICIO, 1927473/proyecto_ FIN, 1927473/proyecto_ PROCESO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:45.0, 0 meta_modificada:45.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:40, direccion:EJIDO EL CARMEN II, 24645 EL CARMEN II (LAS CARMELAS), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO EL CARMEN DOS LAS CARMELAS SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL 48 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.4141164, 1 lat:18.15817011}}	02-04-2021	05-06-2021	22500	22500	22500	22500	22500	{ctto1: {tipo_obra:A dministraci n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {unidad_medi 000.0, {unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:45.0}}	{1927540/proyecto _INICIO, 1927540/proyecto_ FIN, 1927540/proyecto_ PROCESO, 1927540/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:31.0, 0 meta_modificada:31.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:33, direccion:EJIDO SANTO DOMINGO, 24647 SANTO DOMINGO (EL SACRIFICIO), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO SANTO DOMINGO EL SACRIFICIO EN ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL A 67 KM APROXIMAD, lon:- 89.37628125, 1 lat:17.99978988}}	02-04-2021	05-06-2021	15500	15500	15500	15500	15500	{ctto1: {tipo_obra:A dministraci n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {unidad_medi 000.0, {unidad_medi importe_mo da:Metros dificado:100 Cuadrados, 0000.0}} avance:31.0}}	{1927768/proyecto _INICIO, 1927768/proyecto_ FIN, 1927768/proyecto_ PROCESO, 1927768/proyecto_ INICIO}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Otros, meta:1.0, 0 meta_modificada:1.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:1, direccion:DADO QUE ES GASTO INDIRECTO EL PROYECTO SE UBICA EN LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.397276, 1 lat:18.505371}}	05-04-2021	06-06-2021	900000	900000	900000	900000	900000	{ctto1: {tipo_obra:A dministraci n directa, numero_con trato:101578 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:9000 {unidad_medi 00.0, {unidad_medi importe_mo da:Otros, dificado:900 da:Otros, 0000.0}} avance:1.0}}	{1937462/proyecto _PROCESO, 1937462/proyecto_ INICIO, 1937462/proyecto_ FIN}}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:26.5, 0 meta_modificada:26.5}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:167, direccion:EJIDO NUEVO VERACRUZ, 24646 NUEVO VERACRUZ, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE NUEVO VERACRUZ SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 80 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL, lon:- 89.17254723, 1 lat:18.05656625}}	02-04-2021	05-06-2021	13250	13250	13250	13250	13250	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {1927383/proyecto _INICIO, 000.0, (unidad_medi 1927383/proyecto_ importe_mo da:Metros FIN, dificado:100 Cuadrados, 1927383/proyecto_ 0000.0}} avance:26.5}} PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.0, 0 meta_modificada:22.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:152, direccion:EJIDO NARCISO MENDOZA, 24645 NARCIZO MENDOZA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE NARCIZO MENDOZA SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 33 KM DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL SE UBICA AL NORTE SOBRE LA CARRETERA, lon:- 89.4537754, 1 lat:18.2297158}}	02-04-2021	05-06-2021	11000	11000	11000	11000	11000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE {1927476/proyecto _INICIO, NTO DE 1927476/proyecto_ CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {1927476/proyecto_ _INICIO, 000.0, (unidad_medi 1927476/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:100 Cuadrados, 1927476/proyecto_ 0000.0}} avance:22.0}} INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:22.5, 0 meta_modificada:22.5}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:76, direccion:EJIDO DOS LAGUNAS, 24647 DOS LAGUNAS, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EL EJIDO DE DOS LAGUNAS SUR SE ENCUENTRA APROXIMADAMENTE A 89.7 KM DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL DE CALAKMUL SE UBICA AL NORTE SOBRE LA CARRETERA XPUJIL, lon:- 89.35575446, 1 lat:17.87333646}}	02-04-2021	05-06-2021	11250	11250	11250	11250	11250	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE {1927517/proyecto _INICIO, NTO DE 1927517/proyecto_ CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {1927517/proyecto_ _INICIO, 000.0, (unidad_medi 1927517/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:100 Cuadrados, 1927517/proyecto_ 0000.0}} avance:22.5}} INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:90.0, 0 meta_modificada:90.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:171, direccion:EJIDO PABLO GARCÍA, 24658 PABLO GARCÍA, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO PABLO GARCIA SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 84 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL LA CEBCERA MUNICIPAL, lon:- 90.14089072, 1 lat:18.61836994}}	02-04-2021	05-06-2021	45000	45000	45000	45000	45000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE {1927828/proyecto _INICIO, NTO DE 1927828/proyecto_ CALAKMUL, {meta1: monto:1000 {1927828/proyecto_ _INICIO, 000.0, (unidad_medi 1927828/proyecto_ importe_mo da:Metros PROCESO, dificado:100 Cuadrados, 1927828/proyecto_ 0000.0}} avance:90.0}} INICIO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones

{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:88.0, 0 meta_modificada:88.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:217, direccion:EJIDO SAN MIGUEL, 24647 SAN MIGUEL, CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO SAN MIGUEL SE ENCUENTRA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL AL SUR DE XPUJIL LA CABECERA MUNICIPAL A 52 KM APROXIMADAMENTE., lon: -89.43513964, 1 lat:18.09372512}}	02-04-2021	05-06-2021	44000	44000	44000	44000	44000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE NTO DE CALAKMUL, {1927979/proyecto monto:1000 {meta1: _INICIO, 000.0, {unidad_medi 1927979/proyecto_ importe_mo da:Metros FIN, dificado:100 Cuadrados, 1927979/proyecto_ avance:88.0}} PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones
{meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados,meta:126.0, 0 meta_modificada:126.0}}	{geo1: {cve_municipio:10, localidad:125, direccion:EJIDO JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), 24646 JOSEFA ORTÍZ DE DOMÍNGUEZ (ICAICHÉ), CALAKMUL CAMPECHE ENTRE Y , EJIDO JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE CALAKMUL A 82 KM APROXIMADAMENTE DE XPUJIL, QU, lon:- 89.17092641, 1 lat:18.06951106}}	02-04-2021	05-06-2021	63000	63000	63000	63000	63000	{ctto1: {tipo_obra:A dministració n directa, numero_con trato:101565 , contratista, convocante: H. AYUNTAMIE {1927350/proyecto NTO DE _INICIO, CALAKMUL, 1927350/proyecto_ monto:1000 {meta1: PROCESO, 000.0, {unidad_medi 1927350/proyecto_ importe_mo da:Metros FIN, dificado:100 Cuadrados, 1927350/proyecto_ avance:126.0}} PROCESO}	Terminado	Validado avances	Sin observaciones	Sin observaciones