

Total: 19

| Clave del Proyecto | Nombre del Proyecto  | Número de Proyecto | Entidad  | Municipio | Localidad                  | Información General del Proyecto |                        |   |                                       |   |                       |                          |              | Avance Financiero |             |             |                        |              |           |           |           |          |           | Avance Físico           |           |              |                    | Observaciones  |
|--------------------|--|--------------------|----------|-----------|----------------------------|----------------------------------|------------------------|---|---------------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------------|-----------|--------------|--------------------|--|
|                    |  |                    |          |           |                            | Ámbito                           | Tipo de Recurso        | Programa Fondo Convencio  | Programa Fondo Convencio - Especifico | Ramo  | Institución Ejecutora | Tipo de Proyecto         | Estatus      | Ciclo Recurso     | Presupuesto | Modificado  | Recaudado (Miaistrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido  | Pagado    | % Avance | Reintegro | Unidad de Medida        | Población | Avance Anual | % Avance Acumulado |  |
| CAM18180101056815  | Mantenimiento y Rehabilitación Del Acueducto Belhá Unión Veinte De Junio La Mancolova - 15140  | 16140              | Campeche | Calakmul  | Bel-Há                     | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2018              | \$500,000   | \$498,544   | \$498,544              | \$498,544    | \$356,094 | \$356,094 | \$351,770 | 71.43    | \$0       | Otros                   | 290       | 100.00       | 85.00              | Financiera: / Física: LA META SON DOS EQUIPAMIENTOS / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056846  | Modernización Del Camino Guillermo Prieto Caña Brava - 14560   | 14560              | Campeche | Calakmul  | Caña Brava                 | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018              | \$2,500,000 | \$2,497,835 | \$2,497,835            | \$2,497,835  | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Metros lineales         | 129       | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056847  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Comunidad De Constitución - 14491   | 14491              | Campeche | Calakmul  | Constitución               | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2018              | \$1,000,000 | \$997,654   | \$997,654              | \$997,654    | \$777,791 | \$777,791 | \$766,392 | 77.96    | \$0       | Otros                   | 89        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: LA META SON POSTES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM18180101056860  | Construcción De Casa De Salud En La Comunidad De Puebla De Morelia - 2036  | 2036               | Campeche | Calakmul  | Puebla de Morelia          | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Salud                    | En Ejecución | 2018              | \$1,303,547 | \$1,302,694 | \$1,302,694            | \$1,302,694  | \$390,808 | \$390,808 | \$390,808 | 30.00    | \$0       | Otros                   | 79        | 100.00       | 60.00              | Financiera: / Física: LA META SON 144 M2 DE CONSTRUCCION / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM18180101056867  | Mejoramiento De Red De Agua Potable En La Comunidad De Avaro Obregon Zomhlaguna - 14654  | 14654              | Campeche | Calakmul  | Zoh-Laguna (Ávaro Obregón) | Rural                            | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Agua y saneamiento       | En Ejecución | 2018              | \$900,000   | \$898,781   | \$898,781              | \$898,781    | \$269,634 | \$269,634 | \$269,634 | 30.00    | \$0       | Otros                   | 850       | 100.00       | 60.00              | Financiera: / Física: LA META SON PANELES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056876  | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 10551   | 10551              | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2018              | \$166,047   | \$165,681   | \$165,681              | \$165,681    | \$49,704  | \$49,704  | \$49,704  | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 50        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056877  | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Centro De La Villa De Xpujil - 14101   | 14101              | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2018              | \$146,182   | \$145,809   | \$145,809              | \$145,809    | \$43,743  | \$43,743  | \$43,743  | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 27        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056878  | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Jardines De La Villa De Xpujil - 14154   | 14154              | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2018              | \$84,753    | \$84,517    | \$84,517               | \$84,517     | \$25,355  | \$25,355  | \$25,355  | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 25        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056879  | Pavimentación De Calles En La Colonia Fundadores De La Villa De Xpujil - 14380   | 14380              | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Transportes y vialidades | En Ejecución | 2018              | \$2,333,984 | \$2,332,533 | \$1,820,777            | \$2,332,533  | \$699,760 | \$699,760 | \$489,891 | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 90        | 0.00         | 70.00              | Financiera: DEL TOTAL FISM APORTA 1,632,968.46 Y FOPEI 699,564.83 Y SOLO SE HA PAGADO LA APORTACION DEL FISM / Física: / Registro: LA PARTE DEL FOPEI NO SE HA PAGADO POR QUE LO MINISTRADO NO ALCANZA PARA PAGAR EL 30% DE ANTICIPO DE SU APORTACION. - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel. |
| CAM18180101056880  | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Aviación De La Villa De Xpujil - 10371   | 10371              | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2018              | \$77,780    | \$77,573    | \$77,573               | \$77,573     | \$23,272  | \$23,272  | \$23,272  | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 6         | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056881  | Ampliación De Red De Energía Eléctrica En La Villa De Xpujil - 14591   | 14591              | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Urbanización             | En Ejecución | 2018              | \$1,500,000 | \$1,498,149 | \$1,498,149            | \$1,498,149  | \$449,445 | \$449,445 | \$449,445 | 30.00    | \$0       | Otros                   | 110       | 100.00       | 30.00              | Financiera: / Física: LA META SON POSTES / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.   |
| CAM18180101056882  | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Diez De Mayo De La Villa De Xpujil - 14201   | 14201              | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2018              | \$127,082   | \$126,815   | \$126,815              | \$126,815    | \$38,044  | \$38,044  | \$38,044  | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 39        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056889  | Construcción De Pisos De Concreto En La Colonia Bellavista De La Villa De Xpujil - 9520  | 9520               | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Vivienda                 | En Ejecución | 2018              | \$198,142   | \$197,684   | \$197,684              | \$197,684    | \$59,305  | \$59,305  | \$59,305  | 30.00    | \$0       | Metros Cuadrados        | 46        | 100.00       | 100.00             | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056890  | Mejoramiento De Biblioteca Desiderio Ortega Caluch De La Villa De Xpujil - 2188  | 2188               | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Educación                | En Ejecución | 2018              | \$300,000   | \$300,000   | \$300,000              | \$300,000    | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Otros                   | 850       | 100.00       | 15.00              | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056891  | 33604 Impresión Y Elaboración De Material Informativo Derivado De La Operación Y Administración De Las Dependencias Y Entidades - 1587 | 1587               | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2018              | \$250,000   | \$250,000   | \$250,000              | \$250,000    | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Lote                    | 0         | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056892  | 33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 1620  | 1620               | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2018              | \$80,000    | \$80,000    | \$80,000               | \$80,000     | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Estudio de preinversión | 0         | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056893  | 32505 Arrendamiento De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales Para Servidores Públicos - 1598                  | 1598               | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2018              | \$500,000   | \$500,000   | \$500,000              | \$500,000    | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Vehículos               | 0         | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056894  | 35501 Mantenimiento Y Conservación De Vehículos Terrestres, Aéreos, Marítimos, Lacustres Y Fluviales - 1593                            | 1593               | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2018              | \$300,000   | \$300,000   | \$300,000              | \$300,000    | \$119,379 | \$119,379 | \$119,379 | 39.79    | \$0       | Lote                    | 0         | 100.00       | 40.00              | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |
| CAM18180101056895  | 33303 Servicios Relacionados Con Certificación De Procesos - 1638  | 1638               | Campeche | Calakmul  | Xpujil                     | Urbano                           | Aportaciones Federales | 1004 FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |                                       | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | GOBIERNO MUNICIPAL    | Otros Proyectos          | En Ejecución | 2018              | \$50,000    | \$50,000    | \$50,000               | \$50,000     | \$0       | \$0       | \$0       | 0.00     | \$0       | Estudio de preinversión | 0         | 100.00       | 0.00               | Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Pasa al siguiente nivel.  |