

Total: 13

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Mensaje	Programa Fondo Comunal - Específico	Banco	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estado	Años Financieros										Observaciones				
													Ciclo Mensur	Programado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Comprometido	Desembolsado	Ejercido	Pagado	Abrir	Reserva		Unidad de Medida	Subsidio	Balance Anual	Saldo Anual
OM1303040020514	Edificación de Unidades Habitadas de Vivienda en la Región de las Mesas Cordilleras Sur	2013/251577	Campeche	CalaBul	Sancti	Rural	Asignaciones Federales	2011 PAFEP	0088PFI	0088PFI	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$90,250	\$90,250	\$90,250	\$90,250	\$90,250	\$90,250	\$90,250	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	25.00	Financiera / Fisical / Registrado DE EDVTA PARA VALUACION
OM13030400207070	Edificación de Unidades Habitadas de Vivienda en la Región de las Mesas Cordilleras Sur	2013/251577	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2011 PAFEP	0088PFI	0088PFI	Asistencia Social	En Ejecución	2013	\$186,100	\$186,100	\$186,100	\$186,100	\$186,100	\$186,100	\$186,100	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	50.00	Financiera / Fisical / Registrado DE EDVTA PARA VALUACION
OM140400200214602	Edificación de Unidades de Vivienda en la Región de las Mesas Cordilleras Sur	800	Campeche	CalaBul	La Lucha	Rural	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	0088PFI	Vivienda	En Ejecución	2014	\$1,237,500	\$644,400	\$644,400	\$644,400	\$644,400	\$644,400	\$644,400	100.00	00	Metros Cuadrados	0	100.00	66.67	Financiera / Fisical / Registrado DE EDVTA PARA VALUACION
OM14040020020214	Construcción de 38 Dageyee de 400 M ² de Superficie Cub. Útil.	-	Campeche	CalaBul	Quetaro Six O'Chel	Rural	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL	Otros Proyectos	En Ejecución										0.00					Financiera / Fisical / Registrado la entidad Federativa a la institución con respecto información sobre el resto del ejercicio. El caso, y el proyecto se momento se ejecuta.
OM15020020014952	Construcción de Centro de Atención y Consultas	PAEPF15-AB901001	Campeche	CalaBul	San-luis de O'choa	Rural	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Asistencia Social	En Ejecución	2015	\$1,402,928	\$1,402,928	\$420,878	\$1,402,928	\$420,878	\$420,878	\$420,878	30.00	00	Financ	0	0.00	20.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020014011	Calle	PAEPF15-AB901002	Campeche	CalaBul	Sancti Domingo	Rural	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,543,123	\$1,543,123	\$462,937	\$1,543,123	\$462,937	\$462,937	\$462,937	00	00	Metros Lineales	0	0.00	45.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020012890	Reconstrucción de Calle en Xpu'it (Calle de Aviación)	PAEPF15-AB901003	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$601,424	\$601,424	\$120,944	\$601,424	\$120,944	\$120,944	\$120,944	18.30	00	Metros Lineales	0	0.00	40.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020012819	Reconstrucción de Calle en Xpu'it (Calle de Bellavista)	PAEPF15-AB901004	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$601,424	\$601,424	\$449,018	\$601,424	\$479,853	\$479,853	\$368,650	71.47	00	Metros Lineales	0	0.00	40.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020012848	Reconstrucción de Calle en Xpu'it (Calle de Sagambilla)	PAEPF15-AB901005	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$601,424	\$601,424	\$50,735	\$601,424	\$50,735	\$50,735	\$50,735	8.42	00	Metros Lineales	0	0.00	30.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020012860	Reconstrucción de Calle en Xpu'it (Calle de Centro)	PAEPF15-AB901006	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$601,424	\$601,424	\$35,889	\$601,424	\$35,889	\$35,889	\$35,889	5.96	00	Metros Lineales	0	0.00	40.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020012888	Reconstrucción de Calle en Xpu'it (Calle de Panaderos)	PAEPF15-AB901007	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$601,424	\$601,424	00	\$601,424	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	3.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020012874	Reconstrucción de Calle en Xpu'it (Calle de Jardines)	PAEPF15-AB901008	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$601,424	\$601,424	00	\$601,424	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	3.00	Financiera / Fisical / Registrado =
OM15020020012817	Reconstrucción de Calle en Xpu'it (Calle de 10 de Mayo)	PAEPF15-AB901009	Campeche	CalaBul	Xpu'it	Urbano	Asignaciones Federales	2012 PAFEP	0088PFI	M. AYUNTAMIENTO DE CALAMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$1,030,187	\$1,030,187	00	\$1,030,187	00	00	00	0.00	00	Metros Lineales	0	0.00	3.00	Financiera / Fisical / Registrado =

PRELIMINAR