





Total: 78

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Avance Financiero							Avance Físico			Observaciones		
														Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Reservado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	% Avance	Reajuste		Unidad de Medida	Población
CAMI15101049309	Suministro e Instalación de Luminarias Para Alumbrado Público En Localidades Varias	FIMK13-APR010001	Campeche	Calakmul	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	2418,037	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	2400,000	100.00	10	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI151030056462	Rehabilitación de Acueducto de Agua Potable	FIMK13-APR010085	Campeche	Calakmul	Santa Rosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	Ejecución	2015	514,103	511,817	511,817	511,817	511,817	511,817	511,817	100.00	10	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI151030056900	Rehabilitación de Sistema de Bombeo de Agua Potable	FIMK13-APR010086	Campeche	Calakmul	Santo Domingo	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	242,436	238,159	238,159	238,159	238,159	238,159	238,159	100.00	10	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI151030056938	Construcción de Pisos Firmes	FIMK13-APR010089	Campeche	Calakmul	Las Tres Huastecas (El Veguel)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	2100,000	2109,999	2109,999	2109,999	2109,999	2109,999	2109,999	100.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI151030058950	Construcción de Pisos de Concreto En Las Localidades De El Propeyac Y Sacaboceto Jara	FIMK13-APR010076	Campeche	Calakmul	Heriberto Jara Conces	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2014	2150,746	2150,746	2150,746	2150,746	2150,746	2150,746	2150,746	100.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI151030058192	Construcción de Areas Complementarias Para Mejoramiento de Vivienda 20 Acciones En Las Localidades Varias (10 De Nov, Chichon, Sacaboceto, Jara).	FIMK13-APR010069	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	22,890,000	22,890,000	21,622,349	22,890,000	21,653,997	21,653,997	21,615,524	57.23	10	Vivienda	0	0.00	60.00	Financiera: ESTA OMB ES MEDIDA DE RECURSOS ENTRE FISM, COMAVI, FIV 2014 Y BIENEFICIARIOS / Física: SIEMPRE UN AVANCE DE 60% PERO NO SIGNIFICA QUE SON 10 CASAS TERMINADAS / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE COMAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510300641799	Construcción de Areas Complementarias Para Mejoramiento de Vivienda 20 Acciones En Las Localidades Varias (10 De Nov, Chichon, Sacaboceto, Jara).	FIMK13-APR010070	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	22,890,000	22,890,000	21,619,989	22,890,000	22,372,364	22,372,364	21,617,862	82.09	10	Vivienda	0	0.00	71.00	Financiera: ESTA OMB ES MEDIDA DE RECURSOS ENTRE FISM, COMAVI, FIV 2014 Y BIENEFICIARIOS / Física: SIEMPRE UN AVANCE DE 70% PERO NO SIGNIFICA QUE SON 14 CASAS TERMINADAS / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE COMAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510300581803	Construcción de Areas Complementarias Para Mejoramiento de Vivienda 19 Acciones En Las Localidades Varias (El Propeyac, Gustavo Diaz Cárden, San-Lagoña, Nuevo Sacal)	FIMK13-APR010071	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	22,745,500	22,745,500	21,568,907	22,745,500	21,925,330	21,925,330	21,568,907	70.13	10	Vivienda	0	0.00	70.00	Financiera: ESTA OMB ES MEDIDA DE RECURSOS ENTRE FISM, COMAVI, FIV 2014 Y BIENEFICIARIOS / Física: SIEMPRE UN AVANCE DE 70% PERO NO SIGNIFICA QUE SON 13 CASAS TERMINADAS / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE COMAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510300581809	Construcción de Areas Complementarias Para Mejoramiento de Vivienda 21 Acciones En Las Localidades Varias (Felipe Angeles, Hecememulid.)	FIMK13-APR010072	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	23,034,500	23,034,500	21,735,437	23,034,500	23,034,500	23,034,500	21,735,437	100.00	10	Vivienda	0	0.00	100.00	Financiera: ESTA OMB ES MEDIDA DE RECURSOS ENTRE FISM, COMAVI, FIV 2014 Y BIENEFICIARIOS / Física: OMB COMPLETAMENTE FISCAMENTE / Registro: A LA FECHA DE CIERRE DE ESTE TRIMESTRE COMAVI NO APORTADO CANTIDAD ALGUNA. - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510400587219	Construcción De Banqueta Canal.	FIMK13-APR010092	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	2466,000	2465,233	2465,233	2465,218	2465,218	2465,218	2464,838	100.00	10	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FISM 2015 APORTA \$ 67,070.63 Y FIV 2015 \$ 198,147.09 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510400587237	Rehabilitación de Red de Agua Potable	FIMK13-APR010095	Campeche	Calakmul	San-Lagoña (Alvaro Obregón)	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2211,517	2210,500	2210,500	2210,500	2210,500	2210,500	0	100.00	10	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FONDO PETROLEO APORTA \$ 150,844.20 Y FISM \$ 635.10 / Física: LA REDA ES DE SISTEMA SISO QUE EN LA CAPTURA DE LA OMB NO APARECE SISTEMA COMO OPCION PARA LA REDA. / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510400587392	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable.	FIMK13-APR010094	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2015	2198,476	2198,000	2198,000	2198,000	2198,000	2198,000	0	100.00	10	Metros lineales	0	0.00	100.00	Financiera: FISM APORTA \$ 122,362.00 Y FONDO PETROLEO \$ 78,436.00 / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510400587400	Programa De Mejoramiento De Vivienda: Suministro Y Colocación De Luminas De Tipo Tecnica Siga	FIMK13-APR010091	Campeche	Calakmul	Cobertura Municipal	Aportaciones Federales	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	2571,023	2570,936	2570,936	2570,936	2570,936	2570,936	2570,936	100.00	10	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510400587412	Construcción De Pisos De Concreto En El Ejido Ekevechic, Cabello I, La Lucha Y, Ricardo Fayro Jara	FIMK13-APR010093	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	2450,000	2448,950	2448,950	2448,950	2448,950	2448,950	2394,739	100.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510400587423	Construcción De Pisos De Concreto (El Manantial, La Virgenca De La Candelaria, Las Tres Huastecas)	FIMK13-APR010094	Campeche	Calakmul	Ninguno	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Vivienda	En Ejecución	2015	2408,775	2404,997	2404,997	2404,997	2404,997	2404,997	0	100.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: +
CAMI1510400587428	Construcción De Vado De Concreto	FIMK13-APR010097	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	242,269	242,269	242,269	242,269	242,269	242,269	238,829	100.00	10	Metros Cuadrados	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.
CAMI1510400587434	Rehabilitación Y Pavimentación De 1.00 Km De Calles	FIMK13-APR010098	Campeche	Calakmul	Harcizo Mendosa	Rural	1004 PAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	H. AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	2800,000	2798,000	2798,000	2798,000	2798,000	2798,000	0	100.00	10	Kilometro	0	0.00	100.00	Financiera: / Física: / Registro: + - SISTEMA: Para al siguiente nivel.