

Total: 2

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Número de Proyecto	Entidad	Municipio	Localidad	Información General del Proyecto						Avance Financiero										Avance Físico			Observaciones				
						Ámbito	Tipo de Recurso	Programa Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio - Específico	Ramo	Institución Ejecutora	Tipo de Proyecto	Estatus	Ciclo Recurso	Presupuesto	Modificado	Recaudado (Millonada)	Comprometido	Devengado	Ejecido	Pagado	% Avance	Reintegrado	Unidad de Medida		Población	Avance Anual	Avance Acum.	
CAMI150301589128	Rehabilitación De Captey Comunitario	PICOM-APR01028	Campeche	Calakmul	Valentin Gómez Parías	Rural	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Agua y saneamiento	En Ejecución	2014	\$460,344	\$460,344	\$460,344	\$460,344	\$460,344	\$460,344	\$460,344	\$460,344	100.00	10	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: FISE 2014 APORTA \$ 305,343.77 Y FONDO PETROLERO 2015 \$ 159,999.99 / Física: / Registro: +
CAMI150301589382	Aplicación De La Red De Energía Eléctrica En La Col. Sagumbillas.	FOPEI1-APR01002	Campeche	Calakmul	Xpujil	Urbano	Subsidios	0093 Fondo para entidades federativas y municipios productores de hidrocarburos		23-Provisiones Salariales y Económicas	H AYUNTAMIENTO DE CALAKMUL	Urbanización	En Ejecución	2015	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$451,000	\$450,950	\$450,950	\$133,842	99.99	10	Piezas	0	0.00	100.00	Financiera: FONDO PETROLERO APORTA 133,841.96 Y FIV 2015 \$ 317,108.04 / Física: LA META SON POSTER / Registro: + - DICEDM: Para el siguiente nivel.	